



11 APR. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 10 - 04 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 618**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνο: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Θεόδωρο Παραστατίδη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 8632/19-03-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Παραστατίδης, με θέμα «Οδικός Άξονας Κιλκίς- Θεσσαλονίκης», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 427266/11913/27-11-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, 1 με φωτ/φο του συνημμένου)
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

βαθμός ασφάλειας

Θεσσαλονίκη,

27 Νοεμβρίου 2012

ταχυδρομική διεύθυνση :

αριθμός πρωτοκόλλου
427266/11913

βαθμός προτεραιότητας

Στρωμνίτης 53

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Κωδ. 542 10, Τ.Θ. 17022

πληροφορίες : Χ. Κραβαρίτης

τηλέφωνο : 2310 390.165

F A X : 2310 309.263

Προς:

Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
Χαρ. Τρικούπη 182 τ.κ. 101 78 Αθήνα
Φαξ:210-6442940

ΘΕΜΑ : Απάντηση της επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή με αριθμ. πρωτ. 646/20-11-2012 με αριθμ. πρωτ. 29/22-11-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 425124 (1710) /26-11-2012 έγγραφο του Γρ. Γενικού Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

Σε απάντηση της επίκαιρης ερώτησης (με αρ.πρωτ. 646/20-11-2012) που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής Θ. Παραστατίδης σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Όσον αφορά το έργο «Οδικός άξονας Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Δοϊράνη, Τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως τον Α/Κ Ν. Σάντας»:

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 9-11-2010 σύμφωνα με την οποία η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ». Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 28 Μαρτίου 2011 με προσό συμφωνητικού 37.566.108,88 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ως ημερομηνία περαίωσης ορίστηκε η Τρίτη 5 Μαΐου 2015.

Στις εργασίες της εργολαβίας περιλαμβάνονται 11,45 χλμ. τετράριχου αυτοκινητόδρομου, καθαρού ασφαλτικού πλάτους 8,20μ ανά κατεύθυνση. Δημιουργούνται τρεις (3) ανισόπεδοι κόμβοι (Μυγδονίας, Δρυμού και Καμάρας) και εξασφαλίζεται πλήρες παράπλευρο δίκτυο εκατέρωθεν της αρτηρίας. Προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες χωματοургικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλικών, αποχέτευσης-αποστράγγισης, σήμανσης-ασφάλειας, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες που αφορούν τη θεμελίωση και τα βάθρα του τεχνικού του Ξηροποτάμου (Τ-8). Η απορρόφηση μέχρι σήμερα είναι 2,867.075,23€ (συμπεριλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι και ο ΦΠΑ).

Η μη έγκαιρη κήρυξη της απαλλοτρίωσης είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών του έργου. Η καθυστέρηση αυτή οφείλονταν στις αλλαγές που επήλθαν στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών εξαιτίας του Ν.3852/2012 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Κατόπιν των προαπαιτούμενων ενεργειών που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας και των εισηγήσεων των Κτηματικών Ν. Θεσσαλονίκης και Ν. Κιλκίς για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης του έργου του θέματος, έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

- Εκδόθηκε η με αρ. 15/19-1-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η κήρυξη της απαλλοτρίωσης του έργου του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. πρωτ.: 398379/οικ.5272/14-12-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας μας.
- Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς ο έλεγχος νομιμότητας της παραπάνω απόφασης με το υπ' αρ. πρωτ.: 9503/10-2-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
- Ακολούθησε η υπ' αρ. πρωτ.: 65386/1040/8-3-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κήρυξης της παραπάνω απαλλοτρίωσης, σε εκτέλεση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στάλθηκε για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

- Εκδόθηκε το υπ' αρ. πρωτ.: Δ 36861/26-3-2012 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου, με το οποίο μας επιστράφηκε αδημοσίευτη η 3) σχετ. απόφαση, λόγω αναρμοδιότητας του υπογράφοντος κατά την άποψη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, σε αντίθεση με την άποψη του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Η Υπηρεσία μας συνέταξε το υπ' αρ. πρωτ.: 120449/2194/24-4-2012 έγγραφό, με το οποίο διαβίβασε ερώτημα για την κήρυξη της προαναφερόμενης απαλλοτρίωσης προς τη Νομική Υπηρεσία της Π.Κ.Μ..
- Ακολούθησαν το υπ' αρ. πρωτ.: 153834/906/17-5-2012 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ., σχετικά με την αρμοδιότητα κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του υπόψη έργου και το υπ' αρ. πρωτ.: 181579/4287/23-5-2012 έγγραφό μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ., σε συνέχεια αυτού.
- Κατόπιν αλληλεπάλληλων συσκέψεων και συναντήσεων των αρμοδίων οργάνων, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 269807/οικ.7394/19-7-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για την κήρυξη της υπόψη απαλλοτρίωσης.
- Τελικό εκδόθηκε η αρ.: 5639/28-8-2012 Απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης του έργου του θέματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/τ.Α.Α.Π./285/12-9-2012.

Εκτιμάται ότι το χρονικό διάστημα μέχρι την 5^η Μαΐου 2015, όπου λήγει η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, είναι αρκετό για να ολοκληρωθεί το έργο χωρίς παρατάσεις και εντός του χρονοδιαγράμματος του.

Β. Όσον αφορά το έργο «Οδικός άξονας Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Δοϊράνη, Τμήμα από Α/Κ Μαυρονερίου-είσοδος Κιλκίς»:

Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 25.900.000,00 Ευρώ. Το έργο έχει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την Διαχειριστική Αρχή καθώς και την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. και θα δημοπρατούνταν την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 αλλά η δημοπρασία ματαιώθηκε λόγω της αποχής του ΤΕΕ, των εργοληπτών και της στάσης εργασίας της ΕΜΔΥΔΑΣ. Η επαναδημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012. Η συνολική προθεσμία περάτωσης κατασκευής όλου του έργου, εξοπλισμένου και έτοιμου προς λειτουργία, λήγει σε 1100 ημερολογιακές μέρες από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση του έργου.

Με την κατασκευή του παρόντος έργου προβλέπεται η βελτίωση της οδού Θεσσαλονίκη-Κιλκίς από τη χιλιομετρική θέση 0+000 (στον κόμβο Μαυρονερίου) έως και τη χιλιομετρική θέση 5+147,65 (είσοδος Κιλκίς) καθώς και η κατασκευή του παράπλευρου οδικού δικτύου και των κόμβων.

Η εργολαβία περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κλάδου επί της οδού ώστε αυτή να καταταχτεί στην κατηγορία Α II με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση διαχωρισμένες από στηθαίο ασφαλείας 17,00μ., αναμόρφωση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Μαυρονερίου, την κατασκευή 2 νέων ανισόπεδων κόμβων (στο Λεβεντοχώρι και τον Σιδηρ. Σταθμό Κρηστώνης), την κατασκευή μίας νέας γέφυρας πάνω από την σιδηροδρομική γραμμή, την κατασκευή 2 ισόπεδων κόμβων (στην Κρηστώνη και το Πολεμικό Μουσείο) και την κατασκευή μίας πεζογέφυρας μεταλλικής με ανελκυστήρες για ΑΜΕΑ πλησίον του Κιλκίς. Το έργο είναι ώριμο από πλευράς μελετών, συγχρηματοδοτείται δε από το ΕΣΠΑ της Π.Κ.Μ.

Μέχρι σήμερα όσον αφορά την Απαλλοτρίωση για το έργο «Τμήμα από Α/Κ Μαυρονερίου-είσοδος Κιλκίς» έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

Στις 30-5-2012 στάλθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2882/01 από την ΔΤΕ/ΠΚΜ η ανακοίνωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε τοπική Εφημερίδα του Ν.Κιλκίς και στον Δήμο Κιλκίς για τοιχοκόλληση. Ταυτόχρονα στις 30-5-2012 στάλθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων αίτημα για την Εφαρμογή του Άρθρου 1 του Ν.653/77 για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Η ανωτέρω απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δημοσιεύτηκε στο φύλλο ΦΕΚ 307 Τ.Α.ΑΠ. στις 5-10-2012.

Στη συνέχεια η υπηρεσία μας, με το υπ' αριθμ 386887/10706/30-10-12 έγγραφό της, έστειλε στην Κτηματική Υπηρεσία Ν.Κιλκίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου, σύμφωνα με τον Ν.2882/01, η Κτηματική Υπηρεσία να συντάξει την Εισήγηση κήρυξης απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου από τον Γεν.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης.

Εκτιμάται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματός του σε 1100 ημερολογιακές μέρες από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση του, δηλαδή περίπου τον Μάρτιο του 2016.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Γρ. Γενικού Δ/ντη Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος
και Υποδομών ,

Βασ. Όλγας 198 τ.κ. 546 55

Θεσσαλονίκη Φαξ: 2313-319821

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.

(χρον. αρχ.+ Κραβαρίτης)

**Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ.**

**Αλέξανδρος Μήλιος
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β.**