



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 19 - 08 - 2013  
Αριθ. πρωτ.: 1668**

19.08.2013

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα  
Ταχ. κώδικας: 101 83  
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα  
Φ. Αναγνωστάκης  
Τηλέφωνα: 2131364032  
2131364366  
Φαξ: 2131364354  
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr  
f.anagnostakis@ypes.gr

**Προς:**  
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων  
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων &  
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

**Κοινοποίηση:**

1. Βουλευτές:
  - κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
  - κα Ελένη Γερασιμίδου
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
3. Υπουργείο Τουρισμού

**Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**


**Σχετ.: Η υπ' αριθμ.105/24-07-2013 Ερώτηση**

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Μέτρα να ολοκληρωθεί το νέο λιμάνι της Ουρανούπολης στην ΠΕ Χαλκιδικής», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1961, 1985/31-07-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με συνημμένο σε αυτό το υπ' αριθμ. πρωτ. 289979/2058/29-07-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για ενημέρωσή σας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι τα συνεργεζόμενα Υπουργεία, στα οποία κοινοποιείται το παρόν.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ**



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Ο ΑΝΑΤΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

**ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Συνημμένα:**  
Τρείς (3) σελίδες

**Εσωτερική διανομή:**

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2013  
Αριθ. Πρωτ. 1961,1985

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδα 11  
Θεσσαλονίκη, 54008  
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης  
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309225  
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313309389  
Ηλεκτρον. Δ/ση : [szach@damt.gov.gr](mailto:szach@damt.gov.gr)

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Ανάπτυξης  
Ανταγωνιστικότητας, υποδομών,  
Μεταφορών και Δικτύων,  
Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων  
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
αποστολή με φαξ στο 2106442940  
2. Υπουργείο Εσωτερικών  
Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Δ/ση Οικ και Αναπ. Πολιτικής Τ.Α.  
Τμήμα Αναπτ. Προγραμμάτων  
αποστολή με φαξ στο 2131364713

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 105/24-07-2013 Ερώτηση.  
Σχετ: α) Το με αριθμ. πρωτ. 744/26-07-2013 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης.  
β) Το με αριθμ. πρωτ. 30593/30-07-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών κκ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου, σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. 289979/2058/οικ./29-07-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ



Εσωτερική Διανομή:  
Φάκελος Βουλής





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Σ.Ε.  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (οδός Παπαγεωργιάκη 8)  
Τ.Κ. 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γραφείο Δ/ντού  
ΤΗΛ. 23713 51205  
Fax 23713 51320  
e-mail: landavos@halkidiki.gov.gr

Πολύγυρος 29 Ιουλίου 2013  
Αριθμ. Πρωτ. 289979/2058/οικοθεν

Γιρός: 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακ.-Θράκης  
Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
Καθ. Ρωσσίδη 11  
Τ.Κ. 540 08 Θεσσαλονίκη  
(Φαξ 2313 309389)

Κοιν. 1. Υπουργείο Υποδ. Μεταφ. & Δικτύων  
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων  
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Υποδομών  
Χαρ. Τρικούπη 182  
Τ.Κ. 101 78 Αθήνα  
(Φαξ 210 8442940)

**ΘΕΜΑ:** Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Ουρανούπολης

**ΣΧΕΤ:** α) Το με αρ. πρωτ. 744/26-7-2013 έγγραφο του Υπουργ. Υποδ. Μεταφ. & Δικτύων  
β) Την 105/24-7-2013 Επερώτηση του ΚΚΕ

Απαντώντας στο παραπάνω α' σχετικό έγγραφο σχετικά με την από 24-7-2013 επερώτηση του ΚΚΕ (β' σχετικό), σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το παραπάνω έργο προϋπολογισμού 3.600.000,00 € δημοπρατήθηκε στις 24-11-2009 και αναδείχθηκε ανάδοχος η Τεχνική Εταιρία 'ΑΝΑΥΡΟΣ ΑΤΒΕΕ' που υπέγραψε σύμβαση στις 2-3-2010 ποσού 2 165.282,81 € (μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού 39,8533%).

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το ΠΔΕ2008(ΣΑΕΠ-008 κωδ.2008ΕΠ00800000).

Η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη λόγω αύξησης συντελεστή ΦΠΑ και συμπληρωματικών εργασιών του έργου ανέρχεται τελικά στο ποσό των 2.400.000,00 €.

Μέχρι στιγμής έχει κατασκευασθεί πλέον του μισού του έργου με εκτελεσμένες εργασίες ύψους 1.257 274,16 €.

Η ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 30-9-2013.

Οι μερικές καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου προέκυψαν όπως αναφέρεται παρακάτω:

1) Λόγω μεγάλης σε χρόνο τουριστικής περιόδου της περιοχής τους καλοκαιρινούς μήνες (καθ' οι έχει λειτουργία τουριστική, εμπορική, θρησκευτική, κλπ), και των μεγάλων χρονικών διαστημάτων κακοκαιρίας τους χειμερινούς μήνες, ο πραγματικός ωφέλιμος χρόνος εργασιών περιορίζεται σε μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να υπάρχει χρονική επιμήκυνση του έργου.

2) Λόγω ευρημάτων στρώσεων εδαφών στο βυθό κατά την εκβάθυνση εδαφών με διαφορετική σκληρότητα και κατά συνέπεια διαφορετικού χαρακτηρισμού από την αρχικά εκτιμώμενη κατάσταση της μελέτης διαφοροποιήθηκε ο τρόπος εκσκαφής με ανάλογα μηχανήματα για τέτοιο πυθμένα που χρειάζεται περισσότερο χρόνο του αρχικά εκτιμώμενου.

3) Κατά την διάρκεια των εκτελουμένων εργασιών από τοπικούς φορείς χρήσης του έργου τέθηκαν απαιτήσεις και προβληματισμοί σχετικά με την μερική διαπλάτυνση του νότιου προβλήτα λόγω της πληθώρας των περιγηγητικών σκαφών και του όγκου των επιβατών και της πρόσθετης προστασίας και ασφάλειας με προστατευτήριο τοίχο, ανάλογη θωράκιση και έργα προστασίας. Έτσι ικανοποιώντας τα παραπάνω αιτήματα, εξυπηρετώντας την τοπική κοινωνία και έχοντας νέα δεδομένα, αυτά μελετήθηκαν και ενσωματώνονται στο έργο για την ασφαλή λειτουργία και επάρκεια, και με την χρηματοδότηση που έχει ήδη εξασφαλιστεί οι εργασίες άμεσα συνεχίζονται για την ολοκλήρωση του έργου.



Το έργο δεν είναι εγκαταλελειμμένο, απλά υπήρξαν καθυστερήσεις κάποιων εργασιών για τους παραπάνω λόγους που αναφέραμε.

Η κατασκευή του συνεχίζεται για την ολοκλήρωσή του, γιατί και για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής είναι ύψιστης σημασίας για την περιοχή, καθ' όσον αποτελεί είσοδο για το Άγιον Όρος και έχει λειτουργία εμπορική, τουριστική και πολιτιστική καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Συνημμένα:

- 1) Το με αρ. πρωτ. 744/26-7-2013 έγγραφο του Υπουργ. Υποδ. Μεταφ. & Δικτύων
- 2) Την 105/24-7-2013 Επερώτηση του ΚΚΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρονολογικό Αρχείο

Φ.Ε.

Προϊστάμενο Τμήματος

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Δ/σης Τ.Ε. Π.Ε.Χ.

Ιωάννης Λανταβός  
Μηχ/γος Μηχ/κός με Β' βαθμό