

07 ΑΥΓ. 2013

Σελίδες απάντησης: 4

Σελίδες συνημμένων:

Σύνολο σελίδων:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 6-8-2013
Αριθμ. Πρωτ. : 1235

Προς:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου

✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Κωπαϊδικού πεδίου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 12729/9-7-2013

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Ε. Μπασιάκος**, σας πληροφορούμε ότι οι μελέτες και οι κατασκευές εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και αφορούν στο Κωπαϊδικό πεδίο είναι οι ακόλουθες :

- «Μελέτη για συμπληρωματικά έργα υδροδότησης Κωπαϊδικού πεδίου Ν. Βοιωτίας από λίμνη Υλίκη»

Με την υπ' αριθμ. 10890/24-6-2010 απόφαση ΥΠΑΑΤ, ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης σε Ανάδοχο σχήμα, ενώ το ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30/9/2010, με προϋπολογισμό μελέτης 956.081,70€. Η μελέτη έχει ως αντικείμενο τη σύνταξη Προμελέτης, Οριστικής μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης για την συμπλήρωση των έργων ανύψωσης και των έργων μεταφοράς του αρδευτικού νερού, καθώς και μελέτης Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού – Θυροφραγμάτων στην έξοδο της σήραγγας του Βοιωτικού Κηφισού προς την λίμνη Υλίκη.

Σκοπός του έργου είναι :

- Η αύξηση της παροχeyευτικότητας της χερσαίας αντλητικής εγκατάστασης στα 34.000- 36.000 m³/h .
- Ο κεντρικός έλεγχος του συνόλου των έργων ανύψωσης .
- Ο έλεγχος των υφιστάμενων έργων μεταφοράς (της διώρυγας Υλίκης καθώς και της ενωτικής διώρυγας) .
- Η συμπλήρωση και επέκταση των βασικών έργων μεταφοράς νερού .
- Η μελέτη κατασκευής Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού και Θυροφραγμάτων στην έξοδο της σήραγγας του Βοιωτικού Κηφισού προς την λίμνη Υλίκη.

Η μελέτη περιλαμβάνει και την εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών, όπως τοπογραφικής, περιβαλλοντικής, γεωργοτεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας.

Η μελέτη θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί σε δύο στάδια, στο στάδιο της Προμελέτης και στο στάδιο της Οριστικής μελέτης με Τεύχη Δημοπράτησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού (30-9-2010). Η αρχική συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίσθηκε σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει ορισθεί το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Εγγ/κων Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ.

Μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί:

- Η Εισηγητική Έκθεση και το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης με την υπ' αριθμ. 13497/30-11-2010 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
- Ο Φάκελος για εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ 11014/703/14-03-03, με την υπ' αριθμ. 196181/26-05-2011 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος /ΕΥΠΕ του Υ.Π.Ε.Κ.Α. , με την οποία δόθηκε απαλλαγή από την εκπόνηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΠΠΕ) για το εν λόγω έργο.
- Η Τοπογραφική Μελέτη με την υπ' αριθμ. 7452/18-03-2011 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
- Η Υδραυλική και Η/Μ Προμελέτη με την υπ' αριθμ. 12120/15-11-2011 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
- Η Προμελέτη του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου με την υπ' αριθμ. 12093/16-11-2011 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
- Με την υπ' αριθμ. 12591/12-12-2011 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε ο 1ος Σ.Π. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , με συνολικό οικονομικό αντικείμενο 987.627,55 € εκ των οποίων 802.949,23 € αφορούν αμοιβή μελετών και 184.678,32 € αφορούν ΦΠΑ.
- Η Γεωργοτεχνική Μελέτη με την υπ' αριθμ. 2666/72891/29-06-2012 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
- Με την υπ' αριθμ. 1926/54433/30-04-2013 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 30-10-2013 (4η παράταση).

Αναμένεται η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ), από το οποίο έχει ζητηθεί, επανειλημμένα, η επίσπευση των σχετικών διαδικασιών.

Το κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται στο ποσό των 15.800.00,00 € περίπου (με ΦΠΑ) και αφορά στα έργα του νέου αντλιοστασίου και την επαύξηση της χωρητικότητας της υπάρχουσας διώρυγας. Το νέο αντλιοστάσιο θα εκτελεσθεί ως προς τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του κατά τα 2/3, δεδομένης της

μη δυνατότητας παροχέτευσης του συνολικού όγκου νερού, η οποία οφείλεται στην μη μελετηθείσα ανακατασκευή της υπάρχουσας σήραγγας της διώρυγας. Στην παρούσα μελέτη δεν είναι δυνατόν συμβατικά (κύρια σύμβαση) να περιληφθούν γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες και έρευνες. Εκτιμάται ότι η εν λόγω ανακατασκευή της σήραγγας έχει προϋπολογισμό περί τα 2.500.000,00 € (με ΦΠΑ), ενώ η αμοιβή για τις αντίστοιχες μελέτες εκτιμάται περί τις 300.000,00 € (με ΦΠΑ).

Όσον αφορά στην κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού και θυροφραγμάτων στην έξοδο της σήραγγας του Βοιωτικού Κηφισού προς την λίμνη Υλίκη, η μελέτη εκτελέστηκε μόνο στο στάδιο της προμελέτης, ως είναι η συμβατική υποχρέωση, και η οποία έχει εγκριθεί. Τούτο διότι δεν αποτελεί συμβατικό αντικείμενο, για την εκτέλεση του σταδίου της υπόψη οριστικής μελέτης, η υδραυλική, στατική, γεωτεχνική μελέτη για τα έργα του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, αλλά μόνο η εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. Το κόστος για την υδραυλική, στατική, γεωτεχνική μελέτη εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 € (με ΦΠΑ).

Με το 2605/71747/26-06-2012 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, εστάλη στον Οργανισμό Κωπαΐδος, χρήστη του έργου, ο φάκελος για αδειοδότηση χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το μικρό υδροηλεκτρικό έργο, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν. 3851/2010.

▪ Έργο «Αρδευτικά δίκτυα Λιβαδειάς Α' Φάση Ζώνες Β-Γ-Δ»

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή αρδευτικών έργων με κλειστό σωληνωτό δίκτυο υπό πίεση, η οποία θα εξασφαλίζεται μέσω αντλιοστασίου.

Η προς αξιοποίηση έκταση των ζωνών Β-Γ-Δ, ορίζεται Ανατολικά της πόλης της Λιβαδειάς και δυτικά της Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης (Σ.Γ.Α.Θ.) και βόρεια του ποταμού Έρκυνα.

Η Γενική Διάταξη των έργων των ζωνών Β-Γ-Δ περιλαμβάνει την αξιοποίηση γεωργικής ακαθάριστης έκτασης 9.971 στρεμμάτων ή 8.750 στρεμμάτων καθαρής έκτασης. Για την άρδευση των εκτάσεων, θα εφαρμοσθεί η μέθοδος της τεχνητής βροχής και η άρδευση με μικροεκτοξευτές (SPRAYERS). Η μεταφορά και διανομή του αρδευτικού νερού θα γίνεται με υπόγειο σωληνωτό δίκτυο υπό πίεση με την βοήθεια παροχομετρικού αντλιοστασίου που ήδη έχει κατασκευασθεί. Αυτό θα υδροδοτείται από τον υδατοταμιευτήρα-υδατοδεξαμενή, οποίος δημιουργείται από το υπάρχον έργο υδροληψίας- «Έργο Υδροληψίας 4»-, επί της κοίτης του ποταμού Έρκυνα στην υπάρχουσα γέφυρα αυτού και βρίσκεται στο μέσον της διαδρομής του ποταμού από την Σ.Γ.Α.Θ. μέχρι την εκβολή του στον Βοιωτικό Κηφισό. Στον υδατοταμιευτήρα αυτό συγκεντρώνονται τα νερά από τις υπάρχουσες πηγές υδροδότησης, των επιφανειακών νερών του ποταμού Έρκυνα και συμπληρωματικά από τις τρεις διανοιχθείσες υδρογεωτρήσεις στην περιοχή του έργου.

Ο διαγωνισμός του έργου διενεργήθηκε στις 08-01-2013, με προϋπολογισμό Δημοπράτησης 11.205.000,00 € (με ΓΕ και ΟΕ, Απρόβλεπτες Δαπάνες,

Αναθεώρηση και ΦΠΑ). Επί του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της 11^{ης}-02-2013, κατατέθηκε εμπρόθεσμα η από 18-02-2013 ένσταση διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης, η οποία έγινε αποδεκτή και, ακολούθως, ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή από τον προσωρινό μειοδότη.

Σημειώνεται, τέλος, ότι έχει κατασκευαστεί το έργο «Ενίσχυση έργων υδροδότησης Κωπαϊδικού πεδίου από λίμνη Υλίκη Ν. Βοιωτίας», το οποίο έχει παραληφθεί οριστικά με την 3024/80987/23-07-2012 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ. Με το από 02-07-2010 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για χρήση του έργου μεταξύ του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του εκπροσώπου του Οργανισμού Κωπαΐδος, το έργο έχει παραδοθεί στον Οργανισμό Κωπαΐδος για χρήση και λειτουργεί χωρίς προβλήματα από την αρδευτική περίοδο του 2009.



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο