

17 ΜΑΡΤ. 2013



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 6/8/ 2013  
 Αριθμ. Πρωτ. : 1195

**Προς:**

Βουλή των Ελλήνων  
 Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου  
 ✓ Τμήμα Ερωτήσεων

**ΘΕΜΑ:** «Πορεία των έργων του Αναβάλου»

**ΣΧΕΤ:** ✓ Η Ερώτηση 12274/26-6-2013

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Ε. Μπούκουρας**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το έργο της μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό, Λέρνα και Μιδέα της ΠΕ Αργολίδας έχει ανατεθεί με έκπτωση 54,93% και προϋπολογισμό προσφοράς 8.413.970,83 € (με ΦΠΑ). Η μελέτη αυτού είναι συρραφή μελετών, που έχουν εκπονηθεί με μέριμνα των οικείων Δήμων, έχουν ελεγχθεί και θεωρηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Αργολίδας και έχουν εγκριθεί με σχετικές Αποφάσεις του Νομάρχη Αργολίδας.

Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/νση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Το ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με την ανωτέρω επιβλέπουσα Υπηρεσία δρομιολογεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αντιμετωπιστούν τεχνικά προβλήματα και ελλείψεις που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της εγκριθείσας μελέτης, προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί μέσα στο πλαίσιο και στα χρονοδιαγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Όσον αφορά στη μελέτη με τίτλο «Μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στο δήμο Ερμιονίδας νομού Αργολίδας», σημειώνεται ότι αντικείμενό της είναι ο σχεδιασμός έργων αγωγού μεταφοράς νερού για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών, ενώ η συνολική συμβατική αμοιβή για την εκπόνησή της ανέρχεται σε 1.530.023,29 € (με ΦΠΑ 19%). Η χρηματοδότηση της μελέτης έχει εξασφαλισθεί με την ένταξη σχετικής Πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013, με συνολική δαπάνη 12.000.000,00€. Η εν λόγω Πράξη



περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα, εκ των οποίων το πρώτο αφορά στην εκπόνηση της υπόψη μελέτης και το δεύτερο στην κατασκευή των έργων μεταφοράς.

Μετά την ολοκλήρωση δημοσίου διαγωνισμού και την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ανάδοχο για την υλοποίηση της μελέτης, στις 10/5/2011, συνολικού ποσού 1.028.590,00€ (χωρίς ΦΠΑ), το οποίο αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 20,00%, με αρχική συμβατική προθεσμία τους 23 μήνες. Η εν λόγω προθεσμία, η οποία έληγε στις 10-4-2013, παρατάθηκε μέχρι τις 10-11-2013, καθώς εκκρεμεί η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Όσον αφορά στη μελέτη με τίτλο «Μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στους δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου νομού Αργολίδας», σημειώνεται ότι αντικείμενό της είναι ο σχεδιασμός έργων που συνθέτουν την κατασκευή ενός πλήρους εγγειοβελτιωτικού έργου, το οποίο περιλαμβάνει δίκτυα για την αντιπλημμυρική, αποχευτική και αποστραγγιστική προστασία, καθώς και αγροτικό οδικό και αρδευτικό δίκτυο σε ακαθάριστη έκταση 22.000 στρεμμάτων. Η προς αξιοποίηση γεωργική έκταση αξιοποιεί τα νερά, συνολικού όγκου 2.500 m<sup>3</sup>/h, και η υδροληψία του έργου θα γίνει από τη δώρυγα Αναβάλου, η οποία εξυπηρετεί το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του Αργολικού Πεδίου και υδροδοτείται από το φράγμα ή διαφραγμα Αναβάλου.

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της υπόψη μελέτης ανέρχεται σε 1.106.698,65.€ (με 23% ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση της αμοιβής έχει εξασφαλισθεί με την ένταξη σχετικής Πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013, με συνολική δαπάνη 1.350.000,00€, η οποία περιλαμβάνει δύο υποέργα, εκ των οποίων το δεύτερο αντιστοιχεί στην εκπόνηση της εν λόγω μελέτης.

Μετά την ολοκλήρωση δημοσίου διαγωνισμού και την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης, υπεγράφη για την υλοποίησή της σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό έργου με τον ανάδοχο, συνολικού ποσού 1.106.698,65 € (με 23% ΦΠΑ), που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 20,00%, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης 20 μηνών, η οποία έληγε στις 10-01-2013. Για την εν λόγω προθεσμία, χορηγήθηκε παράταση μέχρι τις 30-01-2014, λόγω, κυρίως, των σημειούμενων καθυστερήσεων για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, μετά την έκδοση της οποίας θα δοθεί εντολή για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης Υδραυλικών Έργων με τις υποστηρικτικές της μελέτες (Τοπογραφικές και Γεωτεχνικές Μελέτες)

Αναφορικά με το έργο «Αναβάθμιση αντλιοστασίου και φράγματος Αναβάλου Ν. Αργολίδας», το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013, Μέτρο 125 Α1, σημειώνεται ότι βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής. Η σχετική Εργολαβική Σύμβαση ποσού 3.351.205,15 € (με ΦΠΑ), υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αναδόχου καιασκευάστριας εταιρείας, στις 29.05.2012, ενώ με την 2581/71578/26.06.2012 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ δόθηκε εντολή έναρξης των εργασιών από 02.07.2012, μετά τη σχετική έγγραφη συνεννόηση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/Τμήμα Δομών



Περιβάλλοντος (Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ανωτέρω ημερομηνία της εντολής έναρξης, δηλαδή έως 02-10-2013.


Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, το αντλιοστάσιο θα διέκοπτε τη λειτουργία του, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες αναβάθμισης, στο τέλος Δεκεμβρίου του 2012, με πρόβλεψη επανεκκίνησης σε λειτουργία ως προς τα υφιστάμενα δύο παλαιά αντλητικά συγκροτήματα, στις 15-05-2013. Ωστόσο, κατόπιν συνεννόησης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος/Περιφέρειας Πελοποννήσου) με τον ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας, το αντλιοστάσιο διέκοψε τη λειτουργία του στις 28-01-2013, αντί για το τέλος Δεκεμβρίου του 2012 και τούτο γνωστοποιήθηκε εγγράφως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς τον ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας.

Η προαναφερόμενη καθυστέρηση στη διακοπή της λειτουργίας του αντλιοστασίου (28-01-2013), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες καταστάσεις κατά την αποξήλωση του παλαιού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, δεν κατέστησαν δυνατή τη λειτουργία του αντλιοστασίου με τα δύο υφιστάμενα παλαιά αντλητικά συγκροτήματα στις 15-05-2013 αλλά λίγες ημέρες αργότερα, στις 24-05-2013.

Σημειώνεται ότι αρμόδια υπηρεσία για τη λειτουργία και τη συντήρηση των ανωτέρω παλαιών αντλητικών συγκροτημάτων είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στην παρούσα φάση, το αντλιοστάσιο Αναβάλου λειτουργεί με τα δύο παλαιά αντλητικά συγκροτήματα, ενώ έχουν τοποθετηθεί τα τρία νέα αντλητικά συγκροτήματα και ο σχετικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος κατά το μεγαλύτερο μέρος έχει συνδεθεί και λειτουργεί.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης-λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων των νέων αντλητικών συγκροτημάτων και του αυτοματισμού αντλιοστασίου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της εργολαβίας (τέλος Ιουλίου), για τις οποίες απαιτείται πλήρης διακοπή της λειτουργίας του ηλεκτρικού ρεύματος και του αντλιοστασίου σε συγκεκριμένες ημέρες, μετά και τη σύμφωνη γνώμη του ΓΟΕΒ Ακροναυπλία, το αντλιοστάσιο Αναβάλου θα είναι σε θέση να λειτουργήσει με το σύνολο των αντλιών [πέντε αντλητικά συγκροτήματα]. Τελευταία εργασία που θα εκτελεστεί είναι η τοποθέτηση των ηλεκτροκινητήρων των θυροφραγμάτων, ο αυτοματισμός και η συντήρησή τους.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. Παυτόπουλος

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων-Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Ε. Μπούκουρα