



27 ΣΕΠ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 27.9.2013
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./46

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Χρήστο Παππά

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1043/28.8.2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1043/28.8.2013 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Χρήστου Παππά και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο Γ΄ ΚΠΣ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πολιτισμός» υλοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα στον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης:

1. «Προστασία – αποκατάσταση - ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Δωδώνης», με αρχικό προϋπολογισμό 3.338.032,86 € και φορέα υλοποίησης το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. Το έργο περιλάμβανε τις μελέτες και τις εργασίες αποκατάστασης του κοίλου του θεάτρου, συντήρησης των επιφανειών των εδωλίων, σταθεροποίησης των νοτιοανατολικών αναλημμάτων και των πρανών των ακραίων κερκίδων του επιθεάτρου, καθώς και την ανάδειξη του μνημείου.

2. «Προστασία – αποκατάσταση - ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης», με προϋπολογισμό 2.256.972,90 € και φορέα υλοποίησης το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. Το έργο περιελάμβανε συνολική διαμόρφωση και ανάδειξη του χώρου, καθώς και απαλλοτρίωση έκτασης για τις ανάγκες της ανάδειξης του χώρου.

Κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ) στον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης υλοποιείται έργο με τίτλο «Προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου και των μνημείων του ιερού της Δωδώνης», φορέα υλοποίησης τη ΙΒ΄ ΕΠΚΑ και συνολικό προϋπολογισμό 3.000.000 €. Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Έχει ημερομηνία έναρξης 15/12/2010 και προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης 30/6/2015.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου, που υλοποιείται με δύο υποέργα αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Α ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης τμήματος του κοίλου, ήτοι τμήματα των 8 κερκίδων του κάτω διαζώματος με τις αντίστοιχες κλίμακες ανόδου και εργασίες συντήρησης σε τμήμα του όμορου νοτιοδυτικού αναλημματικού τοίχου του θεάτρου. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν σποραδικές εργασίες για την άρση των ετοιμορροποιών των ορθοστατών του α΄ διαζώματος και εργασίες συντήρησης σε αρχιτεκτονικά μέλη του διαζώματος και των εξωτερικών κλιμάκων ανόδου που χρήζουν άμεσης επέμβασης. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν: αποξηλώσεις-απομακρύνσεις του αρχαίου υλικού, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συντηρήσεις και στερεώσεις. Θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες συγκολλήσεις και συμπληρώσεις του δομικού υλικού με τεχνητό λίθο κατά περίπτωση, ή αντικατάσταση των εκλιπόντων αρχιτεκτονικών μελών με νέα από φυσικό λίθο. Θα προηγηθεί ανασκαφική διερεύνηση του υποβάθρου ως το φυσικό βράχο και στη συνέχεια κατάλληλη διαμόρφωση της υπόβασης, ώστε να πραγματοποιηθεί η τελική ανασύνθεση και ανάταξη του αρχαίου υλικού. Στο πλαίσιο του έργου προγραμματίζεται διοργάνωση ημερίδας για τη δημοσιοποίηση των νεότερων στοιχείων που προκύπτουν από τις εργασίες στο Ιερό της Δωδώνης και η έκδοση σχετικού εποπτικού υλικού.

Β ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΟΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΙΕΡΟΥ (ΝΑΟΣ ΔΙΩΝΗΣ, ΝΑΟΣ ΘΕΜΙΔΑΣ, ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΟΙΚΙΑ)

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της αρχαίας εισόδου στο Ιερό της Δωδώνης στα νότια, μέσω της κοιλάδας της Δωδώνης, όπου κατά την αρχαιότητα ήταν η κύρια αρτηρία σύνδεσης του Ιερού με τη νότια Ελλάδα, πραγματοποιείται αποκατάσταση τμήματος της δυτικής Στοάς. Πρόκειται για το στωικό οικοδόμημα στην προέκταση της ανατολικής πλευράς του Πρυτανείου, το οποίο πλαισίωνε από δυτικά την κύρια πρόσβαση στο Ιερό. Την πίσω δυτική όψη της Στοάς αποτελεί ο αρχαιότερος περίβολος. Στην πρόσοψη της Στοάς προς ανατολικά εκτείνονται σειρές βάθρων. Η παρέμβαση περιλαμβάνει εργασίες όπως: άμεσα μέτρα προστασίας, συντήρηση και στερέωση τμήματος του στυλοβάτη και της κρηπίδας. Επίσης, εργασίες συντήρησης και στερέωσης των έμπροσθεν βάθρων σε σημεία που χρήζουν άμεσης επέμβασης. Τέλος, διεύρυνση του ζωτικού χώρου του μνημείου με διαμόρφωση και οριοθέτηση προσβάσεων κοινού και διαμόρφωση επιπέδων με σκύρα.

Το υλικό δομής των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου είναι ο απολιθωματοφόρος ασβεστόλιθος με πληθώρα ασυνεχειών και φλεβιδίων, πέτρωμα εξαιρετικά ευπαθές που χρήζει άμεσης συντήρησης. Προτείνονται εργασίες συντήρησης σε τμήματα- αρχιτεκτονικά μέλη των μνημείων. Επίσης, περιορισμένης έκτασης εργασίες διαμόρφωσης, αρχαιολογικοί καθαρισμοί και εργασίες ανάδειξης των περιγραμμάτων των οικοδομημάτων του Ιερού με στόχο την αναβάθμιση ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου.

Στα λοιπά μνημεία του Ιερού (ΝΑΟΣ ΔΙΩΝΗΣ, ΝΑΟΣ ΘΕΜΙΔΑΣ, ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΟΙΚΙΑ) θα πραγματοποιηθούν περιορισμένης έκτασης εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης, αρχαιολογικοί καθαρισμοί και εργασίες ανάδειξης των περιγραμμάτων με στόχο την αναβάθμιση ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου.

Το σύνολο των πληρωμών του έργου μέχρι 17/09/2013 ήταν 1.266.000 € και η πίστωση του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 216.000 €.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
2. ΔΙΠΚΑ
3. ΔΑΑΜ
4. ΙΒ' ΕΠΚΑ
5. ΕΥΠΟΤ

