



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 13 - 11 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1432

14 ΝΟΕ. 2013

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Ανδριανό
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. 10415/09-05-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1027/28-05-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ανδριανός, με θέμα «Πορεία υλοποίησης του έργου βελτίωσης του ισόπεδου κόμβου στη συμβολή της Εθνικής Οδού Κορίνθου - Άργους με την επαρχιακή Οδό προς Καρυά», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 36261/1631/30-05-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ


ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:

Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Παρ. οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ.: 21100
Πληρ: Λεωνίδας Ξυγκάκης
Τηλ : 27523 - 60438
Fax : 27520 - 22643
E-mail : saravakou@argolida.gr

Ναύπλιο 30-05-2013
Αριθ. πρωτ. 36261/1631

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ευαγγελιστριάς 2
ΚΟΙΝ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΘΕΜΑ : Ερώτημα Βουλής των Ελλήνων σχετικά με την πορεία υλοποίησης του
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ -
ΑΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΑΡΥΑ», έργο ΣΑΕΠ με αρ. 0268, ΟΠΣ 374152
ΕΠ02680013

- ΣΧΕΤ: 1. Το υπ' αριθμ. 34326/1631/16-05-2013 έγγραφο του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου
2. Το υπ' αριθμ. 19117/14-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
3. Η υπ' αριθμ. 10415/9-5-2013 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Ως προς το πρώτο ερώτημα σας γνωρίζουμε ότι το έργο του θέματος το οποίο έχει
υπογραφεί στις 28/11/2012 με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα (12) μήνες
εκτελείται κανονικά στο ήμισυ του μήκους της οδού καθώς το υπόλοιπο επηρεάζεται από
την ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων - επιτάξεων οι οποίες δεν έχουν
πραγματοποιηθεί ακόμα.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι :

1. Με την υπ' αριθμ Δ12/8356/18-2-2013 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκρίθηκε η έγκριση
έκτασης 1.190,76 μ2 για την κατασκευή του έργου (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.
15674/616/28.2.13)
2. Με την υπ' αριθμ Δ12/1662/26-2-2013 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συγκροτήθηκε η
επιτροπή προεκτίμησης ζημιών επιταχθέντων ακινήτων επιτάξης (αρ. πρωτ.
Δ.Τ.Ε. 18689/761/12.3.13)

3. Με την υπ' αριθμ. 15674/616/08-04-2013 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Αργολίδας εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής προεκτίμησης των ζημιών επισκευάσιμων ακινήτων.

Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών (προεγκρίσεις από Ενδιάμεση Διαχ. Αρχή, Περιφερειακό Ταμείο) οι αποζημιώσεις θα δοθούν στους δικαιούχους την Παρασκευή 07.06.2013 με αποτέλεσμα την απεμπλοκή και του δεύτερου μισού του έργου που περιλαμβάνει εκτός των έργων οδοποιίας και έργα ηλεκτροφωτισμού και υδραυλικά έργα.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ.Ε. (Φ.4.1.1/342).
3. Τμήμα Συγκ/κών έργων
4. Τζ/μα Αθανασία

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΑ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
Μηχ/γος. Μηχ/κος με Β' β.

