



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Αθήνα, 15 - 11 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1379

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Μιχαήλ Κασσής
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθ. πρωτ. 4332/21-05-2013 Αναφορά
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1155/11-06-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω (υπό 1) σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κασσής, σχετικά με την από 25-03-2013 επιστολή του Συλλόγου Κατσανοχωριτών Ιωαννίνων «Η Πρόοδος» αναφορικά με την κατάσταση της 2ης επαρχιακής οδού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 49734/4683/03-06-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου με το συνημμένο Υπόμνημα, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

Βουλή 4332 - Δυμνιάδ

Ε Δ.00.01.08-Έκδοση 2^η - 30/01/2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Ταχ.Δ/ση : Πλ. Πύρρου 1, 452 21 Ιωάννινα
Πληροφορίες : Μιχαήλ Μπόττης
Τηλέφωνο : 26510/87319
Fax : 26510/87319
Ιστοσελίδα : www.php.gov.gr
E-mail : m.bottis@php.gov.gr

Ιωάννινα 3 Ιουνίου 2013

Αριθ.Πρωτ. 49734/4683

ΠΡΟΣ :

✓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ενταύθα

ΚΟΙΝ. :

Γρ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
(με υπόμνημα)
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Αποστολή υπομνήματος για την πρόοδο του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2^{ης}
-επαρχιακής οδού από κόμβο Ελληνικού έως Καλέντζι», αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΑΤΕΒΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ»

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. 21325/27-5-2013 έγγραφό σας.

Σε απάντηση στο παραπάνω σχετικό έγγραφο, σας αποστέλλουμε συνημμένα
υπόμνημα σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών και την πρόοδο της εργολαβίας του
θέματος, για την ενημέρωσή σας.

Η Αν/τρια Πρ/νη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

Αγαθή Βλαχιώτη
Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα
Υπόμνημα

Εσωτ. Διανομή
1. Χρ. Αρχείο
2. Φ. Έργου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11.06.13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Έργο : Βελτίωση -ασφαλτόστρωση
2^{ης} επαρχιακής οδού από
κόμβο Ελληνικού έως
Καλέντζι

Αριθ. Έργου: 2009ΝΑ01980003 ΣΑΝΑ0198

Ανάδοχος : Κ/Ε «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-
ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση -ασφαλτόστρωση της 2^{ης} επαρχιακής οδού από τον κόμβο Ελληνικού έως το Καλέντζι, μήκους 11,85 χλμ.

2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Η διακήρυξη και η δημοπράτηση του έργου εγκρίθηκαν με την αριθ. 45/721/27-11-2009 απόφαση της Ν.Ε. Προγραμματισμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προμηθειών Ιωαννίνων.

3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Με βάση τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, διενεργήθηκε στις 26-1-2010 δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΒΕ, με μέση έκπτωση 52,44%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 13/175/21-4-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής.

Με την αριθ. 15/218/11-5-2010 απόφαση της Ν.Ε. Προγραμματισμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προμηθειών Ιωαννίνων έγινε δεκτή η από 3-5-2010 προσφυγή της Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», ανακλήθηκε η αριθ. 13/175/21-4-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής, αναμορφώθηκε το αποτέλεσμα της από 26-1-2010 δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην Κ/ξία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 43,68%.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μεταξύ του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου και του κ. Χριστόφορου Παπαδόπουλου, νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου κοινοπραξίας, υπογράφηκε στις 30-6-2011 η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου για ποσό 4.626.389,79 € χωρίς ΦΠΑ και 5.690.459,44 € με ΦΠΑ.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΑ0198, με αριθμό έργου 2009ΝΑ01980003 και προϋπολογισμό 9.800.00,00 €.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 720 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή λήγει την 19-6-2013.

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι μέχρι σήμερα πιστοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.520.535,00 € με ΦΠΑ (2.862.223,60 € χωρίς ΦΠΑ) (22^η εντολή πληρωμής).

8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την αριθ. 11/380/23-4-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 6.170.000,00 €, δηλαδή σε υπέρβαση κατά 479.540,56 € λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.

9. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Το κάθε μέλος της αναδόχου κοινοπραξίας (μετά από μεταξύ τους συμφωνία) ανέλαβε την εκτέλεση διακριτού τμήματος του συνολικού έργου. Έτσι κατά την διάρκεια της κατασκευής δημιουργήθηκαν δύο εργοτάξια:

- Το εργοτάξιο του τμήματος Α, από Χ.Θ.0+000 (κόμβος Ελληνικού) έως Χ.Θ.7+304, ευθύνης της «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ».
- Το εργοτάξιο του τμήματος Β, από Χ.Θ.7+304 έως Χ.Θ.11+850 (Καλέντζι), ευθύνης της «ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ».

10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

Μέχρι σήμερα έχουν περίπου εκτελεστεί:

Χωματοργικά : 89%

Τεχνικά : 45%

Οδοστρωσία : 63%

Ασφαλτικά : 40%

Σήμανση -ασφάλιση : 0%

Οδοφωτισμός : 35%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 57%

11. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ (ΤΜΗΜΑ) -ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

- Οι εργασίες στο τμήμα Β εξελίχθηκαν ομαλά, δεν υπήρξαν προβλήματα που να δημιουργήσουν σημαντικές καθυστερήσεις και συνεπώς η εξέλιξη των εργασιών στο τμήμα Β, ευθύνης «ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», ήταν σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα και έχει εκτελεστεί το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου εκτός από σήμανση (διαγράμμιση, πινακίδες κυκλοφορίας) και την ασφάλιση (στηθαία ασφαλείας), που αναμένονται να περαιωθούν εντός του Ιουνίου.
- Η εξέλιξη των εργασιών στο τμήμα Α, ευθύνης «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» είναι αργή και σε ασυμφωνία με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Από τον Μάρτιο του 2012 υπήρξαν συνεχείς διακοπές στην εκτέλεση των εργασιών λόγω επίσχεσης εργασίας των εργαζομένων της εν λόγω εταιρίας ή από αδυναμία εξασφάλισης καυσίμων για την κίνηση των μηχανημάτων. Ακολούθησαν έγγραφη όχληση εργαζομένων της «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» για καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν.3669/2008 (9^{ος} /2012), προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων μετά από αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης εργαζομένων (12^{ος} /2012), απόφαση συντηρητικής κατάσχεσης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (3^{ος} /2013) και τελευταία νέα έγγραφη όχληση εργαζομένων της «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ» για καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν.3669/2008 (5^{ος} /2013). Με αριθ. 28741/2765/28-3-2013 έγγραφό μας ζητήσαμε από την ανάδοχο κοινοπραξία να μας ενημερώσει για τα οικονομικά προβλήματα του μέλους της «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ», αλλά δεν τύχαμε απάντησης.

- Πρόβλημα για την εξέλιξη των εργασιών στο τμήμα Α αποτελεί και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης που καθυστερεί και αρκετοί ιδιοκτήτες δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών (άλλοι έχουν συναινέσει), καθόσον η δικάσιμος για την αναγνώριση των δικαιούχων και τον καθορισμό των τιμών, μετά από συνεχείς αναβολές, έχει προσδιοριστεί για τον Οκτώβριο του 2013. Στο τμήμα Β δεν υπήρξε πρόβλημα επειδή η επαρχιακή οδός διέρχεται κύρια από δημόσια έκταση.

12. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι συνεχείς χιονοπτώσεις και οι έντονες βροχοπτώσεις Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, δημιούργησαν έντονο πρόβλημα βατότητας στο προαναφερόμενο τμήμα Α του έργου. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της βατότητας, η υπηρεσία μας κάλεσε τον ανάδοχο με το 8987/852/29-1-2013 έγγραφό της για την αποκατάσταση της βατότητας μεταξύ των διατομών 101 έως 106 (περιοχή κτήματος Καραούζα) και 177 έως 207 (περιοχή μεταξύ κόμβου Αμπελοχωρίου και Φανερωμένης), όπου είχαν δημιουργηθεί έντονες λακκούβες που προκαλούσαν σοβαρό πρόβλημα στα διερχόμενα οχήματα. Την 6-2-2013 ο ανάδοχος προχώρησε σε αμμοχαλικόστρωση και κατασκευή στρώσεως βάσεως στο τμήμα Κόμβου Αμπελοχωρίου- Φανερωμένη, ενώ η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Ηπείρου έκανε αμμοχαλικοστρώσεις στο τμήμα κτήμα Καραούζα έως Λάζαινα.

Τον Μάρτιο στο τμήμα Α εκτός από συντηρήσεις δεν εκτελέστηκαν εργασίες, ενώ στο τμήμα Β έγιναν εργασίες κατασκευής βροχοπαγίδων. Έτσι με το αριθ. 33545/3177/10-4-2013 έγγραφό μας καλέσαμε την ανάδοχο για εντατικοποίηση των εργασιών στο τμήμα Α του έργου.

Τον Απρίλιο στο τμήμα Α του έργου, ευθύνης «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ», έγιναν ελάχιστες εργασίες, ενώ έγινε γνωστό σε μας ότι το προσωπικό της εν λόγω εταιρίας βρίσκεται πάλι σε επίσκεψη εργασίας. Έτσι η υπηρεσία μας κοινοποίησε στην ανάδοχο την αριθ. 45453/4219/16-5-2013 «ειδική πρόσκληση» κατ' εφαρμογή του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (15 ημερών). Η προθεσμία που τέθηκε στην ανάδοχο έληξε την 31-5-2013. Σύμφωνα με την παρ.6 του ιδίου άρθρου, η υπηρεσία μας θα ελέγξει αν και σε ποίο βαθμό η ανάδοχος συμμορφώθηκε προς την ειδική πρόσκληση και εντός 15 ημερών θα καθορίσει την περαιτέρω στάση της (π.χ. κήρυξη εκπτώτου).

Ιωάννινα 3/6/2013

-Ο επιβλέπων

Μιχαήλ Μπόττης
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννινα 3/6/2013

Ο Αν/τής Πρ/νος ΤΣΕ

Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Ιωάννινα 3/6/2013

Αν/τρια Πρ/νη ΔΤΕΠΕΙ

Αγάθη Βλαχιώτη
Πολιτικός Μηχανικός