




03 ΔΕΚ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 03.12.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 199

✓Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: Επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 1298/12.11.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
η Βουλευτής κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία Βουλευτή, τα εξής :

Το έργο της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας είναι το μεγαλύτερο που κατασκευάζεται στην περιοχή των Βαλκανίων, έχει κυρίως περιβαλλοντικό χαρακτήρα και αφορά στη δημιουργία μιας μεγάλης υγροτοπικής έκτασης - λίμνης 38.000 στρεμμάτων περιβαλλόμενης από ζώνες ειδικής διαχείρισης.

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 72% περίπου του οικονομικού αντικειμένου, που ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ και έχουν ολοκληρωθεί με τρεις εργολαβίες, συνολικού ποσού 149 εκατ. ευρώ, ο Ταμιευτήρας, τα κυριότερα έργα τροφοδοσίας της λίμνης και ο καθαρισμός των βασικότερων τάφρων.

Επίσης, είναι σε εξέλιξη επτά εργολαβίες για κατασκευή έργων προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ περίπου και αναμένεται να ολοκληρωθούν στα χρονικά όρια του προγράμματος.

Στο επόμενο διάστημα, από τον νέο φορέα υλοποίησης (Περιφέρεια Θεσσαλίας), θα πρέπει να δημοπρατηθούν άλλες τέσσερις εργολαβίες συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ περίπου.

Όσον αφορά το θέμα της διακοπής των έργων μεταφοράς και διανομής νερού της λίμνης Κάρλας και της ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, καθώς και της αποδοχής της αποζημίωσης από τον εργολάβο, σύμφωνα με το έγγραφο του ΤΕΕ/Περ. Τμ.Μαγνησίας, σας ενημερώνουμε για τα εξής :

Στα πλαίσια της εργολαβίας «Κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α΄Φάση» οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες της περιοχής προχώρησαν σε έρευνες στους συλλεκτήρες Σ3 και Σ6.

Οι αρχαιολογικές έρευνες στον συλλεκτήρα Σ3, σύμφωνα και με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του μνημονίου συνεργασίας περατώθηκαν στις 31.08.2013 και η Προϊσταμένη Αρχή του έργου (Διεύθυνση Δ7) ζήτησε από την ΙΕ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων, με έγγραφό της στις 18.10.2013, την παραχώρηση των δεσμευμένων εκτάσεων. Εφόσον υπάρξει θέμα πρόσθετων πιστώσεων για πρόσθετες εργασίες, η Διεύθυνση Δ7 του Υπουργείου θα χορηγήσει τις αναγκαίες πιστώσεις.

Επίσης, οι αρχαιολογικές έρευνες στον συλλεκτήρα Σ6 βρίσκονται σε εξέλιξη και η Προϊσταμένη Αρχή του έργου ζήτησε από την ΙΓ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων, με έγγραφό της στις 23.10.2013, να σταλεί το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και κάθε σχετικό στοιχείο για την απόσπαση, μεταφορά και επανατοποθέτηση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων κτιρίων κατά μήκος του συλλεκτήρα Σ6. Η Διεύθυνση Δ7 θα χορηγήσει τις πιστώσεις που θα ζητηθούν.

Για την ολοκλήρωση της εργολαβίας «Κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση», απαιτείται η υλοποίηση των αναγκών απαλλοτριώσεων σε περιοχές των συλλεκτήρων Σ3, Σ6 και Σ4. Ο προϋπολογισμός του υποέργου των απαλλοτριώσεων ανέρχονταν σε 2,8 εκατ. ευρώ. Για την υλοποίηση του συνόλου των δικαστικών αποφάσεων απαιτείται δαπάνη ύψους 4,5 εκατ. ευρώ περίπου. Για τον λόγο αυτό η Προϊσταμένη Αρχή με την από 17.07.2013 Αίτηση Τροποποίησης Πράξης, ζήτησε από την Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ) να εγκρίνει την αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου των απαλλοτριώσεων. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η Απόφαση για την τροποποίηση της εν λόγω πράξης.

Για το ζήτημα του αναδασμού εκτάσεων για τη Β΄ φάση του έργου της άρδευσης, σας ενημερώνουμε ότι αρμόδια για την υλοποίηση του αναδασμού είναι η Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην οποία έχουν σταλεί όλα τα σχέδια του προτεινόμενου αναδασμού.

Όσον αφορά, σύμφωνα με το έγγραφο του ΤΕΕ/Περ.Τμ.Μαγνησίας, «τη ρύπανση του Παγασητικού κόλπου, ο οποίος επιβαρύνεται από τα νερά που προέρχονται από την σήραγγα όταν ανοίγει το θυρόφραγμα της Κάρλας», σας γνωρίζουμε ότι : Μετά τις δολιοφθορές και την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αντλιοστάσιο του κόμβου Πέτρας και η οποία προξένησε μεγάλες βλάβες στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, δεν ήταν δυνατόν τα πλημμυρικά νερά να τροφοδοτήσουν την λίμνη Κάρλα. Η Προϊσταμένη Αρχή του έργου (Διεύθυνση Δ7), για την αποκατάσταση αλλά και την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού έχει αναθέσει δύο συμβάσεις (μετά από ανοικτή δημοπρασία), συνολικού προϋπολογισμού 1,64 εκατ. ευρώ περίπου, με τις οποίες έως τις αρχές του 2014 θα μπορεί να δοθεί σε μερική λειτουργία το αντλιοστάσιο του κόμβου Πέτρας και έως το φθινόπωρο του 2014 σε πλήρη λειτουργία. Με την επαναλειτουργία του, δεν θα υπάρχει ανάγκη μέρους των πλημμυρικών νερών να διατίθεται απευθείας στον Παγασητικό κόλπο.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π/Καμπύλη