



04 12 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 03 - 12 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 2404**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Ελένη Μακρή - Θεοδώρου
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 3703/12-11-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Ελένη Μακρή - Θεοδώρου, με θέμα «Ολοκλήρωση της "Μελέτης Κόμβου Ξηριώτισσας" στο Δήμο Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 6119/18-11-2013 έγγραφο Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 130259/5859/18-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για ενημέρωσή σας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο είναι συναποδέκτης της Ερώτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Συνημμένα:
Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

V

Ε

Ε ΜΟΤ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Λαμία 18/11/2013

Αριθ. Πρωτ.: 6119

Ταχ. Δ/ση : Υψηλάντη 12
 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία
 Πληροφορίες : Π. Λαθούρης
 Τηλέφωνο : 22313-50912
 FAX : 2231-052864

ΠΡΟΣ: Γραφείο Περιφερειάρχη
 Υψηλάντη 1
 35100 Λαμία
 Φαξ: 2231032857

ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση της Μελέτης Κόμβου Ξηριώπσσας» στο Δήμο Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 3703/12.11.2013 ερώτηση της Βουλευτού κας Ελένης Μακρή - Θεοδώρου

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού το οποίο απεστάλη στην Υπηρεσία μας με Φαξ από το Γραφείο Περιφερειάρχη την 15/11/2013 και έλαβε αριθμό πρωτ. ΕΔΑ 6119/18.11.13, σας γνωρίζουμε ότι:

α) Οι ερωτήσεις με αύξοντα αριθμό 1, 2, 4, 5, 6 δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας

β) Δεν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο ΕΠ Στερεάς Ελλάδας σε κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας όπου θα μπορούσε να ενταχθεί το έργο του θέματος. Για να εκδοθεί νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να υπάρχει ωριμότητα για την εκτέλεση του έργου (ολοκληρωμένες μελέτες, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις, απόκτηση γής κλπ).
2. Να έχει εγκριθεί Προγραμματική Υπερδέσμευση τουλάχιστον στο ύψος του προϋπολογισμού του προτεινομένου έργου από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ).
3. Η ένταξη του έργου να είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις που θέτει η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) με αρ. πρωτ. 36042/ΕΥΣ/4495/20.8.2013, «Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη 2013 - 2015 & Προετοιμασία Κλεισίματος / Αναθεώρηση 2013 Των Ε.Π. του ΕΣΠΑ» όπως επίσης και του εγγράφου 39935/ΕΥΣ/4785/16.9.2013 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων

(ΕΣΠΑ), «Τεκμηρίωση σκοπιμότητας, ένταξης νέας πράξης στα πλαίσια των Ε.Π. του ΕΣΠΑ». Οι προϋποθέσεις αυτές επιγραμματικά είναι:

- Για την κάλυψη του N+2 για το έτος 2013
- Για την κάλυψη ανελαστικών υποχρεώσεων
- Για την κάλυψη αναγκών κλεισίματος του Ε.Π. για Προγράμματα που έχουν ολοκληρώσει την εκκαθάριση των κοιμώμενων εντάξεων (ανενεργά έργα) και διαπιστώνεται ότι έχουν άνοιγμα εντάξεων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Με εντολή Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας
Η Προϊσταμένη ΕΔΑ

Αλ. Παπαθανασίου



Παραλήφθηκε 20/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: 132552/1742

8

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Μακρή»
ΕΠΕΙΓΟΝ FAX



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λαμία 18-11-2013
Αρ. Πρωτ. 130259/5859

Ταχ. Δ/ση: Θερμοπυλών 60
Ταχ. Κώδικας: 35100
Πληροφορίες: Ι.Μπαρτσώκας
Τηλέφωνο: 2231352746
FAX: 2231352710

ΠΡΟΣ: Περιφ.Στερεάς Ελλάδας
Γραφείο Περιφερειάρχη
Υψηλάντη 1 - (ενταύθα)
ΚΟΙΝ: Γεν.Διευθυντής Α.Π.Π.Υ.
Υψηλάντη 1 - (ενταύθα)
FAX: 22310 29204

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την μελέτη «Μελέτη Κόμβου Ξηριώτισσας».

ΣΧΕΤ: Η αρ.3703/12-11-2013 ερώτηση της βουλευτού Ελένης Μακρή - Θεοδώρου

Σχετικά με την ερώτηση του θέματος και σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η μελέτη είναι ενταγμένη στην ΣΑΜΠ 0563 με κωδικό 2000ΜΠ05630004 και προϋπολογισμό 299.298,95€ (ΕΥΡΩ) με το ΦΠΑ
2. Η μελέτη προκηρύχθηκε με την διαδικασία του άρθρου 3 του Ν.3316/2005 καθόσον υπήρχε εγκεκριμένη προκαταρκτική μελέτη του κόμβου από πρότερη Σύμβαση.
3. Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 19-2-2008 για το ύψος των 239.440,28 € με το ΦΠΑ με την Ανάλογο Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ, Διακοσταυριανός Σταύρος, Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος, Τυπάδης Γρηγόριος»
4. Η Συμβατική Προθεσμία Περαιώσης της μελέτης ήταν 13 μήνες μη συμπεριλαμβανομένων των χρόνων εγκρίσεων και 18 μήνες συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων)
5. Στο 1° στάδιο σύνταξης της μελέτης (σύνταξη και έγκριση της ΠΠΕ), από την ΕΥΠΕ ζητήθηκε να διασφαλισθεί ότι δεν θα γίνει επέμβαση μέσα στον χείμαρο Ξηριά (το έργο εκτελείται πολύ κοντά σ' αυτόν) με αποτέλεσμα η Υπηρεσία να προβεί στην σύνταξη και έγκριση των κάτωθι υποστηρικτικών μελετών:
 - Τοπογραφική μελέτη
 - Μελέτη οριοθέτησης Ξηριά
 - Προκαταρκτική μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης του κόμβου
6. Η ΠΠΕ εγκρίθηκε αρμοδίως στις 23-12-2010 (στην Υπηρεσία μας πρωτοκολλήθηκε στις 25-1-2011) ήτοι 35 περίπου μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης
7. Στο 3° στάδιο της μελέτης (το οποίο ουσιαστικά έγινε 2° καθόσον η τοπογραφική αποτύπωση διενεργήθηκε στα πλαίσια σύνταξης της ΠΠΕ) περιλαμβάνονταν η σύνταξη και έγκριση της Προμελέτης του κόμβου και της ΜΠΕ του έργου. Η εντολή για την εκπόνηση του υπόψη σταδίου δόθηκε από την Υπηρεσία μας στις 7-2-2011 η οποία ανεστάλη στις 3-3-2011 με σκοπό την εκπόνηση από την Υπηρεσία μας Υπηρεσιακής λύσης τροποποίησης της μελέτης του κόμβου μετά από επικοινωνία με τον Δήμο Λαμιέων.
8. Η Υπηρεσία μας συνέταξε Υπηρεσιακή λύση τροποποίησης της μελέτης του κόμβου με σκοπό αφενός την μείωση του κόστους του έργου και των απαλλοτριώσεων και αφετέρου τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση της λύσης με βάση τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα, προτείνοντας την κατασκευή κυκλικού κόμβου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.26/Π.Σ./17-6-2011 γνωμοδότηση του Περιφερειακού

- Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σχετικά με το αρ.3/2011 θέμα 4ο Πρακτικό του «Έγκριση της Υπηρεσιακής Λύσης μορφής κόμβου της μελέτης «Μελέτη Κόμβου Ξηριώπσσας»
9. Στη συνέχεια δόθηκε εντολή στις 30-6-2011 για την εκπόνηση της Προμελέτης του κόμβου και της ΜΠΕ του έργου του θέματος.
 10. Μετά την σύνταξη της ΜΠΕ και την έκδοση της αρ.1958/13-1-2012 Απόφασης Υπουργού ΥΠΕΚΑ (Α.Ε.Κ.Α. 209/2011) περί κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 1014/2011, εστάλη αρμοδίως στην ΔΙΠΕΧΣ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για έγκριση.
 11. Η ΜΠΕ του έργου εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 2522/104667/4-7-2012 Απόφαση Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
 12. Η Προμελέτη του κόμβου εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.27033/1204/13-3-2013 Απόφαση αφού προηγουμένως έγιναν διορθώσεις της υποβληθείσας Προμελέτης του κόμβου με σκοπό να αντιμετωπισθούν εκ των προτέρων όλα τα πιθανά προβλήματα που θα παρουσιάζονταν στην σύνταξη της Οριστικής μελέτης (έγιναν 4 επανυποβολές). Η υπόψη Απόφαση έγκρισης της Προμελέτης αποτελούσε και επίσημη εκπόνησης της Οριστικής μελέτης του κόμβου εντός τριμήνου.
 13. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και ελέγχονται οι κάτωθι μελέτες:
 - Οριστική μελέτη κόμβου
 - Οριστική μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης
 - Οριστική μελέτη Τεχνικών
 - Κτηματογράφηση
 14. Επιπλέον έχει δοθεί εντολή για την εκπόνηση μέχρι 29-11-2013 των Πρόξεων αναλογισμού για την κατασκευή του έργου του θέματος
 15. Με την αρ.1195/24-10-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (15ο Πρακτικό / Θέμα 43ο) εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά 57 μήνες ήτοι μέχρι 20-12-2013, εντός της οποίας θα γίνει η ολοκλήρωση και έγκριση των υπολειπομένων μελετών

Εσωτ.Διανομή
Φ.208Μ

Ο Προϊστάμενος ΔΤΕ/ΠΣΕ

Κωνσταντίνος Παλαισιάνος
Πολιτικός Μηχανικός

