



08.01.2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 07 - 01 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 1776**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνο: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Φεβρωνία Πατριανάκου
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. 11272/31-05-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1548/02-08-2013 έγγραφό μας


Σε συνέχεια του (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω (υπό 1) Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Φεβρωνία Πατριανάκου, με θέμα «Πορεία εξέλιξης και προβλέψεις για τη λειτουργική αναβάθμιση του λιμανιού του Γυθείου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 75639/5413/05-07-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με τα κάτωθι συνημμένα αυτού, για ενημέρωσή σας:

- το υπ' αριθμ. πρωτ. 27955/1547/01-07-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου και
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 5812/23-07-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**




ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Πέντε (5) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Ανδρέας Κάτσεων
Τηλέφωνο : (2610) 490-330
FAX : (2610) 490-356 / 59
e-mail : diafaneia@apd-depin.gov.gr

Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
Πάτρα, 05 - 07 - 2013

Αριθ. Πρωτ. Οικ. 75639/5413

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
(μέσω τηλεμοιοτυπίας)
213-1361230

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Πορεία εξέλιξης και προβλέψεις για τη λειτουργική αναβάθμιση του λιμανιού του Γυθείου».

ΣΧΕΤ: (α) Το με αρ. πρωτ. 22576/03-06-13 έγγραφό σας

(β) Το με αρ. πρωτ. 27955/1547/01-07-13 έγγραφο της Δ/νσης Περιβ. &

Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ.11154/29-5-13 Κοινοβουλευτική αναφορά με θέμα: «Πορεία εξέλιξης και προβλέψεις για τη λειτουργική αναβάθμιση του λιμανιού του Γυθείου» σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω (β) σχετική απάντηση.

Ο Γενικός Γραμματέας


Ειμαννούηλ Αγγελάκας

Συνημμένα: Το (β) σχετικό (Φ. 1)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΟΚΙΜΗ ΓΕΝΙΟΥ
ΑΠ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΥΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΙΩΝ



01-07-2013

Αριθ. Πρωτ.: 27955/1547

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ:

Γενικό Γραμματέα Α.Α.Π.Α.Ε.&Ι.

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 158

ΤΚ 26441 ΠΑΤΡΑ

Αποστολή με fax 2610490356

Ταχ. Διεύθυνση : Πλ. Κολοκοτρώνη, 20
Ταχ. Κώδικας : 221 00 - ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες : Προϊστάμενος
Τηλέφωνο : (2710) 238584
E-mail : peksasx@1747.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Πορεία εξέλιξης και προβλέψεις για τη λειτουργική αναβάθμιση του λιμανιού του Ι υθείου»

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. Δε.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελοποννήσου 27955/1547/07-06-2013 (αριθμ. πρωτ. 40663/2963/15-04-2013) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Α.Α.Π.Α.Ε.&Ι.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας είναι αναρμόδια για τα αναφερόμενα θέματα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ε.Γ.Γ.Α.Α.Π.Α.Ε.&Ι.
Ο Προϊστάμενος
ΔΕ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελοποννήσου



Εσωτερική Διανομή:
1. Χ.Α. (Φ. 5,4 Λακωνία)

Σταύρος Κολλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Β' β

Κα Διευθ. Δ
CP 11272

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας 2^ο χλμ.
Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 23100 Σπάρτη
Πληροφορίες : Άγγελος Κολλιάκος
Τηλέφωνο : 2731363150
e-mail: a.kolliakos@lakonia.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ

Σπάρτη 23/07/2013

Αριθ. Πρωτ.: 5612

ΠΡΟΣ :

1. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Βασιλίσσης Σοφίας 2
10021 Αθήνα

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών,
Την Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ευαγγελιστρίας 2
10563 Αθήνα

Κοινοποίηση:

1. Γρ.κ. Περιφερειάρχη
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
22100 Τρίπολη
ΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΡΓΟ ΕΣΠΑ

2. Γρ.κ. Αντιπεριφερειάρχη
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Απόστολή στοιχείων σχετικά με το έργο «Λιμάνι Γυθείου»

Σχετικά: Η από 31-05-2013 ερώτηση της βουλευτή κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου
Βασιλίσσης Σοφίας 2

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής ερώτησης σας, ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Το έργο «Λιμάνι Γυθείου» εκτελείται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, τα οποία έχουν υποβληθεί στο «ΔΕΠΠΝ 2007-2013» και έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση ένταξης του έργου.
2. Το έργο έχει συνολικό χρόνο εκτέλεσης 30 μήνες με ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης την 10/07/2012 και ημερομηνία αποπεράτωσης την 15/01/2015. Το έργο περιλαμβάνει δύο τμήματα: α) την επέκταση του χερσαίου χώρου και β) την επέκταση του προσηνεμου μόλου. Η κατασκευή των δύο τμημάτων του έργου γίνεται ταυτόχρονα με ημερομηνία παράδοσης την ανωτέρω αναφερόμενη. Οι εργασίες που εκτελούνται για την κατασκευή και των δύο τμημάτων του έργου είναι:
 - Εργασίες βυθοκορήσεων και επιχώσεων

- Εργασίες κατασκευής στραγγιστηρίων και χαλικοπασσάλων
- Εργασίες κατασκευής λιθορριπών και εξυγίανσης του πυθμένα
- Κατασκευή τεχνητών ογκολίθων και αναδομών
- Εργασίες οδοστρώσις
- Εργασίες τοποθέτησης σιδηρών και χυτοσιδηρών εξαρτημάτων πρόσδεσως σκαφών
- Εργασίες σήμανσης ασφάλισης
- Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Μέχρι στιγμής και τα δύο τμήματα του έργου εκτελούνται εντός του γενικού πλαισίου του χρονοδιαγράμματος.

3. Όσον αφορά την εξέλιξη των επιμέρους εργασιών του έργου οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

- Προκειμένου να εξασφαλιστεί η παράλληλη λειτουργία του λιμένα, με την κατασκευή του έργου, έχει περιοριστεί σημαντικά ο διαθέσιμος εργοταξιακός χώρος. Σημειώνεται ότι κατά την φετινή χρονιά ο Λιμένας του Γυθείου συμπεριλήφθηκε, με πρωτοβουλία της ΠΕ Λακωνίας, στους ενδιαμέσους προορισμούς της θαλάσσιας κρουαζιέρας με αποτέλεσμα να προσεγγίζουν πολύ συχνά μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι, κατά τις ημέρες προσέγγισης των κρουαζιερόπλοιων, αναμνηγ εκτελούνται ορισμένες εργασίες (όπως σκυροδέτησης, μεταφοράς αδρανών υλικών κλπ.), προκειμένου να γίνεται με ασφάλεια η αποβίβαση και η επιβίβαση των επιβατών.
- Λόγω του περιορισμένου εργοταξιακού χώρου στο υφιστάμενο λιμάνι, καθώς και εκ του γεγονότος ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος για την κατασκευή και αποθήκευση των τεχνητών ογκολίθων, αυτοί κατασκευάζονται στην χερσαία ζώνη του λιμένα και αποθηκεύονται προσωρινά στην θάλασσα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδειοδότηση αποθήκευσης εντός της θαλάσσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας απαιτήθηκε χρόνος τεσσάρων (4) μηνών με αντίστοιχη καθυστέρηση κατασκευής των τεχνητών ογκολίθων.

4. Στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του Σχεδίου Ανάπτυξης του Λιμένα Γυθείου (Master Plan) καθώς και της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης έχει μελετηθεί η επίπτωση της λειτουργίας του λιμένα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Επίσης στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης έχει

εξεταστεί η αλληλεπίδραση και η επιβίβαση των επιβατών

προκειμένου να εξασφαλιστεί

