




ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 15 - 01 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 2564

16 ΙΑΝ. 2014

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 1484/10-09-2013 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1934/04-10-2013 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ηλίας Κασιδιάρης, με θέμα «Ανεκπλήρωτη υπόσχεση για τους κατοίκους των περιοχών Ρουφ, Γκαζιού, Θησείου και Ταύρου το "Σεράφειο Κολυμβητήριο"», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 2670004/28-11-2013 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ 5 ΔΕΚ. 2013

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 49050

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Α.Π. 267004
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 28/11/2013

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο
Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον
Χρόνος Διατήρησης : Τριετία

Αθήνα: 22/11/2013

7/5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Λιοσίων 22
Ταχ. Κωδ : 10438
Πληρ. : Χριστοφορίδου Ελένη
Τηλ : 210-5277517
E-mail : xristoforidou@cityofathens.gr

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2-Τ.Κ 10563 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ: 1) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Διευθυντή Δημάρχου
3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4) κα Σπυροπούλου Σουλτάνα
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
5) Δ/ση Κτιριακών Έργων
6) Δ/ση Εσωτερικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ : « Ανέγερση του νέου Σεράφειου Κολυμβητηρίου »

ΣΧΕΤ : Το υπ' αριθ. Α.Π. 199301/36714/13/9/2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας, που αφορά την 1484/10-9-13 ερώτηση του Βουλευτή κ. Η. Κασιδιάρη για το Σεράφειο Κολυμβητήριο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το έργο του Σεράφειου Κολυμβητηρίου αφορά την ανακατασκευή νέου κλειστού κολυμβητηρίου στη θέση υπάρχοντος κολυμβητηρίου που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω ζημιών, από το σεισμό της 11.09.99, σε έκταση του Δήμου Αθηναίων εμβαδού 18.550 τ.μ, στην οδό Πειραιώς και Εχελιδών στην περιοχή του Ρουφ (3η Δ.Κ.)

Το Σεράφειο Αθλητικό-Πολιτιστικό Κέντρο περιλαμβάνει εκτός του Κολυμβητηρίου και των απαραίτητων χώρων αποδυτηρίων-λουτρών, ισόγεια αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου και Αναψυκτηρίου, υπόγειο χώρο στάθμευσης και τριώροφο κτίριο για λοιπές αθλητικές δραστηριότητες (γυμναστήριο ενηλίκων, σχολή χορού κ.λ.π)

Για το έργο είχε συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση στις 22.05.03 μεταξύ Δήμου Αθηναίων και Γεν.Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος ήταν ο φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου και η Γ.Γ.Α θα χρηματοδοτούσε το έργο μέχρι του ποσού των 5.870.000,00 € (με Φ.Π.Α)

Με την υπ' αριθ. 235/07.02.05 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίστηκε ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου ο τότε Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης (Ο.Ν.Α.) Δήμου Αθηναίων και στις 28.07.05 συνάφθηκε τροποποιητική προγραμματική Σύμβαση με τη Γ.Γ.Α αφενός για να περιλάβει τον ορισμό αυτό, και αφετέρου για να περιληφθεί η πρόθεση του Δήμου να ενταχθούν στο έργο χώροι γραφείων και εκθεσιακού κέντρου και να αυξηθεί το ποσό της χρηματοδότησης της Γ.Γ.Α σε 6.500.000,00 € (με Φ.Π.Α)

Τέλος στις 14.04.08 συνάφθηκε 2η τροποποιητική σύμβαση, που αφορούσε την παράταση της διάρκειας των συμβάσεων (που είχαν λήξει στις 31.12.07) μέχρι 31.12.11.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτη-κατασκευή και η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 15.01.10 με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 13.820.529,10 € (με Φ.Π.Α) Ο ανάδοχος σύμφωνα με τη συμβατική του υποχρέωση ολοκλήρωσε τη μελέτη του έργου και εξέδωσε την οικοδομική άδεια στις 07.01.11.

Ακολούθως εγκρίθηκε η πρώτη πιστοποίηση του έργου ύψους 1.462.707,14 €, η οποία λόγω αδυναμίας της Γ.Γ.Α. για διάθεση της αντίστοιχης χρηματοδότησης δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθεί με επακόλουθο τη διακοπή των εργασιών του από 1-6-2011 έως το Μάρτιο 2013.

Τελικά μετά από έντονες προσπάθειες και ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, διατέθηκε από τη Γ.Γ.Α το ως άνω ποσό στις αρχές του 2013 και ο λογαριασμός εξοφλήθηκε το Φεβρουάριο του 2013.


Ταυτόχρονα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και η ολοκλήρωση του έργου. αποφασίστηκε από το Δήμο η υποβολή του έργου για ένταξη της χρηματοδότησής του στο Ε.Σ.Π.Α., και για το σκοπό αυτό, με την υπ' αριθ. 289 /2012 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (στον οποίο εντάχθηκε ο Ο.Ν.Α) και την 1073/20-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, ορίστηκε εκ νέου ο Δήμος Αθηναίων ως φορέας κατασκευής του έργου επειδή διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για έργα Ε.Σ.Π.Α.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου για τη «μεταβίβαση» του έργου στο Δήμο, υπεγράφη την 22.02.13 η δε ένταξη για χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ εγκρίθηκε με την απόφαση υπ' αριθ. 231/ΕΦΔ /ΕΑΤΑ 85/22.2.2013-Κωδικός MIS 429722. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΑ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΑΛΥΒΑΣ