




17 ΦΕΒ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 17.02.2014

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 1118

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Χρονοδιάγραμμα για τον οδικό άξονα «Ηράκλειο-Μεσσαρά»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 5635/23.01.2014 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Λευτέρης Αυγενάκης

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.Λευτέρη Αυγενάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., για τον οδικό άξονα «Ηράκλειο-Μεσσαρά», ισχύουν τα εξής :

Ο οδικός άξονας Ηρακλείου – Μεσσαράς κατασκευάζεται με δύο εργολαβίες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά το τμήμα «Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά» και η δεύτερη το τμήμα «Απομαρμά – Καστέλλι».

Για την πρώτη εργολαβία, έχουν ξεκινήσει και στο επόμενο διάστημα πρόκειται να ολοκληρωθούν, οι εργασίες που αφορούν τις παρεμβάσεις για τις αποκαταστάσεις των κατολισθήσεων που εμφανίστηκαν.

Για τις παραπάνω εργασίες, έχει ζητηθεί από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., έγκριση για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης, που πλέον ορίζεται στις 16.05.2014.

Επίσης, έχουν αποσταλεί από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., προς την Δ/ση Οδικών Έργων και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ενίσχυσης της Προσπελασιμότητας» του Υπουργείου, τα συμβατικά τεύχη για τη δημοπράτηση της νέας εργολαβίας που απαιτείται για την πλήρη ολοκλήρωση του οδικού τμήματος Αγ.Βαρβάρα – Απομαρμά και αναμένεται η έγκρισή τους και η προκήρυξη δημοπράτησης του έργου.

Για την δεύτερη εργολαβία, η οποία ολοκληρώνεται άμεσα, απομένει να ολοκληρωθούν

οι ασφαλτοστρώσεις στα τελευταία τμήμα του έργου, μήκους 1000μ. στην περιοχή Καστελίου, καθώς και η ολοκλήρωση των εργασιών σήμανσης.

Η προθεσμία περαίωσης των παραπάνω εργασιών έχει ορισθεί στις 28.02.2014.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη