



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Ζ. Αδαμοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516472
e-mail: ypertns@ypakp.gr

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 5178

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις εργάτικές κατοικίες Αξιούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.57/18-6-2014 ΕΡΩΤΗΣΗ ✓

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Γ. Γεώργαντά, σας πληροφορούμε τα εξής:


Ο οικισμός του πρώην Ο.Ε.Κ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΙΙ στο Νομό Κιλκίς, 25 κατοικιών με τον περιβάλλοντα χώρο τους και τις συναφείς εγκαταστάσεις, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το έτος 2009, με συμβατική ημερομηνία λήξης την 12-07-2011.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις, οφειλόμενες κυρίως στον βραδύ ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών από τον ανάδοχο του έργου, λόγω οικονομικής δυσπραγίας του. Ιδιαίτερη επίσης καθυστέρηση επέφερε στην εξέλιξη του έργου η αιφνίδια κατάργηση του Ο.Ε.Κ. το Φεβρουάριο του 2012, μέχρις ότου η αποπεράτωση του έργου περιέλθει στον Ο.Α.Ε.Δ., ως καθολικό διάδοχο του Ο.Ε.Κ. (Ν4144/2013).

Σήμερα, μετά από παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας του έργου που αποφάσισαν διαδοχικά το Δ.Σ. του πρώην Ο.Ε.Κ. , η Π.Ε.Δ.Ε . Ο.Ε.Κ.-Ο.Ε.Ε. και το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., η προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατάθηκε μέχρι την 12-06-2014. Οι εργασίες εξελίσσονται πλέον με τον προβλεπόμενο ρυθμό, ενώ το συνολικό έργο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 90%.

Ο ανάδοχος έχει αιτηθεί εμπρόθεσμα τη χορήγηση νέας παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, λόγω κακών συνθηκών που επικράτησαν στο έργο τον προηγούμενο χειμώνα, προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά.

Η Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ., μετά την ανάληψη της ευθύνης αποπεράτωσης και γενικότερα εκκαθάρισης του κατασκευαστικού έργου και των συναφών εκκρεμοτήτων του Ο.Ε.Κ. και του Ο.Ε.Ε., μεριμνά άμεσα για την προώθηση των σχετικών διαδικασιών. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις καθυστέρησης αποπεράτωσης οικισμών για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως ο οικισμός της ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, η Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. επιβλέπει την εξέλιξη των εργασιών σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση του οικισμού. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται το αίτημα του αναδόχου, προκειμένου να χορηγηθεί ολιγόμηνη παράταση στο έργο, έτσι ώστε ο οικισμός μετά την αποπεράτωσή του το προσεχές φθινόπωρο να μπορεί να κατοικηθεί και να λειτουργήσει άμεσα.



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ