



11 Ιουλ. 2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Αθήνα, 10 - 07 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 833/2014

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 143/18-06-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός, με θέμα «Σε εγκατάλειψη η πλατεία Πηγάδας στον Πειραιά», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 27157/26-06-2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Πειραιά, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Μία (1) σελίδα

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Α.Τ.Ε.
ΤΜΗΜΑ :ΑΡΧ/ΚΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.

27757 / 26-6-2014

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. : ΘΗΒΩΝ 78
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 18542
τηλ. 2132123010-3007

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν.Δ/ση Τοπ. Αυτ/σης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Ευαγγελιστριάς 2
Τ.Κ.105 63-Αθήνα.

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο με αριθμό πρωτοκόλλου 24888/20-06-2014, έγγραφο.

Σε απάντηση στο με αριθμό πρωτοκόλλου 24889/20-06-2014 έγγραφό σας με θέμα Έργα ανάπλασης στην πλατεία Πηγάδας στον Πειραιά, με σχετική την με αρ.143/18-06-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι.Λαγού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου « Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημοσίων χώρων-βιοκλιματική αναβάθμιση πλατειάς Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών» είναι 16 μήνες. Οι εργασίες υλοποίησής του ξεκίνησαν στις 10-1-2014 μετά την υπογραφή της σύμβασης και βρίσκονται μέσα στο συμβατικό αντικείμενο και στον συμβατικό χρόνο. Υπήρξε στο διάστημα αυτό, των πέντε περίπου μηνών μέχρι σήμερα, μία διακοπή εργασιών από τις 12-05-2014 έως και τις 18-06-2014, η οποία οφειλόταν στην καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου εξαιτίας διαδικαστικών θεμάτων της διαχειριστικής αρχής δεδομένου ότι το έργο είναι ενταγμένο στην πράξη «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων Δήμου Πειραιά» και συγχρηματοδοτείται από το ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ήδη έχει γίνει επανέναρξη των εργασιών, οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά και το έργο προβλέπεται να περαιωθεί εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

26/6/2014
Ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου Πειραιά
Πρωτοκόλλο Διακ/σης Γενικού Αρχείου

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ