




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12/8/2014

Αρ. Πρωτ.: 58773

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 2161428
Fax : 210 5237254
e-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 643/1-7-2014 ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Νικήτα Κακλαμάνη, με θέμα: «Πολυδύναμο Κέντρο αντιμετώπισης αλκοολικών και της κρίσης των χρηστών ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Με την υπ' αριθμ. Υ5α/ΓΠ 28581/14.3.07 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της κρίσης των χρηστών Ναρκωτικών - Ιωάννινα, Νοσοκομείο Χατζηκώστα», προϋπολογισμού 7.950.000 €. Η εντολή περιελάμβανε μόνο το οικοδομικό μέρος, χωρίς τον εξοπλισμό.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέου τετραωρόφου κτιρίου, πανταχόθεν ελεύθερου, συνολικής επιφάνειας 3.966,79 μ² (440,41 μ² Η/Μ χώροι), που θα συνδέεται με το Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων μέσω δύο μεταλλικών γεφυρών, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση λειτουργική υποστήριξη της νέας δομής. Στη δομή θα υπάρχουν ιατρείο επειγόντων περιστατικών, δύο μονάδες κλειστής αποτοξίνωσης 12 θέσεων η κάθε μια και συμβουλευτικό κέντρο με μονάδα αποκατάστασης εξωτερικών ασθενών.

Η ίδρυση και λειτουργία των Πολυδύναμων Κέντρων Αντιμετώπισης του Αλκοολισμού και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών αναφέρεται στην κατασκευή 6 (έξι) ανάλογων κέντρων. Το έργο είναι πιλοτικό και γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η εργολαβία δημοπρατήθηκε τον Ιούλιο του 2007 με ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Μειοδότης ανεδείχθη η "Κ/Ξ ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. - ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε." με το συμβατικό τίμημα του έργου να διαμορφώνεται ως ακολούθως :

-	Δαπάνη εργασιών (συμπεριλ. ΓΕ & ΟΕ 18%)	: 5.550.000,00€
-	Νέες εργασίες 10%	: 555.000,00€
-	Αναθεώρηση (5,03%)	: 307.081,50€
-	Άθροισμα	: 6.412.081,50€
-	Φ.Π.Α. (19%)	: 1.218.295,50€

Σύνολο : 7.630.377,00€

Στις 15.1.2008 υπογράφεται η σύμβαση, με διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου 15 μήνες και συμβατικό πέρας εργασιών την 15.4.2009.

Σελίδες απάντησης: 4
Σελίδες συνημμένων: -
Σύνολο σελίδων: 4

Η εργολαβία κατασκευής του έργου αρχικώς χρηματοδοτήθηκε από τον Ε.Π. Υγείας Πρόνοιας 2000 - 2006, με κοινοτική συνδρομή 20% και 80% εθνικούς πόρους. Στη συνέχεια το έργο της κατασκευής μαζί με όλα τα υποέργα εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ - Ε.Π «Θεσσαλία-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» 2007-2013 (ΚΩΔ. ΠΔΕ 2010 ΕΠΟ 1880025) με κοινοτική συνδρομή 78,90% και 21,20% εθνικούς πόρους.

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατά την εξέλιξη της σύμβασης εμφανίστηκαν απρόβλεπτα γεγονότα που επέφεραν χρονική καθυστέρηση στη κατασκευή του κτιριακού έργου και είναι τα ακόλουθα:

1. Καθυστέρηση στην έκδοση της οικοδομικής άδειας λόγω αδυναμίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υφιστάμενου νοσοκομείου, τακτοποίησης υπερβάσεως καθ' ύψος κ.α. Μετά τη διευθέτηση όλων των προβλημάτων, η οικοδομική άδεια εκδόθηκε στις 24.12.2008 και χορηγήθηκε ισόχρονη παράταση με αναθεώρηση 12 μηνών, με πέρας του έργου την 15.4.2010.
2. Η κατασκευή του έργου εκτελείτο σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και την 1^η Οκτωβρίου 2009 διακόπηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.
3. Μετά την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ επανεκκίνησε η εκτέλεσή του και χορηγήθηκε παράταση 14 μηνών, ήτοι πέρας του έργου την 15.06.2011, με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής (2856/285/14.12.10 Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.).
4. Κατά την εκτέλεση του έργου το Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ζήτησε την ένταξη στο έργο νέων εργασιών, όπως ενδεικτικά η δημιουργία νέου δρόμου με νέα πύλη εισόδου στο νοσοκομείο, την αποχέτευση των όμβριων του οικοπέδου και την παροχέτευσή τους στο νέο δίκτυο όμβριων της περιοχής, για την εκτέλεση των οποίων χορηγήθηκε παράταση με αναθεώρηση έξι μηνών, ήτοι έως 15.12.2011 (3101/311/2.8.2011 Δ.Σ. ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.). Στη συνέχεια ζητήθηκε από το Νοσοκομείο η χωροθέτηση νέας θέσης εισόδου για τη διασύνδεση της Μέσης Τάσης, γιατί είχε εξαντληθεί η δυνατότητα επέκτασης του υφιστάμενου χώρου του Νοσοκομείου (Γ.Α. 125751/16.12.2011). Για την εκτέλεση των νέων εργασιών χορηγήθηκε παράταση μέχρι της 30-03-12 (Αποφ. 3227/321/21.12.2011 του Δ.Σ. ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.).
5. Το κτίριο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και κατά την ενεργειακή διασύνδεση προέκυψαν νέα προβλήματα. Τελικώς, και με γνώμονα την ασφάλεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, αποφασίσθηκε η επιθεώρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων από πιστοποιημένο φορέα, που ολοκληρώθηκε στις 20-01-13. Ο φορέας διαπίστωσε ότι θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν τόσο οι δύο κεντρικοί μετασχηματιστές ισχύος 1600 KVA έκαστος, όσο και ο κεντρικός πίνακας του Νοσοκομείου, καθώς και άλλες διατάξεις ασφαλείας. Για την αντιμετώπιση του θέματος και με δεδομένη την έλλειψη πιστώσεων από τους εθνικούς πόρους, έγινε συνάντηση στην Περιφέρεια της Ηπείρου στις 10-04-13, παρουσία του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας, κατά την οποία αποφασίσθηκε η δημιουργία νέου υποέργου, το οποίο θα ενταχθεί στο υφιστάμενο έργο, με αντικείμενο την «Ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου υποσταθμού του νοσοκομείου».
6. Με την υποβολή της μελέτης του νέου υποέργου, εκδόθηκε και η βεβαίωση περαίωσης με ημερομηνία 31-06-13. Επειδή η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, οι παρατάσεις χορηγήθηκαν με αναθεώρηση και το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα.
7. Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία ένταξης του νέου υποέργου στο ΕΣΠΑ, με την έγκριση σκοπιμότητάς του από το ΔΣ του Νοσοκομείου Χατζηκώστα Ιωαννίνων (αρ. πρωτ. 16097-19.09.13), την έγκριση της 6^{ης} ΥΠΕ (αρ. πρωτ. 19497-06.11.13),

την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΥ8α/21.01.14). Στις 03-02-2014 εκδόθηκε η σχετική Απόφαση του Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας (Υ4β/Γ.Π. 103188/13/Φ14-78, Φ22) για την ανάθεση υλοποίησης του στο νέο φορέα (καθολικό διάδοχο της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ), δηλαδή της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ ΑΕ). Στην παρούσα φάση το νέο υποέργο βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου και θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του.

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Με την υπ' αριθ. πρωτ. Υ5α/Γ.Π.133095/11/08.02.2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ξενοδοχειακού, ιατροτεχνολογικού, ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού» του Κέντρου, συνολικού Προϋπολογισμού 433.323,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Στο έργο της προμήθειας περιλαμβάνονταν τρεις κατηγορίες Δημοπρατούμενου Εξοπλισμού :

1. Κατηγορία Α - Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός / Προϋπολογισμός : 307.070,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
2. Κατηγορία Β - Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός / Προϋπολογισμός : 101.616,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
3. Κατηγορία Γ - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός / Προϋπολογισμός : 24.637,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Η προμήθεια του εξοπλισμού και των τριών κατηγοριών δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά με δημόσιο διαγωνισμό την 16.10.12 και για την Κατηγορία Α - Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά.

Για την Κατηγορία Β - Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός υπογράφηκε σύμβαση την 29.05.13 και ο εξοπλισμός έχει πλέον προσκομισθεί και εγκατασταθεί στο κτίριο.

Για την Κατηγορία Γ - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός υπογράφηκε σύμβαση την 31.05.13 και ο εξοπλισμός έχει επίσης προσκομισθεί και εγκατασταθεί στο κτίριο.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός επαναδημοπρατήθηκε την 26.11.13 με τον ίδιο προϋπολογισμό, χωρίς και πάλι να κατατεθεί καμιά προσφορά.

Με το Α.Π. 139529/27.11.13 έγγραφο, ζητήθηκε από το Υπουργείο Υγείας να επανεξετασθεί το ζήτημα του προϋπολογισμού. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να προγραμματίζεται νέα επαναδημοπράτηση του αντικειμένου του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με τον ίδιο προϋπολογισμό, χωρίς πάντως σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας.

Επίσης, σας γνωρίζουμε τις επιπλέον ενέργειες τ της ΚΤΥΠ ΑΕ για την ολοκλήρωση του έργου, για την οποία απαιτείται η υλοποίηση δύο υποέργων.

1. Η ενεργειακή αναβάθμιση του υποσταθμού. νέο υποέργο με εντολή ανάθεσης εκτέλεσης στην ΚΤΥΠ Α.Ε στις 03-02-2014 και
2. Η επαναδημοπράτηση του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της δομής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΚΤΥΠ ΑΕ, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

Α. Υποβλήθηκε ο φάκελος του νέου υποέργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του υποσταθμού και αναγκαίες προσαρμογές για την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου Χατζηκώστα Ιωαννίνων» στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α.) Ηπείρου στις 05.05.14, για έγκριση της νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης του νέου υποέργου.

Η Ε.Δ.Α. Ηπείρου απάντησε με το υπ' αριθμ. 2636/11-06-14 έγγραφο (επισυνάπτεται) και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σύμφωνα με νεώτερες εγκυκλίους θα πρέπει πριν τη δημοπράτηση:

1. Να τροποποιηθεί η απόφαση ένταξης του έργου ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης, ώστε να καλύπτεται ο χρόνος δημοπράτησης του νέου υποέργου.
2. Για τα ήδη ενταγμένα υποέργα στο ΕΣΠΑ, όπως είναι η προμήθεια του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, πριν την ανάληψη της νομικής δέσμευσης παρά την αρχική ένταξή του, θα «πρέπει να διασφαλισθεί ότι το υποέργο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εξυγίανσης του ΕΣΠΑ».

Β. Στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας, η ΚΤΥΠ ΑΕ υπέβαλε στις 27-06-2014 (Γ.Γ. 9386) αίτηση τροποποίησης της πράξης ένταξης (επισυνάπτεται) και αναμένεται η σχετική απόφαση για να προβεί εκ νέου στην επαναδημοπράτηση της προμήθειας του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και στη δημοπράτηση του νέου υποέργου, δηλαδή «της ενεργειακής αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιρίου».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ν. Κακλαμάνη ✓

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Δ/νη Οικ. Εποπτείας Φορέων Γεν. Κυβέρνησης
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντονισμού & Κωδικοποίησης
4. Δ/νη Εξαρτήσεων

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟ΢ΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο
Ταχ.Κώδικας : 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες : ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Τηλέφωνο : 26513-60518, 2651360500
Fax : 26513-60550
Email : vmilonas@mou.gr

Ιωάννινα, 11/06-2014
Α.Π. : 2636

Προς:


✓ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ
ΔΕΠΑΝΟΜ)
ΤΣΟΧΑ 5
11521 ΑΘΗΝΑ
Υπόψη Υπεύθυνου Πράξης
ΓΚΟΛΦΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΘΕΜΑ: Διατύπωση Γνώμης για την Δημοπράτηση του Υποέργου [6] "«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ »" της Πράξης [277531] "«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»".

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083-2006 'περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999', όπως ισχύει,
2. Το Ν. 3614/2007 'Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013' (Φ.Ε.Κ. 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει,
3. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει,
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 26590/ΕΥΘΥ736 27/05/2009 με την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Υπηρεσία: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,
5. Την με αρ. πρωτ. 12958 18/03/2014 απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στον φορέα: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,
6. Την με αριθ. πρωτ. ΕΔΑ 2068/5-5-2014 αρχική υποβολή φακέλλου με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης, όπως συμπληρώθηκε με τις συμπληρωματικές αποστολές με μυνήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 28-5-2014 (που έλαβε στην ΕΔΑ τον αρ. πρ. 2485/28-5-2014) και 4-6-2014 (που έλαβε στην ΕΔΑ τον αρ. πρ. 2636/5-6-2014)
7. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας , όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στην Λίστα Ελέγχου Σταδίου Δημοπράτησης.
8. Το με αρ. πρ. 17917/14-4-2014 έγγραφο της ΕΥΣ της ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ αναφορικά με την εφαρμογή εγγυκλίου
9. Το με αρ. πρ. 21198/6-5-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφο της ΕΥΣ της ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ αναφορικά με την αποσαφήνιση εφαρμογής εγγυκλίου σε συνδιασμό με το γεγονός ότι το προς δημοπράτηση υποέργο αποτελεί μέρος της πράξης στην οποία είναι εκτελούμενη ήδη η κύρια σύμβαση.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.	Τμήμα	Υπάλληλος
Αρμόδιος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ		
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ		



Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ

Ε.ΙΙ.2_1_15387_2



ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ (υπό προϋποθέσεις)

για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο [6] "«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ »" της Πράξης "«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»", με κωδικό ΟΠΣ "277531", συνολικού προϋπολογισμού 307,070.00 ευρώ, υπό τις προϋποθέσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στα επί μέρους ερωτήματα της λίστας ελέγχου σταδίου δημοπράτησης που σας επισυνάπτονται:

Ειδικότερα:

1. Πριν τη δημοπράτηση θα διασφαλιστεί η τροποποίηση της απόφασης ένταξης ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης, προκειμένου να καλύπτεται ο χρόνος υλοποίησης του προς δημοπράτηση υποέργου.

Επιπλέον σημειώνεται ότι:

Α. Δεδομένου ότι το υποέργο ανήκει σε μερικώς συμβασιοποιημένο έργο με ήδη εκτελούμενη την κύρια σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα 8 και 9 σχετικά, η εξέλιξη της διαδικασίας θα πρέπει να προχωρήσει μέχρι και πριν την ανάληψη νομικής δέσμευσης, ενώ για την ανάληψη αυτής θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το υποέργο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εξυγίανσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ.

Β. Η διακήρυξη αφορά στην επαναδημοπράτηση μόνο του μέρους του εξοπλισμού για τον οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά (κατηγορία Α - Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός) στο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε για την «Προμήθεια ξενοδοχειακού, ιατροτεχνολογικού, ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Χατζηκώστα» και ως προς το οποίο κηρύχθηκε άγονος, με την υπ' αρ. 3554/360/29-1-2013 απόφαση ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και στη συνέχεια επαναλήφθηκε και κυρήχθηκε εκ νέου άγονος με την απόφαση της συνεδρίασης 9 της 20/2/2014 ΔΣ της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στα προς έγκριση τεύχη δημοπράτησης. Η εν λόγω ενσωμάτωση θα εξεταστεί κατά τον έλεγχο του σχεδίου σύμβασης.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Συνημμένα:
Λίστα Ελέγχου

✓ Κοινοποίηση:

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΠΟΣΤ.ΝΟΣ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30-10438 ΑΘΗΝΑ -ΥΠΟΨΗ κα ΝΤΑΒΡΗ Α

Εσωτερική διανομή:

- Χρονολογικό Αρχείο
- Φάκελος πράξης
- Προϊστάμενος ΕΔΛ
- Προϊσταμένοι Μονάδων Α,Β,Γ
- Αγγελόπουλος Γ



Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ

Ε.Π.2_1_15387_2



ΕΣΠΑ
2007-2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαιούχος: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΛΦΗ
Τηλέφωνο: 210 3252394
Fax: 210 3252455
E-mail: golfi@ktyp.gr

Πόλη:

Ημερομηνία: 27/06/2014

Αρ. Πρωτ.: ΕΓ.Δ1/Τ1.3/9386

Προς: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σας υποβάλλουμε αίτημα τροποποίησης της ενταγμένης πράξης με τίτλο "«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»" και κωδικό MIS "277531", στον Άξονα Προτεραιότητας "Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου" του Ε.Π. "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος".

Η τροποποίηση τεκμηριώνεται - ζητείται για τους κάτωθι λόγους:

"Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος και προσθήκη νέου υποέργου για την ενεργειακή αναβάθμιση του υποσταθμού." και αφορά τα παρακάτω σημεία:

Στο συνημμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης περιγράφεται αναλυτικά πρόταση τροποποίησης και έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά με τον Αριθμό Δελτίου "1041405/1".



Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ
(Υπογραφή)



ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ.....	3
ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.....	5
ΤΜΗΜΑ Γ : ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.....	7
ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.....	10

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ


001 : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ	277531	002 : ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	022
003 : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»		
004 : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	CONSTRUCTION AND PROCUREMENT – INSTALLATION OF EQUIPMENT FOR THE MULTIDYNAMIC CENTER FOR TREATMENT OF THE ALCOHOLISM AND THE KRISIS OF DRUG USERS AT THE HOSPITAL OF IOANNINA CHATZIKOSTA		
005 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ	Όχι	006 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ	

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ			
007 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ_ΕΣΠΑ_2007-2013	008 : ΚΩΔ	4
009 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος	010 : ΚΩΔ	12
011 : ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Ασφάλεια ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου	012 : ΚΩΔ	06
013 : ΣΤΟΧΟΣ	Σύγκλιση	014 : ΚΩΔ	1
015 : ΤΑΜΕΙΟ	Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	016 : ΚΩΔ	1
017 : ΤΟΜΕΑΣ	ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	018 : ΚΩΔ	1
019 : ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ	ΥΓΕΙΑ	020 : ΚΩΔ	15
021 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		022 : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔ	1
022.2 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΡΩΣΗΣ	0110		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ					
A/A	023 : ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ	024 : ΚΩΔ	025 : ΠΟΣΟΣΤΟ		
1	Άλλες κοινωνικές υποδομές	Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων	79	7901	100,00
A/A	026 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	027 : ΚΩΔ	028 : ΠΟΣΟΣΤΟ		
1	Δραστηριότητες για την υγεία του ανθρώπου	19	100,00		
029 : ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Μη επιστρεφτέα ενίσχυση	030 : ΚΩΔ	01	030b : ΠΟΣΟΣΤΟ	100,00
A/A	031 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΝΟΜΟΣ/ΝΟΤΑ)	032 : ΚΩΔ	033 : ΠΟΣΟΣΤΟ		
1	Ιωαννίνων	GR213	583	100,00	
A/A	034 : ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	035 : ΚΩΔ	036 : ΠΟΣΟΣΤΟ		
1	Αστική περιοχή	01	100,00		

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΕΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ					
037 : Α/Α ΤΔΠ	038 : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ		039 : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ		
	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
2		24/06/2014			

Α/Α 1	040 : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ		ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.			ΚΩΔ :		10405
	042 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ			ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ		
		ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ					
		ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30					
		ΠΟΛΗ	ΑΘΗΝΑ	ΤΚ	10438			
	043 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΛΦΗ			ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ		
		ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ					
		ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30					
		ΠΟΛΗ	ΑΘΗΝΑ	ΤΚ	10438			
		ΤΗΛΕΦΩΝΟ	210 3252394	FAX	210 3252455			
		E-MAIL	golfi@ktyp.gr					



Α/Α : 1	044 : ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ		6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ		045 : ΚΩΔ.	6500008	
	046 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ				ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
		ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ				
		ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΥΠΑΤΗΣ 1 & Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ				
		ΠΟΛΗ	ΠΑΤΡΑ	ΤΚ	26441		
		ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2613600500	FAX	210		
		E-MAIL					

Α/Α : 1	047 : ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 'Γ' ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'		048 : ΚΩΔ.	1083528	
	049 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ				ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
		ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ				
		ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Λεωφόρος Μακρυγιάννη				
		ΠΟΛΗ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΤΚ	45001		
		ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2651080831	FAX	2651031414		
		E-MAIL					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ							
Α/Α : 1	050 : ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ		051 : ΚΩΔ.	2010004	
	052 : ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ		ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ		
	053 : ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ		054 : ΚΩΔ.	2010104	
	055 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ				
		ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ				
		ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο				
		ΠΟΛΗ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΤΚ	45221		
ΤΗΛΕΦΩΝΟ		2651364237	FAX				
056.1 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Π.Δ.Ε ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ Η ΠΡΑΞΗ		ΕΠ0188		057.1 : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ,(εάν προϋπάρχει)	2010ΕΠ0188002 5		
058 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ		1.026.894,62		058.1 : ΕΤΟΣ	2014		

059 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της.

Κατασκευή νέου κτιρίου (Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης του Αλκοολισμού και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών) συνολικής επιφάνειας 3.986,79 μ² που περιλαμβάνει ισόγειο, Α, Β και Γ όροφο, στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου Χατζηκώστα στα Ιωάννινα.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Πολυδύναμο Κέντρο διακρίνονται σε τρεις ενότητες, οι οποίες καλύπτονται αντιστοίχως από τα ακόλουθα τμήματα:

Α. Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών
 Β. Συμβουλευτικό Κέντρο και Μονάδα Αποκατάστασης
 Γ. Μονάδα Κλειστής Αποτοξίνωσης με δύο ξεχωριστά τμήματα νοσηλείας αλκοολικών και νοσηλείας χρηστών ναρκωτικών ουσιών.

Προς εξυπηρέτηση των προηγούμενων το νέο κτίριο θα συνδέεται με το υφιστάμενο σε δύο επίπεδα Στη στάθμη του Γ ορόφου κλειστή γέφυρα εξασφαλίζει την επικοινωνία του Ιατρείου Επειγόντων Περιστατικών με το ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου. Η εξυπηρέτηση της τροφοδοσίας του Πολυδύναμου κέντρου από το κτίριο του Νοσοκομείου, εξασφαλίζεται με στεγασμένο διάδρομο στη στάθμη του Α ορόφου. Η είσοδος στο τμήμα άμεσης πρόσβασης, ήτοι το Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών, γίνεται με γεφυρωτή κλειστή κατασκευή από το επίπεδο της εισόδου του κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου.

Ο Α όροφος έχει επιφάνεια 790,52 μ². Με το κλιμακοστάσιο και τους ημιυπαίθριους χώρους προκύπτει συνολική επιφάνεια 1.007,40 μ². Ο στεγασμένος διάδρομος τροφοδοσίας από το Νοσοκομείο έχει επιφάνεια 52,41 μ².

Στο ισόγειο επιφάνειας 742,04 μ² διατάσσονται οι χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενώ απομένει σημαντική επιφάνεια (406,10 μ²) ελεύθερου διάστυλου χώρου.

Στους Α και Β ορόφους λειτουργούν πτέρυγες νοσηλείας και αποτοξίνωσης αλκοολικών και χρηστών ναρκωτικών αντίστοιχα.

Ο Β όροφος έχει επιφάνεια 829,56 μ². Με το κλιμακοστάσιο και τους ημιυπαίθριους χώρους προκύπτει συνολική επιφάνεια 1.007,40 μ².

Περιλαμβάνεται η ενεργειακή αναβάθμιση του υποσταθμού ως νέο υποέργο.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και απολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Το έργο θα υλοποιηθεί με 6 υποέργα. Το κτιριακό έχει ήδη δημοπρατηθεί με ανοιχτό διαγωνισμό με κατ αποκοπήν τμήμα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της ΔΕΠΑΝΟΜ. Η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει με 5 ακόμη υποέργα που αφορούν την προμήθεια του ξενοδοχειακού και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, τα δίκτυα ΟΚΩ και την ενεργειακή αναβάθμιση του υποσταθμού.

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Κτίριο συνολικής επιφάνειας 3.986 τ.μ. πλήρως εξοπλισμένο για να λειτουργήσει

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Α/Α	061 : ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	062 : ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	063 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	064 : ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ	
1	«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	8.303.169,35	Όχι	
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	Όχι	
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	69.741,00	Όχι	
4	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ	Ο.Κ.Ω.	103.361,34	Όχι	
5	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ »	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	17.995,83	Όχι	
6	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ »	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	345.586,17	Όχι	
7	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"	ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	330.132,00	Όχι	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ:	9.169.985,69		

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

		ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ				
Α/Α	066: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	067: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	068: ΚΩΔ.	069.1: ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	069.2: ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	069.3: ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
1	ΑΛΛΟ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	1	05/06/2007	24/07/2007	15/01/2008
2	ΑΛΛΟ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	1	10/12/2011	10/01/2012	10/01/2013
3	ΑΛΛΟ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	1	10/12/2011	10/01/2012	30/04/2013
4	ΑΛΛΟ	ΑΛΛΟ	99			30/01/2012
5	ΑΛΛΟ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	1			30/04/2013
6	ΑΛΛΟ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	1	30/06/2013	30/08/2013	30/09/2013
7	N. 3669/2008	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	1	10/09/2014	30/09/2014	06/11/2014

070 : ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	15/01/2008	071 : ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	31/12/2015
072 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	95,55		
073 : ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ			

Αναφορά ενδεχόμενων κινδύνων μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ημερομηνίες έναρξης - λήξης) της πράξης βάσει του σχεδιασμού υλοποίησης της.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ				
A/A	074: ΚΩΔΙΚΟΣ	075: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	076: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	077: ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
1	38	Αριθμός έργων τομέα Υγείας	Αριθμός	1,00
2	9004	Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται - αναβαθμίζονται	Αριθμός	25,00
3	9006	Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας	Αριθμός	1,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ				
A/A	078: ΚΩΔΙΚΟΣ	079: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	080: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	081: ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
1	1	Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)	Αριθμός	60,00
2	501	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)	Αριθμός	101,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ				
A/A	082: ΚΩΔΙΚΟΣ	083: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	084: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	085: ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
1	1	Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)	Αριθμός	60,00
2	501	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)	Αριθμός	101,00

ΜΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.					
A/A	086: ΚΩΔΙΚΟΣ	087: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	088: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	089: ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΕΠΙΔΡΑΣΗ
1	2099	Μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων στη γεπνιάζουσα περιοχή	Μη μετρήσιμος		Ουδέτερη

090 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	Nai
091 : ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ	Η ΥΠ'ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ. Υ48/ΓΠ 103188/13/Φ14-78,Φ22 / 03-02-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας περί έγκρισης και ανάθεσης του έργου
092 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	Nai
093 : ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ	
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ	
094 : ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ	Δημιουργία νέας κπριακής υποδομής για τη στέγαση του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης του Αλκοολισμού και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών
095 : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	Αναμενόμενα αποτελέσματα : Εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων Αλκοολισμού και Χρήσης Ναρκωτικών. Ωφελούμενοι/ομάδα – στόχος έργου : Εξαρτημένα άτομα της ευρύτερης περιοχής. Η λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης του Αλκοολισμού και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών θα επιδράσει ευεργετικά στην περιοχή μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. •Βελτίωση της προσφερόμενης περίθαλψης σε εξαρτημένα από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά άτομα με την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών και τη διεύρυνση των νοσοκομειακών τμημάτων και ειδικοτήτων. •Συγκράτηση, στα πλαίσια του Νομού, της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του αλκοολισμού και της χρήσης ναρκωτικών.. •Συρρίκνωση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά το κατασκευαστικό και λειτουργικό στάδιο. •Αξιοποίηση μεγάλων ποσοτήτων τοπικών και γενικότερα Ελληνικών υλικών (άμμος, χαλίκι,, τσιμέντο, σωλήνες, καλώδια, ξενοδοχειακός εξοπλισμός, λογισμικό κλπ). •Θετική επίπτωση και βελτίωση της οικονομίας του νομού. •Συμβολή στην αναδιανομή του εισοδήματος, αφού μία κοινωνική ομάδα θα δαπανά για να αποκτήσει την αναβαθμισμένη υπηρεσία, ενώ συγχρόνως την ίδια ομάδα θα καρπούται άλλη ομάδα. •Συρρίκνωση του μεταφορικού κόστους, αφού θα περιορισθεί ουσιαστικά η ροή και η μετακίνηση των νοσηλευμένων και των συγγενών τους προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. •Περιορισμός μέσης διάρκειας νοσηλείας, αφού θα εφαρμοσθούν σύγχρονες μέθοδοι λειτουργίας και διαχείρισης. •Εξοικονόμηση συναλλάγματος από τον περιορισμό της νοσηλείας στο εξωτερικό.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	
096 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ
Περιγράψτε	
097 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ	ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ
Περιγράψτε	
098 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ	ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ
Περιγράψτε	
099 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ
Περιγράψτε	
100 : ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	
ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	
101.1 : ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ	Όχι
102 : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	
103 : ΚΩΔ. ΟΠΣ	

104 : ΚΩΔ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	
105 : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ	
106 : ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	
107 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ (επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που βάρυναν το Γ'ΚΠΣ, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα στην οικεία Δ.Α.)	
108 : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (μόνο για έργα γέφυρες)	0,00
109 : Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ	Όχι
110 : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	
111 : ΚΩΔ. ΟΠΣ (ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)	
112 : ΚΩΔ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ	
113 : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ	
114 : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	
115 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ	
116 : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	0,00
117 : ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	
Αναφέρατε τη συνεργεία της πράξης με επιμέρους τομεακές πολιτικές	
118 : ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΞΕΙΣ	
(α) Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία	
(β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές	
119 : ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	
(α) Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία	
(β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές	

Παρατηρήσεις

120 : ΦΑΣΗ / ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ

Συνοπτική Περιγραφή :

α) των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση της πράξης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης (π.χ. εκπόνηση μελετών, τευχών δημοπράτησης, κ.λ.π)
β) των διοικητικών ενεργειών που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κ.λ.π)

Το 1ο υποέργο (εργολαβία) έχει ολοκληρωθεί. Οι προμήθειες εξοπλισμού βρίσκονται σε εξέλιξη. Η εργολαβία για την ενεργειακή αναβάθμιση του υποσταθμού θα δημοπρατηθεί και θα ολοκληρωθεί εντός του 2015.

121 : ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ

Δεν απαιτείται

122 : ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

123 : ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

124 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

125 : ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	Εξαιρούμενο
126 : Από την πράξη παράγονται έσοδα στο δικαιούχο (κύριο του έργου) υπαγόμενα σε ΦΠΑ;	
127 : ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (βάσει κατα αποκοπή ποσοστού επί των αμέσων) (%)	

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ							
Α/Α	128 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			129 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	130 : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την αξιολόγηση)	131 : ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.	132 : ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. (αναγκαία για το έργο)
1	Άμεσες Δαπάνες	Βάσει παραστατικών	α. ποσό χωρίς ΦΠΑ	7.476.775,46			
			β. ΦΠΑ	1.693.210,23			
			133 : ΣΥΝΟΛΑ	9.169.985,69	0,00		

134 : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Μόνο για συμβάσεις παραχώρησης /	0,00
135 : ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	9.169.985,69

136 : ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ		137 : ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ	0,00
--------------------------------	--	--------------------	------

138 : Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡ.55 ΤΟΥ ΚΑΝ. 1083/06	Όχι
--	-----

139 : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (%)	0,00
140 : ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ	0,00

141.1 : ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μόνο για νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν με ίδιους πόρους, δεν περιλαμβάνει	0,00	141.2:ΦΠΑ (μόνο για τις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ δεν	0,00
141.3:ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΔΕ			
142 : ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (1)	0,00	143: ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (2)	0,00

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ					
Α/Α	144 : ΕΤΟΣ	145 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	146 : ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΕΠ	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΔΕ	
				147 : ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (1)	148 : ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (2)
1	2010	1.476.484,54			
2	2011	4.211.084,21			
3	2012	1.853.031,63			
4	2013	172.358,69			
5	2014	1.026.894,62			
6	2015	430.132,00			
	149 : ΣΥΝΟΛΑ	9.169.985,69	0,00	0,00	0,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ / ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ	1041405	ΕΚΔΟΣΗ	1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ	Υποβλήθηκε		