



03 ΟΚΤ. 2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 02 - 10 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 1184/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτές:
 - κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
 - κα Ελένη ΓερασιμίδουΒουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)
2. Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων
(με φωτ/φο του συνημμένου &
με φωτ/φο της Ερώτησης - & με φαξ)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2366/09-09-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Ανολοκλήρωτη η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Ν. Βύσσας στην Π.Ε. Έβρου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ. πρωτ. 32110/16-09-2014 έγγραφο του Δήμου Ορεστιάδας.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για επενδύσεις (Σ.Α.Τ.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών έχει κατανεμηθεί μέχρι σήμερα στο Δήμο Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για «Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες ΟΤΑ», το ποσό των 668.000,00 ευρώ και για «Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων» το ποσό των 61.600,00 ευρώ.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 34075/11-09-2014 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα επανέλθουμε με νεότερο συμπληρωματικό έγγραφο.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης και του ως άνω συνημμένου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Ορεστιάδα 16/09/2014

Αρ. Πρωτ. : 32110

Ανση: Τεχνικής Υπηρεσίας
Ταχ.Δ/ση: Β. Κων/νου 11
Ταχ.Κωδ.: 68200 Ορεστιάδα
Πληροφορίες: Μαυρογενίδης Στυλιανός
Τηλέφωνο: 2552-350340

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γ. Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων

ΘΕΜΑ: Αποπεράτωση έργου της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Ν. Βύσσας στην Π.Ε. Έβρου

Σχετ. Η με αριθμ 2366/09-09-2014 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη & κ. Ελένης Γερασιμίδου

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης των κ. βουλευτών κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και κ. Ελένης Γερασιμίδου σας διαβιβάζουμε τα στοιχεία και απόψεις του Δήμου Ορεστιάδας.

Ιστορικό του έργου

Η μελέτη για το έργο «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Ν. Βύσσας» συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ΤΥΔΚ Ν. Έβρου (Αριθμ. Μελέτης 176/2009).

Με τις αριθμ. πρωτ. 116/426/18-02-2009 & 236/428/18-03-2009 αποφάσεις Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ. εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Βύσσας με το ποσό των 450.000,00 € για το παραπάνω έργο. Η διακήρυξη του έργου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων 257/29-05-2009 & καθ' ο αντίστοιχος ανοιχτός διαγωνισμός διεξήχθη στις 23.06.2009.

Το συμφωνητικό ποσού 279.000,00 € με αναθεώρηση & ΦΠΑ υπογράφηκε από το Δήμο Βύσσας και την ανάδοχο Κ/Ε «ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ - ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ» στις 28.07.2009.

Στις 11.05.2010 υποβλήθηκε από την ανάδοχο Κ/Ε ο 1^{ος} λογαριασμός ποσού 59.622,65 € ΦΠΑ. Στις 13.07.2010 στάλθηκαν τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από τον ΟΣΚ για την πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού.

Στις 23.09.2010 με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6856 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ε δηλώθηκε διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού.

Στις 29.10.2010 υποβλήθηκε ο 2^{ος} λογαριασμός ποσού 20.695,53 € ο οποίος διαβιβάστηκε στον ΟΣΚ στις 13.12.2010 (Αρ. Πρωτ. σχετικού εγγράφου Δ. Βύσσας 9364).

Στις 14.12.2010 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βύσσας ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Στις 13.12.2010 υποβλήθηκε ο 3^{ος} λογαριασμός ποσού 101.331,03 € ο οποίος διαβιβάστηκε στον ΟΣΚ στις 20.12.2010 ((Αρ. Πρωτ. σχετικού εγγράφου Δ. Βύσσας 9451).

Η πρώτη εντολή πληρωμής εκ μέρους του ΟΣΚ διαβιβάστηκε στο Δήμο Ορεστιάδας (διάδοχο του Δήμου Βύσσας μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010) στις 17.02.2014 με το υπ' αριθμ. ΕΓ 38 Τ3:3459 έγγραφο και ήταν ποσού 59.622,65 € που αντιστοιχούσε στον 1^ο λογαριασμό του έργου.

Στις 12.04.2011 ζητήθηκαν από τον ΟΣΚ ΑΕ συμπληρωματικά στοιχεία (σύμβαση σε ακριβή αντίγραφο) για την πληρωμή του 2^{ου} & 3^{ου} λογαριασμού τα οποία εστάλησαν στις 14.04.2011 με το υπ' αριθμ. 11680 έγγραφο του Δήμου Ορεστιάδας.

Μετά την από 06.07.2011 αίτηση της αναδόχου κ/ξ εκδόθηκε η απόφαση του προϊσταμένου της ΤΥΔΚ για διάλυση της σύμβασης λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} & 3^{ου} λογαριασμού του έργου.

Με το αριθμ. πρωτ. ΕΓ.38-Τ3:40/14.9.2012 έγγραφο ΟΣΚ ΑΕ διαβιβάστηκε επιταγή επιχορήγησης ποσού 60.000,00€ που κάλυψε τη 2^η εντολή πληρωμής.


Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΓ.38-Τ3:1548/24.10.2013 έγγραφο ΟΣΚ ΑΕ διαβιβάστηκε επιταγή 62.027,56€ η οποία κάλυπτε τμήμα του 2^{ου} λογαριασμού και τον 3^ο λογαριασμό του έργου.

Απόψεις του Δήμου

Το πρόβλημα του συγκεκριμένου έργου ήταν η μη κανονική ροή χρηματοδότησης η οποία στις οικονομικές συνθήκες της περιόδου αυτής δεν επιτρέπει στους κατασκευαστές μεγάλα περιθώρια καθυστερήσεων. Σύμφωνα με την νομοθεσία δημοσίων έργων παρ. 9, άρθρο 59, Ν.3669/2008 «Αν η πληρωμή καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.» και σύμφωνα με την παρ.2β του άρθρου 62 του Ν.3669/2008 «... Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 53 του παρόντος, η διάλυση (της σύμβασης) μπορεί να ζητηθεί μετά διμήνο από τη δήλωση διακοπής εργασιών». Από στο ιστορικό του έργου γίνεται σαφές ότι υπήρξαν μεγάλα διαστήματα καθυστερήσεων στη χρηματοδότηση του έργου, χωρίς υπαιτιότητα δική μας.

Σαν Δήμος Ορεστιάδας, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία των σχολικών υποδομών στην ακριτική μας περιοχή και ιδιαίτερα στη Δημοτική Ενότητα Βύσσας, αναζητούμε τρόπο χρηματοδότησης της αποπεράτωσης της συγκεκριμένης αίθουσας, δεδομένου ότι οι πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης μειώνονται τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση ακόμη και αν δεν μπορέσουμε σύντομα να βρούμε πόρους θα προσπαθήσουμε ως Δήμος να χρησιμοποιήσουμε τη τακτική μας επιχορήγηση (ΣΑΤΑ) ώστε να ολοκληρωθεί η παραπάνω αίθουσα.

Ο
Δήμαρχος Ορεστιάδας



Μαυρίδιος Βασίλειος