

16 ΟΚΤ. 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 16.10.2014

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 1485/1509

✓ Προς τη
 Βουλή των Ελλήνων
 Δ/ση Κοινοβουλευτικού
 Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του έργου της επανασύστασης της λίμνης Κάρλας

ΣΧΕΤ: 1) Η Ερώτηση 3044/26.09.2014 που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Βουλευτές κύριοι Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Δημήτρης Γελαλής, Νίκος Μιχαλάκης και κυρίες Ηρώ Διώτη, Ευγενία Ουζουνίδου, Παναγιώτα Δριτσέλη
 2) Η Ερώτηση 3475/09.10.2014 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κύριος Θωμάς Ψύρρας

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Μεικόπουλο
 2) Βουλευτή κ. Δημήτρη Γελαλή
 3) Βουλευτή κ. Νίκο Μιχαλάκη
 4) Βουλευτή κα Ηρώ Διώτη
 5) Βουλευτή κα Ευγενία Ουζουνίδου
 6) Βουλευτή κα Παναγιώτα Δριτσέλη
 7) Βουλευτή κ. Θωμά Ψύρρα
 8) Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. Υπουργού
 9) Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών Ερωτήσεων, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τούς κυρίους και τις κυρίες Βουλευτές, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα εξής :

Οι αρμοδιότητες και τα υλοποιούμενα έργα της πρώην ΕΥΔΕ Κάρλας, έχουν μεταφερθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από 31.12.2013 βάσει του Ν.4199/2013 (άρ.129, παρ.6α), ενώ η άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων άρχισε στις 12.05.2014 με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης Παραλαβής των έργων της ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Επισημαίνεται, ότι η χρηματοδότηση κοινοτικών κονδυλίων αφορά το ποσό των 184 εκ. ευρώ (104 εκ ευρώ από το Γ' ΚΠΣ, 50 εκ. ευρώ από το ΕΠΕΡΡΑΑ και 30 εκ. ευρώ από το ΠΑΑ «Αλ. Μπαλτατζής») και όχι το ποσό των 250 εκ. ευρώ, όπως αναφέρεται στην Ερώτηση.

Επισυνάπτουμε το με αρ.πρ. 5403/06.10.2014 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για ενημέρωσή σας.

Συνημμένα

Το υπ'αρ. 5403/06.10.2014
έγγραφο της Περιφ.Θεσσαλίας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή

Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΜΑΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο


Π. Καμπύλη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Λάρισα 06 Οκτωβρίου 2014

Α.Π. 5403 (Σχετ. : 5467)

ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
V	V

Ταχ. Δ/ση: Καλλιθέας 7
Τ.Κ. 411 10
Τ.Θ. 1287
Πληροφορίες: Π. Καρατζά
Τηλέφωνο: 2410-534 090
F A X : 2410-254 565
e-mail xenia.karatzas@gmail.com

ΠΡΟΣ: 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 ΑΘΗΝΑ
2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος
Γενική Δ/ση Εσωτ. Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
Τμήμα Προσωπικού
Σωκράτους 111
41336 Λάρισα

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην με αρ. 3044/26-09-2014 ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλεξάνδρου Μεικόπουλου, Ηρώς Διώτη, Ευγενίας Ουζουνίδου, Δημητρίου Γελαλή, Παναγιώτη Δριτσέλη και Νίκου Μιχαλάκη.

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 1485/30-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ
β) Το με αρ. πρωτ. 18040/196753/02-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ.-Στ. Ελ.

Σε απάντηση των ερωτήσεων, που έχουν υποβληθεί με τα ανωτέρω σχετικά, των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλεξάνδρου Μεικόπουλου, Ηρώς Διώτη, Ευγενίας Ουζουνίδου, Δημητρίου Γελαλή, Παναγιώτη Δριτσέλη και Νίκου Μιχαλάκη σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Για την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας η αρμοδιότητα ως προς την εποπτεία, την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής όλων των έργων ανήκει την ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων ως Προϊσταμένη Αρχή του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ έως 31-10-2013 που διαλύθηκε η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Από 01-11-2013 ως Διευθύνουσα Υπηρεσία είχε ορισθεί η ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ Τ.Κ.Ε. Τρικάλων. Στις 12-05-2014 οι αρμοδιότητες για τα υλοποιούμενα έργα περιήλθαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με το άρθρο 129 παρ. 6^ο του Ν.4199/2013. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν περιέλθει τα παρακάτω έργα που αφορούν την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας και έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες για την επανεκκίνησή τους:

Εργολαβίες που έχουν ολοκληρωθεί :

- 1) «Ταμιευτήρας Κάρλας και Συναφή έργα»
- 2) «Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον π. Πηνειό»
- 3) «Καθαρισμός τάφρων 7Τ - 2Τ και συμπληρωματικά έργα Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας»

Εργολαβίες που είναι υπό εξέλιξη :

- 1) «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας (α. φάση)». Το εν λόγω έργο είχε κατασκευασθεί σε ποσοστό 10% και η σύμβαση του διαλύθηκε λόγω μη χρηματοδότησής του.



- Εκδόθηκε η σχετική απόφαση ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
- Καταβλήθηκε η δαπάνη αποζημίωσης των θετικών ζημιών από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και έγινε η ενεργοποίηση της σύμβασης στις 3/10/2014.
- Έχει υπογραφεί η 1^η τροποποίηση του Μνημονίου με την ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
- Η δαπάνη αποζημίωσης για τις απαλλοτριώσεις αναμένεται να καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι 31-12-2015, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών.

2) «Κατασκευή των έργων ενίσχυσης ύδρευσης μείζονος περιοχής Βόλου (α' φάση)». Το έργο είχε κατασκευασθεί σε ποσοστό 60% περίπου.

- Εκδόθηκε η σχετική απόφαση ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
- Αναμένεται η έγκριση της ΣΑΕ 072 με επαρκή χρηματοδότηση, από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, για τη χρηματοδότηση των θετικών ζημιών προκειμένου να γίνει η επανέναρξη των εργασιών.

Η προθεσμία περαίωσης του είναι 30-06-2015.

3) «Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας». Το έργο βρίσκεται σε στάδιο περαίωσης.

4) «Κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας α' φάση». Το έργο είχε κατασκευασθεί σε ποσοστό 58%. περίπου και τα προβλήματα αφορούσαν μη εγκεκριμένες μελέτες, μη ολοκλήρωση εργασιών αρχαιολογίας και μη καταβολή δαπάνης απαλλοτριώσεων.

- Έχουν εγκριθεί τρεις μελέτες
- Έχει εγκριθεί η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31-12-2014,
- Έχει υπογραφεί η 3^η τροποποίηση του Μνημονίου με τις ΙΓ' και ΙΕ' ΕΠΚΑ για τη μεταφορά αρχαιολογικών ευρημάτων
- Έχει καταβληθεί η δαπάνη αποζημίωσης των απαλλοτριώσεων.

5) «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας». Δεν είχαν ξεκινήσει εργασίες γιατί απαιτούνταν η τροποποίηση των εγκεκριμένων μελετών λόγω αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης.

- Εγκρίθηκε η τροποποίησης μελέτης των ρεμάτων
- Εγκρίθηκε η μελέτης εφαρμογής των θυροφραγμάτων
- Εγκρίθηκε η παράτασης προθεσμίας του έργου με χρόνο περαίωσης στις 26-2-2015 και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.

6) «Συντήρηση – Αποκατάσταση και λειτουργία των αντλιοστασίων Πηνειού, κόμβου Πέτρας και Καναλιών της λίμνης Κάρλας». Το έργο έχει προθεσμία περαίωσης έως 21-06-2015 και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη. Απαιτείται η έγκριση της ΣΑΕ 072 με επαρκή χρηματοδότηση του έργου.

7) «Αποκατάσταση βλαβών, βελτίωση και συντήρηση του αντλιοστασίου κόμβου Πέτρας της λίμνης Κάρλας». Το έργο έχει προθεσμία περαίωσης έως 21-11-2014 και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη. Απαιτείται η έγκριση της ΣΑΕ 072 με επαρκή χρηματοδότηση του έργου από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Για την ολοκλήρωση του όλου έργου Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας απαιτείται η δημοπράτηση πέντε νέων μελετών και έργων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Οι μελλοντικές εργολαβίες είναι :

- 1) «Νέος Τεχνικός Σύμβουλος ολοκλήρωσης έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας». Διαγωνισμός σε εξέλιξη με κατάθεση προσφορών στις 14-10-2014.
- 2) «Μέσα ερμηνείας έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λ. Κάρλας»
- 3) «Δημοσιότητα του έργου»
- 4) «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Β' Φάση»
- 5) «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Β' Φάση».



Η ολοκλήρωση όλων των συναφών, για την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, έργων θα πρέπει να γίνει μέχρι τέλους του 2015, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης τους. Τα έργα είναι «γέφυρα» από το Γ' ΚΠΣ και σύμφωνα με το ΕΠΠΕΡΑΑ δεν προβλέπεται παράταση της χρηματοδότησης.

Το συνολικό κόστος για την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας προβλέπεται στα 245.000.000 € περίπου. Το ύψος του ποσού που έχει δαπανηθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 180.000.000 € περίπου. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή των έργων, τις απαλλοτριώσεις, την αρχαιολογία, τις μελέτες και τον τεχνικό σύμβουλο υποστήριξης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε
Περιφέρειας Θεσσαλίας


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γραφείο Περιφερειάρχη

ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ με Β' β

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φ 4.1.3/Κ1/ΑΛ
2. Χρον. Αρχείο
3. κ. Καρατζά



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


KATH ANNA
ΠΕ Δ/ΚΟΣ