



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

06 ΙΟΥΝ. 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**Αθήνα, 06 - 11 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 1487/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364033
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Νικόλαο Τσούκαλη
- κα Νίκη Φούντα
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1533/30-07-2014 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1034/2014/21-08-2014 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Νικόλαος Τσούκαλης και κα Νίκη Φούντα, με θέμα «Μεγάλη ταλαιπωρία για τους κατοίκους και επισκέπτες της Ιθάκης, σε απαράδεκτη κατάσταση βρίσκεται το λιμάνι του Πίσω Αετού (Πισαετού)», σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 82622/31677/20-08-2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εκ του οποίου προέκυπτε ότι ήταν σε εκκρεμότητα διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3669/2008 εντός προθεσμίας 30 ημερών.

Ενόψει της ως άνω εκκρεμότητας προθεσμίας το Υπουργείο Εσωτερικών επανήλθε, απευθύνοντας στην ανωτέρω Περιφέρεια το υπ' αριθμ. πρωτ. 1197/2014/11-09-2014 έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκαν επικαιροποιημένα στοιχεία ως προς την εξέλιξη της υπόθεσης. Ακολούθως, περιήλθε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1197/21-10-2014 έγγραφο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται, με το οποίο, μεταξύ άλλων, μας πληροφορεί ότι έχει προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την κήρυξη έκπτωσης του αναδόχου με σχετική απόφασης βάσει του άρθρου 61 του Ν.3669/2008.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**




Συνημμένα:
Έξι (6) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Κέρκυρα, 20 Αυγούστου 2014

Αρ. Πρωτ.: οικ 82622/31677

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Παλαιοκαστρίτσας
Αλυκές Γοταμού
Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα
Τηλέφωνο: 26610-39606-26610-31696
Fax: 26610-42335
e-mail: pin@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ./ΔΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/νση ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ευαγγελιστριάς 2
105 63 Αθήνα
Τηλ. 213-1361246
Fax: 213-1361150

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην εργολαβία κατασκευής έργων στο Λιμάνι Πίσω Αετού στην Ιθάκη

Σε συνέχεια ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Ν. Τσούκαλη και Ν. Φούντα σχετικά με τα προβλήματα στο λιμάνι Πίσω Αετού στην Ιθάκη.

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο διαγωνισμός του έργου έγινε στις 28-9-2010 με προϋπολογισμό δημοπράτησης 6.970.000 Ευρώ με το ΦΠΑ. Μετά από μία μακράν διαδικασία που επακολούθησε του διαγωνισμού, το εργολαβικό συμφωνητικό του έργου ποσού 4.253.455,69€, υπεγράφη στις 31-8-2011-ημερομηνία έναρξη της εργολαβίας- και είχε συμβατική προθεσμία περαίωσης 26 μήνες, ήτοι μέχρι 30-10-2013.

Εκ της φύσεως και του μεγέθους του έργου, πέρα από τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, το έργο διέπεται και από πλείστους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στην σύμβαση αυτού.

Ο ανάδοχος σχεδόν από την εγκατάστασή του στο έργο, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις που η Υπηρεσία είχε απευθύνει εγγράφως σε αυτόν, δεν ανταποκρινόταν στο βαθμό τουλάχιστον που επιβάλλουν οι απαιτήσεις της σύμβασης.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν δύο Ειδικές Προσκλήσεις της Δ/νους Υπηρεσίας (Σεπτέμβριο 2012 & Απρίλιο 2013) στις οποίες ο ανάδοχος ανταποκρίθηκε προσωρινώς και τελικά από τα τέλη Ιουλίου 2013 σταμάτησε να εκτελεί εργασίες στο έργο.

Β) Στο διάστημα που μεσολάβησε των δύο Ειδικών Προσκλήσεων, και με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, (υπ' αριθ:494-18/18-07-2014) εγκρίθηκε η **χρήση προκαταβολής** στον ανάδοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο

περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008 άρθρο 5, τις διατάξεις του Ν.3614/2007 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 242 του Ν.4072/2012.

Η προϋπόθεση που έθεσε τότε στην ανωτέρω απόφασή της η Ο.Ε Ιονίων Νήσων ήταν η εισκόμιση του πλωτού εξοπλισμού του έργου-τον οποίο ο ανάδοχος είχε ήδη αποσύρει από τα τέλη Μαρτίου 2012, -δύο μήνες μετά την καταβολή σε αυτόν της προκαταβολής. Τούτο και έπραξε ο ανάδοχος-από Νοέμβριο του 2013-με την διαφορά όμως, ότι εισκόμισε τον εξοπλισμό στον τόπο του έργου, χωρίς να εκτελεί εργασίες.

Γ) Τότε ακριβώς, και πιο συγκεκριμένα από 14-11-2013-και ενώ είχε θέσει για δεύτερη φορά το έργο σε αργία από τέλη Ιουλίου 2013- κατέθεσε επιστολή του στην Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία, με την οποία δήλωνε ότι αδυνατούσε να συνεχίσει να εκτελεί εργασίες, λόγω της ύπαρξης του υπογείου καλωδίου της ΔΕΔΔΗΕ.

Δ) Με την αριθ: 252-09/9-4-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, ενεκρίθη πειράταση περαίωσης των εργασιών του έργου, 700 ημερών από την λήξη της προηγούμενης -ήτοι έως 30-9-2015,κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Ε) Η Υπηρεσία απάντησε με σχετικό της έγγραφο σε αυτόν, ενημερώνοντάς τον, ότι αφ' ενός σχετικά με το θέμα αυτό είχαν ληφθεί οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία αφετέρου, η ύπαρξη του καλωδίου ήταν γνωστή σε όλους, τόσο σε φάση συμμετοχής στην δημοπρασία ως διαγωνιζόμενοι, όσο και σε επίπεδο σύμβασης αργότερα, δεδομένου ότι υπήρχε και στα σχέδια της μελέτης του έργου ως ενδεικτική θέση.

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε, ότι από την σχετική με το θέμα αλληλογραφία με την ΔΕΔΔΗΕ -την οποία ο ανάδοχος δεν είχε θέσει υπόψη της Υπηρεσίας και εμφάνισε δύο ολόκληρα χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης (ήτοι από Αύγουστο 2011 τον Νοέμβριο 2013 -προκύπτει ότι από την υπογραφή της σύμβασης, γνώριζε επακριβώς την ύπαρξη του υπογείου καλωδίου, (Νοέμβριο του 2011) με στοιχεία που του είχε διαβιβάσει η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ και τότε εργαζόταν κανονικά στο έργο.


ΣΤ) Στο διάστημα που ακολούθησε-ήτοι Νοέμβριος 2013 και μέχρι αρχές Ιουνίου 2014-οπότε και απεστάλη στον ανάδοχο η λύση που προέκυψε σε συνεργασία με τον μελετητή του έργου για την επίλυση του ζητήματος που είχε θέσει ο ανάδοχος και με αυτό καθυστέρησε την επανέναρξη των εργασιών του έργου,-υπήρξε μία μακρά αλληλογραφία μεταξύ αναδόχου, Δ/νουσας Υπηρεσίας, άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων και η Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αχαιολογίας μελετητών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η επίλυση του ζητήματος

Ζ) Η Υπηρεσία με έγγραφά της, κοινοποίησε στον ανάδοχο λύση με εμπεριστατωμένους υπολογισμούς από τον μελετητή του έργου καλώντας τον για πολλοστή φορά, να προχωρήσει στην επανέναρξη των εργασιών του έργου.

Η) Ο ανάδοχος του έργου, δεν ανταποκρίθηκε σε καμία εντολή της Υπηρεσίας με αποτέλεσμα η Υπηρεσία στις 30-7-2014 να κινήσει την διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του Ν.3669/2008 περί «έκπτωσης», με Ειδική Πρόσκληση που άσκησε σε αυτόν – πρώτο στάδιο-θέτοντας χρονικό περιθώριο τριάντα(30) ημερών, για να επανεκκινήσει τις εργασίες του έργου. Αν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στα διατασσόμενα από την Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου μέσω της Ειδικής Πρόσκλησης, θα κηρυχθεί έκπτωτος.

Κατόπιν των ανωτέρω άποψη της Υπηρεσίας μας είναι, ότι πρέπει να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου μέσω των Κοινοτικών Προγραμμάτων και να εκτελεστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την Νομοθεσία διαδικασίες.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων



Σπυρίδων Σπύρου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑ
Τ.Κ. : 49 100
ΠΛΗΡ.: Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ/Α.ΚΟΚΚΟΛΙΑΔΗ
ΤΗΛ. : 26610-39606/26713-60558
ΦΑΞ : 26610 - 42335
Email : pin@pin.gov.gr

ΚΕΡΚΥΡΑ, 21-10-2014
Α.Π. : 1197
ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ 27
101 83 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. : 213-1364033/4368
ΦΑΞ : 213-1364354

**ΘΕΜΑ : ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ**

ΣΧΕΤΙΚΟ : ΤΟ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1197/11-09-2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΣ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας σχετικά με το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο διαγωνισμός του έργου έγινε στις 28/9/2010 με προϋπολογισμό δημοπράτησης 6.970.000€ με το ΦΠΑ. Μετά από μία μακράν διαδικασία που επακολούθησε του διαγωνισμού, το εργολαβικό συμφωνητικό του έργου ποσού 4.253.455,69€, υπεγράφη στις 31/8/2011 -ημερομηνία έναρξη της εργολαβίας- και είχε συμβατική προθεσμία περαίωσης 26 μήνες, ήτοι μέχρι 30/10/2013. Εκ της φύσεως και του μεγέθους του έργου, πέρα από τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων το έργο διέπεται και από πλείστους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στην σύμβαση αυτού. Ο ανάδοχος σχεδόν από την εγκατάστασή του στο έργο, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις που η Υπηρεσία (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας) είχε απευθύνει εγγράφως σε αυτόν, δεν ανταποκρινόταν στο βαθμό τουλάχιστον που επιβάλλουν οι απαιτήσεις της σύμβασης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν δύο Ειδικές Προσκλήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Σεπτέμβριο 2012 & Απρίλιο 2013) στις οποίες ο ανάδοχος ανταποκρίθηκε προσωρινώς και τελικά από τα τέλη Ιουλίου 2013 σταμάτησε να εκτελεί εργασίες στο έργο.

Β) Στο διάστημα που μεσολάβησε των δύο Ειδικών Προσκλήσεων, και με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, (υπό αριθμού : 494-18/18-07-2014) εγκρίθηκε η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008 άρθρο 5, τις διατάξεις του Ν.3614/2007 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 242 του Ν.4072/2012. Η προϋπόθεση που έθεσε τότε στην ανωτέρω απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή, ήταν η εισκόμιση του πλωτού εξοπλισμού του έργου -τον οποίο ο ανάδοχος είχε ήδη

αποσύρει από τα τέλη Μαρτίου 2012- δύο μήνες μετά την καταβολή σε αυτόν της προκαταβολής. Τούτο και έπραξε ο ανάδοχος -από Νοέμβριο του 2013- με την διαφορά όμως, ότι εισκόμισε τον εξοπλισμό στον τόπο του έργου, χωρίς να εκτελεί εργασίες.

Γ) Τότε ακριβώς, και πιο συγκεκριμένα από 14/11/2013 -και ενώ είχε θέσει για δεύτερη φορά το έργο σε αργία από τέλη Ιουλίου 2013- κατέθεσε επιστολή του στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, με την οποία δήλωνε ότι αδυνατούσε να συνεχίσει να εκτελεί εργασίες, λόγω της ύπαρξης του υπογείου καλωδίου της ΔΕΔΔΗΕ.

Δ) Με την υπό αριθμό 252-09/9-4-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, ενεκρίθη παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου, 700 ημερών από την λήξη της προηγούμενης – ήτοι έως 30/9/2015- κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ε) Η Υπηρεσία απάντησε με σχετικό της έγγραφο σε αυτόν, ενημερώνοντάς τον, ότι αφ' ενός σχετικά με το θέμα αυτό είχαν ληφθεί οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία αφετέρου, η ύπαρξη του καλωδίου ήταν γνωστή σε όλους, τόσο σε φάση συμμετοχής στην δημοπρασία ως διαγωνιζόμενοι, όσο και σε επίπεδο σύμβασης αργότερα, δεδομένου ότι υπήρχε και στα σχέδια της μελέτης του έργου ως «πορεία καλωδίου». Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε, ότι από την σχετική με το θέμα αλληλογραφία με την ΔΕΔΔΗΕ –την οποία ο ανάδοχος δεν είχε θέσει υπόψη της Υπηρεσίας και εμφάνισε δύο ολόκληρα χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης (ήτοι από Αύγουστο 2011 τον Νοέμβριο 2013) - προκύπτει ότι από την υπογραφή της σύμβασης, γνώριζε επακριβώς την ύπαρξη του υπογείου καλωδίου, (Νοέμβριο του 2011) με στοιχεία που του είχε διαβιβάσει η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ, και τότε εργαζόταν κανονικά στο έργο

ΣΤ) Στο διάστημα που ακολούθησε -ήτοι Νοέμβριος 2013 και μέχρι αρχές Ιουνίου 2014 οπότε και απεστάλη στον ανάδοχο η λύση που προέκυψε σε συνεργασία με τον μελετητή του έργου για την επίλυση του ζητήματος που είχε θέσει ο ανάδοχος - και με αυτό καθυστερούσε την επανέναρξη των εργασιών του έργου, -υπήρξε μία μακρά αλληλογραφία μεταξύ αναδόχου, Διευθύνουσας Υπηρεσίας, άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων και η Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου), μελετητών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η επίλυση του ζητήματος.

Ζ) Η Υπηρεσία με έγγραφά της, κοινοποίησε στον ανάδοχο λύση με εμπεριστατωμένους υπολογισμούς από τον μελετητή του έργου καλώντας τον για πολλοστή φορά, να προχωρήσει στην επανέναρξη των εργασιών του έργου.

Η) Ο ανάδοχος του έργου, δεν ανταποκρίθηκε σε καμία εντολή της Υπηρεσίας με αποτέλεσμα η Υπηρεσία στις 30-7-2014 να κινήσει την διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του Ν.3669/2008 περί «έκπτωσης», με Ειδική Πρόσκληση που άσκησε σε αυτόν – πρώτο στάδιο- θέτοντας χρονικό περιθώριο τριάντα (30) ημερών, για να επανεκκίνησε τις εργασίες του έργου.

Θ) Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μετέβη στο εργοτάξιο εργαζόμενος της αναδόχου εταιρείας και επιλήφθηκε κάποιων βοηθητικών εκ των εντελλόμενων με την από 30/7/2014 Ειδική Πρόσκληση εργασιών και συνεκτιμώντας τις αιτιάσεις του αναδόχου που αφορούσαν το εύλογο της εκτέλεσης των διατασσομένων εργασιών σε σχέση με τον χρόνο που ασκήθηκε η Ειδική Πρόσκληση (μήνας Αύγουστο με αναφερόμενα γεγονότα αποτρεπτικά για την εκτέλεση εργασιών του έργου όπως π.χ.: λειτουργία μονάδας σκυροδέματος κ.α), προχώρησε σε νέα Ειδική Πρόσκληση στις 10/9/2014 με προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται σε αυτή, δεκαοκτώ ημέρες από την λήψη της, ήτοι : 28/9/2014.

Σας γνωρίζουμε ότι με την λήξη της νέας προθεσμίας, η οποία έχει ήδη επέλθει, η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου έχει προβεί στις ενδεικνυόμενες από το άρθρο 61 του Ν.3669/2008 ενέργειες, ήτοι την έκδοση απόφασης κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΦΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ



06 ΝΟΕ. 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 06 - 11 - 2014
Αριθ. πρωτ.: 1538/2014**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364033
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Φεβρωνία Πατριανάκου
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 8206/16-05-2014 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 748/2014/06-06-2014 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Φεβρωνία Πατριανάκου, με θέμα «Νέες προθεσμίες για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής προς αποκατάσταση πυρόπληκτων κτισμάτων στη Λακωνία», προς ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 73403/3296/11-06-2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 171/26-05-2014 έγγραφο του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Μεσσηνίας, που περιήλθαν στο Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στις 24-10-2014.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
2. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Ανδρέας Κάτσενος
Τηλέφωνο : (2610) 490-330
FAX : (2610) 490-356 / 59
e-mail : diafaneia@apd-depin.gov.gr

Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
Πάτρα, 11 - 06 - 2014

Αριθ. Πρωτ. οικ 73403/3296.

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Οικ/κής & Αναπτ. Πολιτ. Τ.Α.
(μέσω τηλεομοιοτυπίας)
2131364713

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική ερώτηση/ΑΚΕ με θέμα: «Νέες προθεσμίες για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής προς αποκατάσταση πυρόπληκτων κτισμάτων στη Λακωνία».

ΣΧΕΤ: (α) Το με αρ. πρωτ. 21010/22-5-14 έγγραφό σας


(β) Το με αρ. πρωτ. 171/26-5-14 έγγραφο του Τομέα Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων Ν. Μεσσηνίας

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 8206 Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα. «Νέες προθεσμίες για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής προς αποκατάσταση πυρόπληκτων κτισμάτων στη Λακωνία» σας διαβιβάζουμε τις ανωτέρω (β) σχετικές απαντήσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Διδασκάλου

Συνημμένα: Το (β) σχετικό



Φωτοπούλου Κωνίνα

Υποψη και Ιστορικά

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
28-5-2014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΛΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΤαχ. Διεύθυνση : Σόλωνος 19
Τ. Κ. : 24100 - Καλαμάτα
Πληροφορίες: Προϊστάμενος
Τηλ. 27210-96972
FAX 27210-96970
Mail taskalamatas@gmail.comΚαλαμάτα 26 / 5 / 2014
Αρ Πρωτ: 1711) α) ΥΠΟΜΕΔΙ / Γ.Γ.Δ.Ε / Υ.Α.Σ
Υπ όψη κ. Λυμπεροπούλου
Ι. Κόνιαρη και Λάμπρου Κατσώνη
43

ΠΡΟΣ:

ΑΘΗΝΑ 11471

β) email: elymperooulou@yas.gr

γ) FAX: 210-6440627

ΚΟΙΝ:

1) Γραφείο Γ.Γρ. Αποκεντρωμένης
Δ/σης
Νέα Ε.Ο Πάτρας - Αθήνας 158
ΠΑΤΡΑ 26441**ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σε ερώτηση της κ. Φεβρωνίας Πατριανάκου, Βουλευτού Λακωνίας
για τη χορήγηση Δ.Κ.Α προς αποκατάσταση πυρόπληκτων κτισμάτων στη Λακωνία.
(σχετικό αρ. πρωτ 8206/ 16-5-2014)**Σας ενημερώνουμε στο από 23-5-2014 FAX της Υπηρεσίας σας με αρ. πρωτ. 1328/21-5-2014, ότι η Υπηρεσία μας αφού
διενήργησε έρευνα στο Αρχείο των πυρόπληκτων του Ν. Λακωνίας διαπίστωσε τα ακόλουθα:ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ (51) ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ:
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ= (34) ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ= (11)
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ= (3)
ΣΤΑΥΛΟΙ= (3)
ΒΚΚΛΗΣΙΕΣ= (17)ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ= (17) ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ = (4)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ= (1)
ΣΤΑΥΛΟΙ= (8)
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ= (4)

ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ (15) Β.Κ.Δ.Κ.Α- ΑΝΑΜΟΝΗ ΒΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ (ΠΙΘΑΝΟΝ)

ΣΕ ΒΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ (31) ΛΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΙΚ/ΤΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ :

ΣΤΑΥΛΟΙ = (22)

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘ= (4)

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ= (3)

ΒΡΓΟΣΤΑΣΙΟ= (1)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ = (1)

Επισημασμένη διανομή
Ι. Χρον. Αρχείο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ

[Signature]

ΠΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΑΝΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Τ.Δ.Σ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΙωάννης Κανέλλης
ΠΕ2 με Β'β