



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

03 ΑΠΡ. 2015

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 3 Απριλίου 2015

Αρ. Πρωτ.: 38179

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Ι.Ελευθεριάδου
Τηλέφωνο : 210 3332875

ΠΡΟΣ : - Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ
ΚΟΙΝ: - ✓ Βουλευτή κο
Μάριο Κάτση
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 629/9-3-2015

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Μάριος Κάτσης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ. 32242/20-3-2015 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ του Τομέα Οικονομίας και το με αριθμ.πρωτ. ΚΓ/ΠΡ09.00/ΑΝ/ΑΛ/1896/16-3-2015 έγγραφο του Τομέα Υποδομών.

Ο Υπουργός

Γιώργος Σταθάκης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφ. Υπουργού
Τμήμα Κοιν.Ελέγχου

Αρ. σελ. απάντησης (1)
Αρ. σελ. συνημμένων (4)
Συνολικός αρ. σελίδων (5)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
π.α.α.

Παναγιώτης Κοτζιάς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

**ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 32242

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10
Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Γιαλαντζή, Κ. Σασσάνη
Τηλ : 210-3742092, 210-3377857
Fax : 210-3742057
E-mail: gialantzi@mnec.gr, psassani@mnec.gr

**ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ιδίου Υπουργείου**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Μ. Κάτση
Σχετικό: Ερώτηση με αρ. πρωτ. 629/09.03.2015

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Σε ότι αφορά στο έργο «**Νέος Λιμένας Ηγουμενίστας – Β' φάση**», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής περιόδου 2000-2006, με Φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ (ηρώην ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ), όπως ενημερώσαμε σχετικά και την Ε.Ε., στις 25-2-2015 υπεγράφη, μεταξύ του φορέα υλοποίησης (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ), του αναδόχου (ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ) και του τελικού χρήστη Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίστας ΑΕ (ΟΛΗΓ ΑΕ), το "Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση", με το οποίο τα ολοκληρωμένα αυτοτελή τμήματα του έργου παραδόθηκαν στον ΟΛΗΓ ΑΕ, ο οποίος θα έχει πλέον την ευθύνη ως φορέας λειτουργίας και Συντήρησης.

Σε ότι αφορά στον προβλήτα πλαγιοπρυμνοδέτησης, για τον οποίον οι εργασίες είναι σε εξέλιξη, αναμένεται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2015.

Ο ΟΛΗΓ ΑΕ έχει ξεκινήσει την αναγκαία διοικητική προετοιμασία για την επιχειρησιακή αξιοποίηση των υποδομών που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο.

Το έργο «**Νέος Λιμένας Ηγουμενίστας Γ1' Φάση**» εντάχθηκε στις 24-11-2010 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013». Συνέπεια των καθυστερήσεων της ουσιαστικής έναρξης των εργασιών, η προβλεπόμενη ολοκλήρωση του έργου ξεπερνά την ημερομηνία επιλεξιμότητας της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Προκειμένου αφενός να μην επιβαρυνθούν οι εθνικοί πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την χρηματοδότηση των εργασιών που θα εκτελεστούν πέραν τις 31/12/15, και αφετέρου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου μέχρι και την ολοκλήρωσή του, προβλέπεται η μεταφορά του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο έχει ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στην κατανομή των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία παρέμβασης.

Σε ότι αφορά σε ειδικότερα ζητήματα επί της πορείας υλοποίησης των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτού, αρμόδιες να απαντήσουν είναι οι Υπηρεσίες του Τομέα Υποδομών του οικείου Υπουργείου.

Ο Προϊστάμενος ΕΥΣΕ

Γεώργιος Λογοθέτης

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη
- Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Α. Χαρίτση
- Προϊστάμενο Εθνικής Αρχής Συντονισμού, κ. Ι. Φίρμπα
- ΕΥΣΕ (2)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Κ.Α.Α.


Σταύρος Αλεξόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205
Τ.Κ. : 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Θεοδοσάκης
Τηλέφωνο : 210-6417580
FAX : 210-6417530
e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ



FAX



Αθήνα, 16 - 3 - 2015

Αριθ. Πρωτ. : ΚΓ/ΠΡ09.00/ΑΝ/ΑΛ/1896

Σχετ. :

Προς : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 ΑΘΗΝΑ
Fax : 210 6442940
e-mail : gke@ggde.gr

Θέμα: Απάντηση σε ερώτημα βουλευτή περί χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των έργων
«Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Β Φάση» και «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση».

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 52/12-3-2015 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την με αρ. πρωτ. 629/9-3-2015 ερώτηση του βουλευτή κ. Μάριου Κάτση και αφορούσε το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών των έργων του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι :

1. Όσον αφορά το έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Β' Φάση» αυτό έχει ως εγκεκριμένες ημερομηνίες περαίωσης, την 30-8-2015 για τη κατασκευή του δακτυλιοειδή προβλήτα και την 28-2-2015 για τις εργασίες ολοκλήρωσης των εργασιών του Τερματικού Σταθμού Τ3 και την εκσκαφή του διαύλου. Η ολοκλήρωσή του δακτυλιοειδή προβλήτα εντός χρονοδιαγράμματος εξαρτάται από τον ρυθμό καθιζήσεων της επιφόρτισης. Για τις υπόλοιπες εργασίες, ο Ανάδοχος βρίσκεται εκτός χρονοδιαγράμματος και συγκεκριμένα η ολοκλήρωση των εργασιών του διαύλου αναμένεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου του 2015 ενώ η ολοκλήρωση ή μη των εργασιών του Τερματικού Σταθμού Τ3 με αυτή την εργολαβία θα εξαρτηθεί από το υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
2. Όσον αφορά το έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση», μετά την έγκριση της υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων της «ΙΟΝΙΟΥ Α.Ε.» οι εργασίες επανεκκίνησαν

τον Νοέμβριο του 2014 με εγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία περαίωσης την 11-5-2017, αλλά εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί παράταση της τάξης των δύο (2) ετών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Τμ. Εποπτείας Κατασκευών
2. Φ. Έργου
3. Χ.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πολ. Μηχανικός με Β' β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ηξεροσιοδοτημένη υπάλληλος

