



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

21 ΜΑΙ. 2015

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 21 Μαΐου 2015

Αρ. Πρωτ.: 55204

Ταχ. Δ/ση: Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας: 10180
Πληροφορίες: Ιωάννα Χασιώτου
Τηλέφωνο: 210 3332282

ΠΡΟΣ : - ~~Τη~~ Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ
ΚΟΙΝ: - Βουλευτή:
κα Γεωργοπούλου-Σαλάρη Ευσταθία
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 2147/29-4-2015

Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κα Γεωργοπούλου-Σαλάρη Ευσταθία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 6126/20-05-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»(ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

Ο Υπουργός



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
κ.ρ.α.

Γιώργος Σταθάκης

Σταύρος Αλεξόπουλος

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφ. Υπουργού
Τμήμα Κοιν.Ελέγχου

Αρ. σελ. απάντησης (1)
Αρ. σελ. συνημμένων (3)
Συνολικός αρ. σελίδων (4)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΠΠΑ ΚΑΙ ΤΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ)

Ταχ. Δ/ση: Αεροπ. Παπαναστασίου 34, 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Ιωσκειμοπούλου Αγγελική
Τηλέφωνο: 2132142256
Fax: 2106920437
Email: aioakimopoulou@inou.gr

Αθήνα, 20.05.2015
Α.Π.: 6126

**ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού.**
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
Νίκης 5-7,
101 80, ΑΘΗΝΑ.

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αριθ. Πρωτ. 2147/29.04.2015 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά στην Πράξη "Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Κέντρου της Αμαλιάδας" με κωδικό MIS 376631 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

- Σχετ:**
- 1) Το με α.π. 43376/04.05.2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού το οποίο αφορά στην με αρ. πρωτ. 2147/29.04.2015 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.
 - 2) Το με αριθμ. πρωτ. 5969/4-5-2015 της Υπηρεσίας μας.
 - 3) Η με αριθμ. πρωτ. 365/ ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/07.05.2015 απάντηση του ΚΑΠΕ.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κα ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, και όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Το έργο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ" με κωδικό 376631 του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος εκχωρήθηκε με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 166825/21.03.2011 (ΦΕΚ 361/Β/08.03.2011) απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 123940/10.10.2012 3η τροποποίησή της στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

1. Όσο αναφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με την φάση υλοποίησης του έργου της Βιοκλιματικής Ανάπλασης του Κέντρου της Αμαλιάδας, σας γνωστοποιούμε ότι η εργολαβική σύμβαση, της οποίας το συνολικό οικονομικό αντικείμενο είναι 2.510.135,51 €, για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε την 27-8-2014 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 26-6-2015.



ΕΠΠΕΡΑΑ



Σύμφωνα με τον Δήμο μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 8,6% του έργου και συγκεκριμένα έχουν ξεκινήσει εργασίες στα τρία από τα πέντε τμήματα της περιοχής παρέμβασης που προβλέπονται στο έργο, στην πλατεία Μπελογιάννη, στην πλατεία Λαζαράκη και στην πλατεία Βάρναλη.

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 01/11/2013 απόφαση ένταξης η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης ήταν 15 μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 1η νομική δέσμευση που στην περίπτωση της εν λόγω πράξης είχε εκτιμηθεί, κατά την ένταξη, ως η 31η Δεκεμβρίου 2013. Με δεδομένη την 1η νομική δέσμευση την 27η Αυγούστου 2014 (Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργολαβίας) το χρονοδιάγραμμα της πράξης τροποποιήθηκε ώστε να λήξει 15 μήνες μετά την 1η νομική δέσμευση την 26η Νοεμβρίου 2015. Επομένως, δεν δόθηκε χρονική παράταση στην υλοποίηση της πράξης αλλά μεταφέρθηκε η ημερομηνία λήξης της πράξης χωρίς να αλλάξει ο χρόνος υλοποίησής της που παρέμεινε στους 15 μήνες.

2. Όσο αναφορά το δεύτερο ερώτημα σας ενημερώνουμε ότι οι λόγοι της καθυστέρησης στο χρονικό διάστημα των οκτώ (8) περίπου μηνών υλοποίησης του έργου αφορούν σύμφωνα με το σχετικό 3 έγγραφο του Κ.Α.Π.Ε.:

- Στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το χειμώνα 2014 -2015 (Σεπτέμβριος 2014: 9 ημέρες βροχή, Οκτώβριος 2014: 19 ημέρες βροχή, Νοέμβριος 2014: 13 ημέρες βροχή, Δεκέμβριος 2014: 24 ημέρες βροχή, Ιανουάριος 2015: 14 ημέρες βροχή, Φεβρουάριος 2015: 15 ημέρες βροχή) δηλαδή βροχοπτώσεις για χρονικό διάστημα περίπου 3,5 μηνών.
- Στη διακοπή εργασιών που υποβλήθηκε στις 3/3/2015 από τον Ανάδοχο στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας λόγω μη πληρωμής του 2ου Λογαριασμού και η οποία εγκρίθηκε με το στ σχετικό. Η διακοπή εργασιών διήρκησε 2 περίπου μήνες, από 3-3-2015 έως 29-4-2015 όπου δόθηκε εντολή επανέναρξης των εργασιών.

Από την αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων του ΚΑΠΕ που αφορούν στην χρηματοδότηση του έργου προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία όσον αφορά στη χρηματοδότηση του έργου και συγκεκριμένα για τον 2ο λογαριασμό:

- Με το με αριθμ. πρωτ. 2719/Δ4/282/04.02.2015 (98 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/06.02.2015) ο Δήμος Ήλιδας υπέβαλλε το δεύτερο αίτημα κατανομής για ποσό 30.073.50€ που συνοδεύει την υποβολή του 2ου λογαριασμού του έργου.
- Το παραπάνω αίτημα κατανομής προωθήθηκε από τον ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ στο ΥΠΕΚΑ-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών την 13η Φεβρουαρίου 2015 και εγκρίθηκε από το ΥΠΕΚΑ την 2η Μαρτίου 2015. Στη συνέχεια, εκτελέστηκε από τον ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ στον ΟΠΣ στις 05/03/2015 και από την Τράπεζα Ελλάδας στις 07/04/2015. Σύμφωνα με το ΟΠΣ η πληρωμή πραγματοποιήθηκε στις 28/04/2015.
- Μέχρι και σήμερα ο Δήμος Ήλιδας δεν έχει υποβάλλει Δελτία Δήλωσης Δαπανών για τον 1ο λογαριασμό (προκαταβολή) και 2ο λογαριασμό του έργου που έχουν πληρωθεί παρόλο την σχετική ενημέρωση από τον ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ.

Τέλος, πρόσθετος χρόνος καθυστέρησης σημειώνεται λόγω επιμέρους τροποποιήσεων στοιχείων του έργου οι οποίες είναι σε εξέλιξη.

3. Όσο αναφορά το τρίτο ερώτημα σχετικά με τον κίνδυνο απένταξης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την από 22.04.2015 επικαιροποίηση της εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ όπως αυτή είχε συμφωνηθεί με το τώως Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η πρόξη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ



ΕΠΠΕΡΑΑ



ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ανήκει στην κατηγορία 1 δηλαδή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής μέχρι τις 31/12/2015.

4. Τέλος όσο αναφορά το τελευταίο ερώτημα, την αρμοδιότητα για την ομαλή λειτουργία της πόλης κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου την έχει ο Δήμος Ήλιδας, ο οποίος σύμφωνα και την σχετική 3 απάντηση του ΚΑΠΕ, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης για την ενημέρωση των πολιτών και την διευθέτηση της κυκλοφορίας.



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Α.Α." ΕΣΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αν. Προϊστάμενος
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Νικόλαος Μαμαλούγκας

Εσωτερική Διανομή:

1. Φάκελος 4.009 «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος»
2. Μονάδα Α'