



12 ΙΩΝ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182  
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 11.06.2015

Αρ. Πρωτ 219

✓ Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα εργοτάξια στο τμήμα Δρυμού – Ακτίου της Αμβρακίας Οδού

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2477/12.05.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,  
ο Βουλευτής κύριος Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης , παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. βουλευτή ,ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.ΚΓ/ΠΡΟ.400/ΟΔ/ΔΗ/3704/19-05-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών και το με αρ.πρ. ΔΟΥ/ο/2582/25-5-2015 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Οδικών Υποδομών ,για ενημέρωση.

**Συνημμένα**

- το με αρ.πρωτ.ΚΓ/ΠΡΟ.400/ΟΔ/ΔΗ/3704/19-05-2015 έγγραφο
- το με αρ.πρ. ΔΟΥ/ο/2582/25-5-2015 έγγραφο

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή  
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΠΡΟΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καρπίλας

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

**Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και  
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

**ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. : 115 23 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ν. Θεοδοσάκης, Δ. Κωστόπουλος,  
Χ. Μανουσάκης

Τηλέφωνο : 210-6417580

FAX : 210-6417530

e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ



FAX



Αθήνα, 19 - 5 - 2015

Αριθ. Πρωτ. : ΚΓ/ΠΡ04.00/ΟΔ/ΔΗ/3704

Σχετ. :

Προς : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
δια του Γρ. Γεν. Δ/ντη Σ.Υ.  
Χαρ. Τρικούπη 182  
101 78 ΑΘΗΝΑ  
Fax. : 210 6442940  
e-mail : gke@ggde.gr

**Θέμα: Απάντηση σε ερώτημα βουλευτή με θέμα «Κλειδωμένα τα εργοτάξια στο τμήμα Δρυμού – Ακτίου του αυτοκινητόδρομου της Αμβρακίας Οδού».**

**Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 219/15-05-2015 έγγραφό σας**

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την με αρ. πρωτ. 2477/12-05-2015 ερώτηση του βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση με θέμα «Κλειδωμένα τα εργοτάξια στο τμήμα Δρυμού – Ακτίου του αυτοκινητόδρομου της Αμβρακίας Οδού», σας ενημερώνουμε ότι :

1. Το Υπουργείο μας δημοπράτησε και ανέθεσε στις 16/03/2010 την κατασκευή του έργου «Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα Βορρά-Νότου» μήκους 48,5Κμ, του οποίου η κατασκευή γίνεται σε τέσσερα διακεκριμένα τμήματα από αντίστοιχες εργολαβίες που είναι οι παρακάτω :
  - α) Τμήμα από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 22+500 (Ακτιο-Δρυμός) με προϋπολογισμό μελέτης 142.800.000,00€ και εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης Ιούνιος 2015, Ανάδοχος έργου «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε».
  - β) Τμήμα από Χ.Θ 22+500 έως Χ.Θ 26+900 (Δρυμός) με προϋπολογισμό μελέτης 39.270.000,00€ και εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης Δεκέμβριος 2015 Ανάδοχος έργου «Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ-ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ».
  - γ) Τμήμα από Χ.Θ 26+900 έως 35+000 (Δρυμός-Λουτράκι) με προϋπολογισμό μελέτης 46.886.000,00€ και εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης Ιούνιος 2015 , Ανάδοχος έργου «Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ».
  - δ) Τμήμα από Χ.Θ 35+000 έως Χ.Θ 48+500 (Παράκαμψη Αμφιλοχίας) με προϋπολογισμό μελέτης 62.237.000,00€ και προθεσμία περαίωσης Δεκέμβριος 2015 Ανάδοχος έργου «Consortio Stabile Italimprese Societa a Responsabilita Limatata».

2. Ο μέχρι σήμερα ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών των εν λόγω εργολαβιών δεν ήταν ο αναμενόμενος λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν κυρίως από :
- την μη αποδοχή της διαδικασίας της επίταξης από ορισμένους ιδιοκτήτες,
  - τις επανειλημμένες αναβολές των δικασίμων για τον καθορισμό τιμών μονάδας για την αποζημίωση των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε ορισμένα τμήματα του έργου έχει οριστεί νέα δικάσιμος περί προσωρινού προσδιορισμού αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο 2015
  - την ανάγκη αντιμετώπισης γεωτεχνικών προβλημάτων (κατολισθήσεων),
  - τις συνεχιζόμενες μέχρι σήμερα αρχαιολογικές έρευνες και την ανάγκη τροποποίησης της μελέτης σε ένα τμήμα του έργου λόγω εντοπισμού σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων ,
- Στα παραπάνω προβλήματα που υπήρχαν από την έναρξη των έργων προστέθηκε στην πορεία η οικονομική αδυναμία του αναδόχου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του έργου παρόλο που σε όλη τη διάρκεια του ήταν εξασφαλισμένες οι απαιτούμενες πιστώσεις .
3. Η Υπηρεσία μέχρι σήμερα έχει προβεί στις προβλεπόμενες διοικητικές πράξεις για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων και την επίσπευση των εργασιών ενώ παράλληλα για τις καθυστερήσεις που ήταν αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από την σύμβαση και τον Ν.3669/2008 κυρώσεις όπως παράταση χωρίς αναθεώρηση για τις εργασίες που η καθυστέρηση τους οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου περικοπή του πριμ κατά 50% στην τέταρτη εργολαβία και κατάργηση του στις υπόλοιπες τρεις εργολαβίες.
4. Τα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενίσχυσης προσπελασιμότητας με εξασφαλισμένες τις πιστώσεις που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του και οι οποίες προβλέπεται να περιληφθούν στο πρόγραμμα της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
- Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα τα παραπάνω έργα έχουν υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 50%, είναι προφανές ότι οι εγκεκριμένες προθεσμίες περαίωσης δεν επαρκούν και για την ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η χορήγηση εκ νέου παράταση 18 μηνών περίπου.
5. Τέλος επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας ναι μεν θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων για την συνέχιση και ολοκλήρωση κατά το εφικτό του έργου , στην περίπτωση όμως που αυτό δεν καταστεί δυνατό λόγω υπαιτιότητας και αδυναμίας του αναδόχου θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο περί δημοσίων έργων κυρώσεις.

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Τμ. Εποπτείας Κατασκευών
2. Φ. Έργου
3. Χ.Α.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

**Δ. Παπαγεωργίου**  
**Πολ. Μηχανικός με Β' β.**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**Η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος**

  
**Σ. ΘΕΟΛΟΓΗ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ.Ο.Υ.)

Ταχ. Δ/ση : Μουστοξύδη 7  
Τ.Κ. : 11473 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Σ. Γιαννουκάκου  
Τηλέφωνο : 210 6460321  
TELEFAX : 210 6428159

Αθήνα 25 -05- 2015  
Αριθμ. πρωτ.: ΔΟΥ/ο/2582

Προς

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Χαρ. Τρικούπη 182, 101 78 Αθήνα  
fax: 210-6442940  
email: gke@ggde.gr

(δια του Γεν. Δ/ντη Συγκ/κών Υποδομών)  
fax: 210-6457849  
email: gdsy@ggde.gr

**ΘΕΜΑ: Επίκαιρη Ερώτηση υπ' αρ. 2477/12-05-2015.**

Σχετ: Το υπ' αρ πρωτ. 219/15-05-2015 έγγραφο Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΔΟΥ 2430/15-05-2015)

Σε απάντηση της Επίκαιρη Ερώτησης του βουλευτή κου Κ. Μπαρμπαρούση σας πληροφορούμε ότι, δεν είναι στον άμεσο σχεδιασμό του Υπουργείου μας η δημοπράτηση του έργου «Σύνδεση πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο - Δυτικός Άξονας».

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. κ. Διευθυντή
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Θ'
4. κα. Σ. Γιαννουκάκου

**Δημ. Τασιόπουλος**  
**Πολ. Μηχ. με Β'β**



ΧΑΚΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο/Η Εξουσιοδότης/η υπαλλήλος

*(Handwritten signature)*

**Π. ΓΙΑΓΚΗΣ**