



16 ΙΩΝ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 15.06.2015

Αρ. Πρωτ 181

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση τμήματος του οδικού δικτύου και του λιμανιού της Κεφαλονιάς

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2019/24.04.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Ηλίας Παναγιώταρος

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο
2) Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γρ. Υπουργού

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον κύριο βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρ. ΚΑ/ΦΠΚΕΦ2/ΔΗ/1/Δ/3240/7-5-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών ,το με αρ.πρ.ΔΟΥ/2107/4-5-2015 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών,το με αρ.πρ.ΔΛΥ/497/Φ.26/Σ'14/4-5-2015 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών και το με αρ.πρ.1500.1/135/2015/14-5-2015 σχετικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Τομέα Ναυτιλίας,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρ. ΚΑ/ΦΠΚΕΦ2/ΔΗ/1/Δ/3240/7-5-2015
έγγραφο
- το με αρ.πρ.ΔΟΥ/2107/4-5-2015 έγγραφο
- το με αρ.πρ.ΔΛΥ/497/Φ.26/Σ'14/4-5-2015 έγγραφο
- το με αρ.πρ.1500.1/135/2015/14-5-2015 έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ



Π. ΚΑΡΜΠΟΤΣΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπότση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. : 115 23, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Γ. Καρατζαφέρης

Σ. Θεοχάρης

Τηλέφωνο : 210 6417577

210 6417579

FAX : 210 6417530

ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
Χ	Χ

Αθήνα, 07/05/2015

Α.Π. ΚΑ/ΦΠ ΚΕΦ2/ΔΗ/1/Δ/3240

Σχετ.:

ΠΡΟΣ

Υ.ΟΙΚΟ.ΥΠΟ.ΝΑ.&ΤΟΥ.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαρ. Τρικούπη 182

10178, ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 6467912

(διά του γραφείου του Γεν. Δντή Σ. Υ.)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο ερώτημα με αρ. πρ. 2019/24-04-2015 του βουλευτή Β' Αθηνών Ηλία Παναγιώταρου.

Κατόπιν του με αρ. πρ. 181/29-04-2015 εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάσατε την με αρ. πρ. 2019/24-04-2015 ερώτηση του βουλευτή Β' Αθηνών Ηλία Παναγιώταρου που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Για την αποκατάσταση των βλαβών που υπέστη το οδικό δίκτυο της Κεφαλονιάς από τους σεισμούς της 26-01-2014 και της 03-02-2014 αλλά και την προστασία των οδικών αξόνων από βραχοπτώσεις ή κατολισθήσεις το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπέγραψε την 16-10-2014 σύμβαση με την εταιρεία «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ» για την κατασκευή του έργου «Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση κατά θέσεις οδοστρωμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών έργων» με εργολαβικό αντάλλαγμα το ποσό των 6.059.792,71 € (με ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης τους επτά μήνες δηλαδή την 16-05-2015.

Τα έργα δεν θα ολοκληρωθούν μέσα στο συμβατικό χρόνο (16-05-2015) επειδή:

α) Παρατεταμένες βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν κατά τους μήνες από Νοέμβριο 2014 έως και Απρίλιο 2015.

β) Κατά την κατασκευή του έργου προέκυψε η ανάγκη σύνταξης νέων μελετών προκειμένου να αντιμετωπιστούν με πρόσθετα έργα αντιστήριξης διάφορες θέσεις αστοχιών που δεν είχαν αρχικά εντοπιστεί.

Μετά από τα παραπάνω η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου θα γίνει μέχρι 30-09-2015. Η ολοκλήρωση των εργασιών στους κύριους οδικούς άξονες (3, 2 και 18) θα γίνει μέχρι τέλος Ιουνίου.

Β. Λιμάνι Ληξουρίου

Αναφορικά με το λιμάνι Ληξουρίου έχει υπογραφεί η από 28-07-2014 σύμβαση με την εταιρεία «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ» για την κατασκευή του έργου «Επείγουσες εργασίες Αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 26^{ης} Ιανουαρίου και 3^{ης} Φεβρουαρίου 2014 α) στα Δυτικά κρητιδώματα και τον υπήνεμο μώλο στο λιμάνι Ληξουρίου και β) στο αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Λεγατάτα Ν. Κεφαλληνίας».

με εργολαβικό αντάλλαγμα το ποσό 2.602.450.10 ευρώ (με Φ.Π.Α) και προθεσμία περαίωσης τους εννέα μήνες δηλαδή την 28-04-2015.

Δεδομένου ότι α) η έναρξη των εργασιών του Λιμένα κατά την προηγούμενη θερινή περίοδο καθυστέρησε λόγω απαγόρευσης εκτέλεσης εργασιών κατά την τουριστική περίοδο, β) υπήρξε καθυστέρηση στην αδειοδότηση του προς ίδρυση εργοταξίου από το αρμόδιο Λιμενικό ταμείο γ) η αναγκαιότητα εξέτασης του Λιμένα για την ύπαρξη επικίνδυνων καταλοίπων από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο προκάλεσε καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών και δ) υπήρξαν προβλήματα καθυστέρησης με υπαιτιότητα του Αναδόχου που όμως στην παρούσα φάση φαίνεται ότι έχουν αποκατασταθεί, και η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου προβλέπεται μέχρι τις 30-09-2015

Για την καλοκαιρινή περίοδο θα παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή λειτουργία του Λιμένα.

Γ. Αναφορικά με τις ποινικές ρήτρες:

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων προβλέπονται ποινικές ρήτρες για την υπέρβαση τόσο της συνολικής προθεσμίας όσο των «Αποκλειστικών Τμηματικών Προθεσμιών» αλλά και των «Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών» του έργου.

Για το έργο αποκατάστασης του οδικού δικτύου, μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν λόγοι επιβολής κάποιας από τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, διότι οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην κατασκευή του έργου θεωρούνται ότι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Για το έργο της αποκατάστασης του λιμανιού του Ληξουρίου εκδόθηκε απόφαση έκπτωσης του Αναδόχου από το έργο για την οποία αυτός κατέθεσε ένσταση. Από την ημέρα της έκπτωσης και μετά, ο Ανάδοχος εκτελεί κανονικά τις εργασίες, οπότε για το χρονικό αυτό διάστημα δεν προκύπτει λόγος επιβολής ποινικών ρητρών. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκπτωσή του, εάν προκύψουν λόγοι καθυστέρησης με υπαιτιότητά του, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες εκ του Νόμου κυρώσεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ


1. Φακ. Πρ/νου ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ
2. Τμήμα Π.
3. ΦΠ ΚΕΦ/ΔΗ/1/Δ
4. κ. Γ. Καρατζαφέρη
5. κ. Σ. Θεοχάρη
6. Χρονολογικό Αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πολ. Μηχ. με Β' βαθμό





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(ΔΟΥ/β)

Αθήνα, 4 - 5 - 2015

Αρ. Πρωτ.: ΔΟΥ/2107

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κώδικας: 11473 Αθήνα
FAX: 210-6461833
Πληροφορίες: Ε. Σαΐδου
Τηλέφωνο: 210-6462054

ΠΡΟΣ Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

FAX: 210 - 6442940
e-mail: gkc@ggde.gr
(μέσω του Γραφ. Γεν. Δ/ντή Συγκ.
Έργων)
FAX: 210 - 6457849
e-mail: gdsy@ggde.gr

Θέμα: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 2019/24-4-2015 ερώτηση του βουλευτή Ηλία Παναγιώταρου

Σχετ.: (α) Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 181/29-4-2015

(β) Ερώτηση του βουλευτή Ηλία Παναγιώταρου με ημερομηνία 24-4-2015.

Σε απάντηση της ερώτησης του θέματος, η οποία μας διαβιβάστηκε με το (α) σχετικό έγγραφο, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν στην εξέλιξη της κατασκευής των έργων αποκατάστασης των βλαβών στο οδικό δίκτυο του Ν. Κεφαλληνίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΥ

ΔΗΜ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός με Β' βαθμό

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΔΟΥ/β
2. ΣΔ 119
3. Φάκελο Κοινοβ. ελέγχου
4. Χρόν. Αρχείο
5. Εμ. Παπαδόπουλο
6. Ε. Σαΐδου

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(ΔΟΥ/β)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αθήνα, 04 - 05 - 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΛΥ/497/Φ.26/Σ.'14

Ταχ. Δ/ση : Σεβαστουπόλεως 1&
 : Φειδιππίδου
Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αμπελόκηποι
Πληροφορίες : Κ. Τριχάκης
Τηλέφωνο : 210 7790281
Fax : 210 7790185

Προς: 1. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Γ.Γ.Υ.Λ.ΟΙΚ.ΥΠΟ.ΝΑΥΤ.ΤΟΥΡ.
 ✓ 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
 ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Γ.Γ.Υ.Λ.ΟΙΚ.ΥΠΟ.ΝΑΥΤ.ΤΟΥΡ.

ΘΕΜΑ: Η με αρ. πρωτ. 2019/24-04-2015 ερώτηση του βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρου.
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 181/29-04-2015 έγγραφό σας, με συνημμένο το ερώτημα του βουλευτή.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σχετικά με την 2019/24-04-2015 ερώτηση του βουλευτή Β' Αθηνών κ. Ηλία Παναγιώταρου που αναφέρεται για ανολοκλήρωτο έργο αποκατάστασης του οδικού δικτύου και του λιμανιού της Κεφαλονιάς, αρμοδιότητας του υπουργείου μας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 109/2014, τα Λιμενικά έργα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, έχουν περάσει στην αρμοδιότητα της Ε.Υ.Δ.Ε. Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών.

Εσωτερική Διανομή:

1. Διευθυντής
2. Χ.Α.
3. Τμήμα β
4. Φ.26/Σ.'14
5. Κ. Τριχάκη

Ο Διευθυντής Λιμενικών
Υποδομών

Θ. Τσουκαλάς





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πειραιάς, 14 Μαΐου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/135/2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας &
Τουρισμού/ Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(Τομέας Υποδομών)

Δ/ση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 1464
Fax : 213 137 4336
E-mail : ke@yna.gov.gr

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (01)
Σύνολο (01)

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Η. Παναγιώταρου.
Σχετ.: Ερώτηση με αριθ. πρωτ. 2019/24-4-2015 της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικής και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για το έργο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό στις 26/01 και 3/02/2014: α) στα δυτικά κρηπιδώματα και στον υπήνεμο μόλο στο λιμάνι Ληξουρίου και β) στο αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Λεγατάτα Ληξουρίου Κεφαλληνίας», έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του αναδόχου Ι.ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε. και του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) με Προϊσταμένη Αρχή τη Διεύθυνση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης Λιμενικών Έργων αυτής.

Ο ανάδοχος του έργου ενημέρωσε για πιθανότητα ύπαρξης επικίνδυνων κατάλοιπων του Β' Παγκοσμίου πολέμου στον πυθμένα λιμένα Ληξουρίου και διενεργήθηκε με εντολή του Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης, έλεγχος από ιδιώτη δύτη στο λιμάνι με ταυτόχρονη ενημέρωση του Πολεμικού Ναυτικού. Από το Πολεμικό Ναυτικό έγινε εξουδετέρωση των ευρημάτων και διενεργήθηκε δεύτερη αυτοψία επί του πυθμένα του λιμανιού, όπου δεν βρέθηκε κανένα άλλο πολεμικό υλικό και ενημερώθηκε η επιβλέπουσα Υπηρεσία του πρώην ΥΠΟΜΕΔΙ/ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΑΤΡΑΣ για τα αποτελέσματα των βιντεοσκοπήσεων προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Ο.Υ.Ν.Τ

Θοδωρής Δρίτσας

Εσωτερική Διανομή.

1. Γρ. κ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΓΓΛΠΝΕ/ΓΔΛΠΝΕ/ΔΙΔΙΚΥΠ

