



17 ΙΩΝ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
 101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 16.06.2015

Αρ. Πρωτ 195

✓ Προς τη
 Βουλή των Ελλήνων
 Δ/ση Κοινοβουλευτικού
 Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση των έργων της Ραλλείου Σχολής»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2209/30.04.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,
 ο Βουλευτής κύριος Κώστας Κατσαφάδος

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Κώστα Κατσαφάδο
 2) Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων –Γρ. Υπουργού


Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. βουλευτή ,ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.54/13-5-2015 σχετικό έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. το με αρ.πρ. 54574/20-5-2015 σχετικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, -(ΕΥΣΕ) και το με αρ.πρ. 7531/12-5-2015 σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.54/13-5-2015 έγγραφο
- το με αρ.πρ. 54574/20-5-2015 έγγραφο
- το με αρ.πρ. 7531/12-5-2015 σχετικό έγγραφο

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
 Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη

✓



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

195

Αθήνα, 13 Μαΐου 2015

Αρ. Πρωτ: 54

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 τηλ: 210 6467 912
 fax: 210 6442 940
 e-mail: gke@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 2209/30.04.2015 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης με θέμα την ολοκλήρωση των έργων της Ραλλείου Σχολής, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Στις 31.05.2013 υπεγράφη η σύμβαση με την ανάδοχο «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε. – ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 6.782.097,00 €. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης [08.07.2013] με έγγραφό του ο Ανάδοχος υπέβαλε δήλωση διακοπής των εργασιών του έργου και δήλωση-όχληση για θετικές ζημιές, η οποία έγινε δεκτή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για το διάστημα από 08.07.2013 μέχρι και την οριστική επίλυση των θεμάτων που έθετε ο ανάδοχος του έργου και επιπλέον την παροχή προς αυτόν σχετικών γραπτών εντολών.

Να σημειωθεί ότι η πρώτη σύμβαση για το έργο υπεγράφη στις 02.07.2009 [ανάδοχος: ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ] και στις 18.11.2011 έγινε δεκτή από το ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ η αίτηση της αναδόχου για λύση της σύμβασης σε εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 388 ΑΚ. Με την εργολαβία αυτή είχαν κατασκευασθεί οι πασσαλώσεις και οι προσωρινά τοίχοι αντιστήριξης. Το έργο δημοπρατήθηκε εκ νέου το 2012 και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Αττικής.

Οι αιτιάσεις του νέου αναδόχου βασιζόνταν στο γεγονός ότι είχε λήξει ο χρόνος ζωής των αγκυρίων των προσωρινών τοίχων αντιστήριξης που είχαν κατασκευασθεί από την πρώτη εργολαβία.

- Στις 07.11.2013 με Δικαστικό Επιμελητή κοινοποιήθηκε προς την Προϊσταμένη Αρχή του έργου αίτηση διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης, η οποία απορρίφθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για νόμιμους λόγους. Στις 17.01.2014 ο Ανάδοχος υπέβαλε ένσταση κατά της απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία απορρίφθηκε η από 05.11.2013 αίτηση διάλυσης της εργολαβίας του έργου και κατά κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης.
- Στις 28.02.2014 ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για τις θετικές ζημιές της Κ/Ξ από τη συνεχιζόμενη διακοπή των εργασιών στο έργο.
- Με την υπ' αρ. ΑΠ 36-Τ1/3281/07.03.2014 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από το Τμήμα Επίβλεψης, έιχωρήθηκε από τον Διευθυντή Κατασκευών Έργων και υπεγράφη με επιφύλαξη από την Ανάδοχο Κ/Ξ, συνολικής δαπάνης 6.782.097,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ο οποίος παρουσιάζει μεταβολή ως προς τον 1^ο Α.Π.Ε. κατά 248.972,03 €, η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του έργου. Η ημερομηνία 07.03.2014 έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ αποτελεί την ημερομηνία επίλυσης των μέχρι τότε διαφωνιών και δυνατότητας επανέναρξης των εργασιών. Από τις 07.03.2014 και μετ' α ο εργολάβος ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του έργου. Έως σήμερα έχει εκτελέσει 53% του έργου και έχει εισπράξει 3.617.440,80 €.



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

- Ο ανάδοχος επανήλθε στις 30.05.2014 και υπέβαλε αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία απορρίφθηκε η από 05.11.2013 αίτηση διάλυσης της εργολαβίας του έργου και κατά κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης, η οποία σιωπηρώς απορρίφθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Ο ανάδοχος υπέβαλε στις 15.09.2014 δήλωση διακοπής εργασιών – όχληση για θετικές ζημιές, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 7^{ου} λογαριασμού, η οποία οφείλονταν σε καθυστέρηση καταβολής των πιστώσεων εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής (ΕΣΠΑ). Η ειδική δήλωση έγινε αποδεκτή.
- Ο ανάδοχος υπέβαλε στις 26.09.2014 δήλωση διακοπής εργασιών – όχληση για θετικές ζημιές, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 9^{ου} λογαριασμού. Η ειδική δήλωση έγινε αποδεκτή.
- Η πλήρης εξόφληση του 7^{ου} λογαριασμού [511.926,00€] έγινε στις 23.10.2014. Η εξόφληση του 9^{ου} λογαριασμού [325.089,00€] έγινε στις 23.10.2014. Επομένως έως τις 23.10.2014 ο ανάδοχος είχε πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθεί για τις έως τότε εκτελεσθείσες εργασίες συνολικού ποσού 3.617.440,80 €. Ο εργολάβος σε όλο αυτό το διάστημα από τις 07.03.2014 έως τις 23.10.2014 εκτελούσε κανονικά τις εργασίες.
- Παράλληλα σχηματίστηκε, παρότι τούτο δεν ήταν υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής, ειδική επιτροπή τεχνικών για τη σύνταξη έκθεσης ελέγχου επί του αιτήματος του ανιδόχου για τις θετικές ζημιές που ισχυριζόταν ότι έχει υποστεί λόγω της καθυστερημένης έναρξης των εργασιών, η οποία και κατέληξε ότι μέρος μόνο των αιτούμενων υπό του αναδόχου ποσών είναι βάσιμο και πρότεινε την καταβολή του σχετικού ποσού υπό τον απαραίτητο όρο της παραιτήσεως του αναδόχου από οιαδήποτε τυχόν άλλη απαίτηση του.
- Η επιτροπή συνέταξε πρωτόκολλο αποζημίωσης θετικών ζημιών για το έργο συνολικού ποσού 127.814,40 €. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε θετικά για την έγκριση του πρωτοκόλλου με εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΥΠ ΑΕ, υπό τον όρο της προσκόμισης από τον ανάδοχο υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διεκδίκηση. Το ΔΣ απέρριψε το αίτημα χωρίς να συζητήσει την ουσία, μετά την υπαναχώρηση του ανιδόχου σχετικά με την προσκόμιση της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης.
- Ο ανάδοχος παντελώς αδικαιολόγητα και παρότι ήρθαν οι λόγοι διακοπής των εργασιών από 23.10.2014 άνευ νομίμου λόγου δεν εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Στις 26.11.2014 εστάλη στον ανάδοχο Όχληση για επανέναρξη των εργασιών και στις 23.01.2015 και 27.02.2015 ειδικές προσκλήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Παρότι ο ανάδοχος μη νομίμως συνδέει την εκ μέρους του αιτούμενη αποζημίωση για θετικές ζημιές με την ολοκλήρωση των εργασιών και ενώ έχει εκτελέσει 53% του έργου και έχει εισπράξει 3.617.440,80 € εκ του συμβατικού τιμήματος απαραδέκτως θεωρεί ότι έχει επέλθει η διάλυση της εργολαβίας.
- Ο ανάδοχος έχει εκτελέσει μέχρι σήμερα το σύνολο του φέροντος οργανισμού, τις τοιχοποιίες και τη στέγη. Η εμμονή του για καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών και συγχρόνως η διατήρηση αξιώσεων εκ της δήθεν επελθούσης διαλύσεως της εργολαβίας συνιστά απόπειρα διαιώνισης της εκκρεμότητας και προσπάθεια αποσπάσεως άνευ δικαιώματος και νέας αποζημίωσης. Ο ανάδοχος στις 31.10.2014 προσέφυγε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών λόγω σιωπηρής απόρριψης στην προαναφερθείσα αίτηση θεραπείας.
- Τέλος, επισημαίνεται ότι οι εργασίες του έργου «Ολοκλήρωση Ραλλείου Σχολής Πειραιά - Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις» ήδη επανεκκίνησαν και η οριστική συμβατική προθεσμία του έργου είναι η 9^η.08.2015.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθήνα, 13.05.2015.

Ηρακλής Κ. Δρούλιας

Α. Δρούλιας



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα

Πληροφορίες: Έλενα Μπούσια • Τηλ.: 210-5272427 • fax: 210-5249676 • email: boussias@osk.gr

195



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ**

**ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΣΕ)**

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10 Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Βουμβουράκη
Τηλ: 210 3742038
Fax: 210 3742057
E-mail : e.voumbouraki@mnec.gr

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015

Αριθ. Πρωτ.: 541574/

Προς:
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στην αρ. 2209/30.4.2015 ερώτηση

Σε απάντηση της ερώτησης 2209/30.4.2015 και σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης που είχαμε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με τη πορεία υλοποίησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΜΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις», έργο ενταγμένο στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής με αρ. Ο.Π.Σ. 383442 και Τελικό Δικαιούχο: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ ΑΕ), σας γνωστοποιούμε ότι:

Το έργο εντάχθηκε στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 με την ΑΠ 394/03.08.2012 Απόφαση Ένταξης. Η Σύμβαση μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) και Αναδόχου Κ/ξιας «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ - ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» με συμβατικό τίμημα €6.782.097,00, υπογράφηκε στις 31.05.2013, με ημερομηνία περαιώσεως την 31.1.2015. Με το ΑΠ 5513/8.12.2014 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για χορήγηση παρότασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι τις 9.8.2015.

Μέχρι σήμερα ο ανάδοχος έχει εκτελέσει το σύνολο του φέροντος οργανισμού, των τοιχοποιιών και τη στέγη και έχουν πιστοποιηθεί εργασίες συνολικής δαπάνης €3.588.404,92, ήτοι το 53% του συμβατικού τιμήματος, εκ των οποίων οι €3.283.327,79 είναι επιλέξιμες από το ΕΣΠΑ.

Οι δαπάνες αυτές έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους. Ο τελευταίος - 17^{ος} Λογαριασμός δαπάνης €73.185,00 με Φ.Π.Α., εγκρίθηκε από την επιβλέπουσα υπηρεσία (10.2.2015), διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής (ΑΠ 668/18.2.2015 έγγραφο) και η εξόφληση έγινε στις 3.3.2015.

Εκτιμάται ότι αν λυθούν άμεσα οι διαφορές μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου και συνεχισθεί η εργολαβία, είναι ρεαλιστικό το έργο να έχει ολοκληρωθεί και να είναι λειτουργικό εντός της ΠΠ 2007-2013, ήτοι έως τις 31.12.2015 που λήγει η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών. Σε περίπτωση μη λειτουργικής ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τις 31.12.2015, το έργο θα πρέπει να καταστεί λειτουργικό μέχρι τις 31.03.2017 με δαπάνες του φορέα (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ) ή εθνικούς πόρους από το ΠΔΕ, για να μην απολεσθούν οι μέχρι τις 31.12.2015 καταβληθέντες κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ της ΠΠ 2007-2013.

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

Εσωτερική Διανομή :

1. Γραφείο Υπουργού κ. Σταθάκη
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Χαρίτου
3. ΕΥΣΕ



Αλ. Χαρίτου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)

Σταύρος Αλεξόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ Α3
«Δημοσιότητας και Πληροφόρησης»

Αθήνα, 12-05-2015

Α.Π.: 7531

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49,
Τ.Κ. 118 55, Αθήνα
Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.edulll.gr,
www.epanad.gr

Πληροφορίες: Ι. Τριανταφύλλου
Τηλ.: 210-3278024
Fax: 210-3278208
e-mail: triantafyllou@epeaek.gr

ΠΡΟΣ:


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 101 80 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ'αρ. πρωτ. 2209/30-04-2015 Ερώτηση Βουλευτού με
θέμα: «Ολοκλήρωση των έργων της Ραλλείου Σχολής»
ΣΧΕΤ.: Το από 05-05-2015 (Α.Π. ΕΥΔ 7102/06-05-2015) έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ'αρ. πρωτ. 2209/30-04-2015 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Κώστα Κατσαφάδο, σας γνωρίζουμε ότι η ολοκλήρωση των κτιριακών εργασιών του νέου διδακτηρίου της Ραλλείου Σχολής δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και ως εκ τούτου η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ δε δύναται να δώσει απαντήσεις επί του συγκεκριμένου θέματος.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ

[Signature]
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΦΑΝΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΚΤ
- Προϊστάμενος ΕΥΔ
- Μονάδα Α3



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ