



25 ΙΟΥΝ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 24.06.2015

Αρ. Πρωτ 278

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση ολοκλήρωσης των έργων στον Αχελώο

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2784/21.05.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,
η Βουλευτής κυρία Δέσποινα Σβερώνη- Χονδρονάσιου

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κα Δέσποινα Σβερώνη -Χονδρονάσιου
2) Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενεργείας – Γρ. Υπουργού


Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κ. βουλευτή ,ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.1562/Γ.Θ.27/12-6-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ/Κατασκευής Υδραυλικών Έργων και το με αρ.πρωτ. 7211/09-06-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.1562/Γ.Θ.27/12-6-2015 έγγραφο
- το με αρ.πρωτ. 7211/09-06-2015 έγγραφο

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακόβες αντίγραφο

Π. Κομπύλη

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ.

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αθήνα, 12/6/2015
Αρ. Πρωτ.: 1562/Γ.Θ. 27

Ταχ. Δ/ση : Πανόρμου 22
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Τηλέφωνο : 210 64 12 481
FAX : 210 64 50 782
E-mail : eyde.kyy@ggde.gr
Πληροφορίες : Ζ. Μουτάφη

Π Ρ Ο Σ
Γενική Γραμματεία Υποδομών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : Η υπ' αριθμ. 2784/21-5-2015 ερώτηση της βουλευτή Λάρισας του κόμματος «Λαϊκός
Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή» Δ. Σβερώνη-Χονδρονάσιου.
ΣΧΕΤ.: Το Α.Π. 278/10-6-2015 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και σε ό,τι αφορά στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Έργα εκτροπής άνω ρου Αχελώου

Με την με αριθμ. 26/2014 απόφασή της η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν των από Νοέμβριο 2006 αιτήσεων ακύρωσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, Δήμων, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Επιμελητηρίων, ακυρώνει το υπ' αριθ. 567/14-9-2006 έγγραφο της ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ, με το οποίο επιτεράπη, δυνάμει των προβλεπομένων στο Ν.3481/2006 και των εγκριθέντων με αυτόν περιβαλλοντικών όρων, η συνέχιση της εκτελέσεως του συνόλου του επίμαχου έργου της εκτροπής του άνω ρου του ποταμού Αχελώου προς Θεσσαλία.

Συνεπώς, ακυρώνεται ο υφιστάμενος σχεδιασμός, με τον οποίο υπήρχε η δυνατότητα μεταφοράς συνολικής ποσότητας νερού 600 εκατ. κυβικών μέτρων ετησίως και τον οποίο συνέθεταν τα εξής έργα:

Δύο φράγματα με τους αντίστοιχους ταμιευτήρες στις θέσεις Μεσοχώρα και Συκιά των νομών Τρικάλων και Άρτας-Καρδίτσας, καθώς και τους αντίστοιχους ΥΗΣ στις θέσεις Γλύστρας και Πευκόφυτο.

Σήραγγα εκτροπής του Αχελώου ποταμού προς τη Θεσσαλία μήκους 17,4 χλμ.

Έργα πρόσβασης και εργοταξιακών εγκαταστάσεων, αναρρυθμιστική δεξαμενή Μαυροματίου και υδροηλεκτρικός σταθμός Μαυροματίου και τα έργα συμπλήρωσης άρδευσης της Θεσσαλικής πεδιάδας.

Στα πλαίσια του παραπάνω σχεδιασμού έχουν κατασκευασθεί μέχρι σήμερα:

Φράγμα Συκιάς:

-Οι σήραγγες εκτροπής του Κουμπουριανίτικου (μήκος 420 μ., διάμετρος 10 μ.) και του Αχελώου (μήκος 959 μ., διάμετρος 11 μ.) από τη ΔΕΗ και η πρόσθετη σήραγγα εκτροπής, που έχει μήκος 1.400 μ. και διάμετρο 12 μ.

-Τα κυρίως ανάντη προφράγματα του Κουμπουριανίτικου και του Αχελώου και το κυρίως κατόντη πρόφραγμα.

-Το σύνολο σχεδόν των εκσκαφών των αντερεισμάτων του φράγματος.

-Το κατόντη τμήμα των σκυροδεμάτων του εκχειλιστή.

-Οι έξι (6) σήραγγες τσιμεντενέσεων αποστραγγίσεων.

Σήραγγα εκτροπής:

-Διάνοιξη σε όλο το μήκος (17,4 χλμ.) και τελική επένδυση στο κατάντη τμήμα (5,5 χλμ. περίπου).

Υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου, τα έργα υδροληψίας, το φρέαρ θυροφραγμάτων, το φρέαρ ανάπαλσης και η τελική επένδυση της σήραγγας, από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε μήκος 12 χλμ. περίπου, (Χ.Θ. 11+964 έως Χ.Θ. 0+100).

Φράγμα Μεσοχώρας:

-Έχει κατασκευασθεί από τη ΔΕΗ για ενεργειακούς σκοπούς, αλλά δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Δεν έχει άμεση σχέση με την εκτροπή, αδίκως «ταλαιπωρείται» από προσφυγές συνδεδεμένο με το συνολικό έργο, καθώς δεν εκτρέπεται νερά προς Θεσσαλία, ενώ είναι διεθνώς παραδεκτό ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι μία «καθαρή» και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με τα γνωστά ευεργετήματα, όπως εξοικονόμηση εισαγόμενης ενέργειας πετρελαίου ή φυσικού αερίου, φυσικών πόρων, προστασία περιβάλλοντος, δημιουργία ταμιευτήρων/ βιοτόπων, χώρων αναψυχής.

Τα κατασκευασμένα αυτά έργα δεν πρόκειται να αχρηστευθούν, αλλά αντιθέτως θα περιληφθούν στο νέο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού που γίνεται μετά την πρόσφατη έγκριση των σχεδίων διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων της Δ. Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με την οδηγία 2000/60 για τα ύδατα.

Προϋπόθεση είναι να υπάρξει πολιτική απόφαση για επανεκκίνηση της διαδικασίας υλοποίησης των έργων που περιλαμβάνει:

- Νέα Οριστική Μελέτη
- Νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Δημοπράτηση Έργων

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι και ανεξάρτητα από την απόφαση του ΣΤΕ ο υφιστάμενος σχεδιασμός δυνάμει του Ν.3481/2006 έπρεπε να τροποποιηθεί αφού σύμφωνα με τα προαναφερόμενα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης, ο εκτρεπόμενος όγκος υδάτων από τον ταμιευτήρα Συκιάς προς τη Θεσσαλική πεδιάδα προβλέπεται να είναι 250 εκατ. κ.μ. ανά έτος (έναντι των αρχικά 1.100 εκατ. κ.μ. και των 600 εκατ. κ.μ. στη συνέχεια).

Επίσης, ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε με την 589/ΜΣ 990/13-5-2015/ΓΔΥ&ΚΥ απόφαση, η Οικολογική Μελέτη Βάσης (ΟΜΒ) που καλύπτει το σύνολο των στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος για τις περιοχές των έργων εκτροπής του ποταμού Αχελώου και πλέον δεν υφίσταται η έλλειψη στοιχείων πρόσφατων καταγραφών φυσικού περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές, όπως ανέφερε η απόφαση του ΣΤΕ.

Σημειώνεται ότι, τελικά, εφόσον επιλεγεί ως προτεραιότητα για την περίοδο 2014-2020 ο τροποποιημένος σχεδιασμός, με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, θα μελετηθεί σε επίπεδο κατάλληλο για τη σύνταξη νέας μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση νέων Περιβαλλοντικών όρων για τα έργα.

Κοινοποίηση

1. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών
2. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών.


Εσωτερική διανομή

1. ΕΥΔΕ ΚΥΥ ΓΘ.01, Γ.Θ.27
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Μελετών
4. Δ. Παπαγιαννίδης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ ΚΥΥ

Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Πολ. Μηχ/κός με Β' β.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Τμητάρχης Προγράμματος & Υποστήριξης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ)

Ταχ. Δ/ση: Αεροπ. Παπαναστασίου 34, 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες: Ψυχάρη Παρασκευή

Τηλέφωνο: 2132142218

Fax: 2106920437

Email: p.psychari@nou.gr

Αθήνα, 09/06/2015

Α.Π.: 7211

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού,
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Νίκης 5-7,
101 80, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Ερώτηση με θέμα «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΧΕΛΩΟ».

Σχετ: Το από 25.05.2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού το οποίο αφορά στην με αρ.
πρωτ. 2784/21.05.2015 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης της Βουλευτού Λάρισας του ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
κυρίας Δέσποινας Σβερώνη - Χονδρονάσιου και όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, θα θέλαμε
να σας ενημερώσουμε ότι τα ερωτήματα του σχετικού εγγράφου εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας
μας.

Ο Τ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ
(τ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

N. Μομολούγκας

Εξωτερική Διανομή:

1. Φάκελος 4.009 «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος»
2. Μονάδα Α'



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Α.Α. ΕΣΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

