



01 ΙΔΛ. 2015

Ημ/νία: 01/07/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΤΝΠΚΕ/150053/941

Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΤΝΠΚΕ/150053/941

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ &
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

Ερ. Φ.:127

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : tmnpke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη
2. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3137/2.6.2015 Ερώτηση με θέμα:
«Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3137/2.6.2015 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο με τίτλο «Ανέγερση του αρχαιολογικού μουσείου Μεσαράς Κρήτης» εντάχθηκε στο ΠΕΠ Κρήτης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τον Απρίλιο του 2011, με προϋπολογισμό 11.304.056,97€ και φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Εκτελέσεως Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων (ΔΕΕΜΠΚ). Το έργο περιλάμβανε 2 υποέργα: Υ/Ε 1 «Ανέγερση Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς Κρήτης» (εργολαβία) και Υ/Ε 2 «Ανέγερση Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς Κρήτης» (σύνδεση με Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)).

Ύστερα από τη διαδικασία του διαγωνισμού, τον Ιανουάριο 2012 υπεγράφη η σύμβαση του έργου, μεταξύ της Διεύθυνσης Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων και της αναδόχου εταιρείας, με συμβατικό αντικείμενο 5.861.254,25€, οπότε και ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου.

Το Δεκέμβριο του 2014 η πράξη τροποποιήθηκε και προστέθηκε 3^ο υποέργο που αφορά στην κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς με την ΕΟ 97 Ηρακλείου – Τυμπακίου (ύψους 650.000€ και ημερομηνία παράδοσης 30.9.2015), με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων). Το Μάιο του 2015 το έργο τροποποιήθηκε εκ νέου και αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του υποέργου 3 κατά 245.000€ λόγω εσφαλμένης αρχικής προμέτρησης και συγχρόνως παρατάθηκε η ημερομηνία λήξης της πράξης έως 15.11.2015.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι η σύνταξη της Μουσειολογικής Μελέτης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς αποτελεί ανεξάρτητο έργο, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ (Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα & Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης) το

Δεκέμβριο του 2013, με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης μόνιμης έκθεσης και εξοπλισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς – Οργάνωση περιοδικής έκθεσης με τίτλο: Αρχαιολογικές Μαρτυρίες από τη Μεσαρά» και προϋπολογισμό 590.000€, το οποίο υλοποιείται με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Η Πράξη είχε ημερομηνία έναρξης την 16^η.12.2013 και ημερομηνία λήξης της, την 25^η.9.2015. Η Μουσειολογική Μελέτη βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και θα κατατεθεί προς έλεγχο στη Διεύθυνση Μουσείων περί τα τέλη Ιουνίου τρέχοντος έτους, ενώ η Μουσειογραφική Μελέτη πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έργου. Παράλληλα, ως το τέλος του έργου θα έχει ολοκληρωθεί η οργάνωση της περιοδικής έκθεσης με τίτλο: «Αρχαιολογικές Μαρτυρίες από τη Μεσαρά» η οποία και θα αποτελέσει την εναρκτήρια εκδήλωση του Νέου Μουσείου Μεσαράς.

Επισημαίνεται ότι και τα δύο έργα υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς και προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός των προβλεπόμενων από τις νομικές δεσμεύσεις τους ημερομηνιών, δηλαδή 15.11.2015 και 25.9.2015 αντιστοίχως.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ –
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων
2. Διεύθυνση Μουσείων
3. Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων
4. ΕΦΑ Ηρακλείου
5. ΕΥΤΟΠ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο.....

Αθήνα..... 1-7-15

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ-ΚΑΖΑΜΙΑΚΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ