

07 ΑΥΓ. 2015

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων:

Σύνολο σελίδων:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

Αθήνα 9/8/2015
Αριθμ. Πρωτ.: 1251

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση αλιευτικών καταφυγίων Λακωνίας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 4108/22-7-2015

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Λ. Γρηγοράκος**, σας πληροφορούμε τα εξής:


Το έργο της επέκτασης του προσήνεμου μώλου στο αλιευτικό καταφύγιο Δ.Δ. Βελανιδίων Λακωνίας, εντάχθηκε στο Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 τον Δεκέμβριο του 2010 και με αρχικό προϋπολογισμό 1.840.000 €.

Η ανάθεση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 12-3-2012 με συμβατική δαπάνη ύψους 1.183.374 €.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο ποσοστό του φυσικού αντικειμένου και έχουν καταβληθεί δαπάνες ύψους 878.677,00 € δηλαδή ποσοστό υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου 74%.

Λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης που πλήττει τη χώρα, το παρόν διάστημα, και ειδικά κατά το τελευταίο τρίμηνο, παρουσιάστηκε καθυστέρηση στην αποπληρωμή των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων του έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, όπως συνέβη στα περισσότερα έργα των επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούν τα Κοινοτικά διαρθρωτικά Ταμεία.

Επιπλέον, για μια σειρά πληρωμών του ΕΠΑΛ 2007-2013, μεταξύ των οποίων και του συγκεκριμένου έργου, παρουσιάστηκε εμπλοκή λόγω διαφωνιών διοικητικής φύσεως μεταξύ των Υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Αλιείας και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην παρούσα χρονική στιγμή το πρόβλημα έχει επιλυθεί και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, η οφειλόμενη δαπάνη ποσού 68.142,00 € θα καταβληθεί στον ανάδοχο του έργου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΛΥΜΕΡΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Λ. Γρηγοράκο