



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

29 ΟΚΤ. 2015

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015

Αρ. Πρωτ.: 110456

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Ι.Ελευθεριάδου
Τηλέφωνο : 210 3332875

ΠΡΟΣ : - ✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ
ΚΟΙΝ: - Βουλευτή κα
Εύη Χριστοφιλοπούλου
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 75/8-10-2015

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κα Εύη Χριστοφιλοπούλου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ. 107830/21-10-2015 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ & το με αριθμ. πρωτ.13422/21-10-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Ο Υπουργός

Γιώργος Σταθάκης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφ. Υπουργού
Τμήμα Κοιν.Ελέγχου

Αρ. σελ. απάντησης (1)
Αρ. σελ. συνημμένων (4)
Συνολικός αρ. σελίδων (5)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Κ.Ο.Α.

Σταύρος Αλεξόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10
Ταχ. Κώδικας : 105 63
Πληροφορίες : Β. Παχή
Τηλ. : 210 3377833
Fax : 210 3377865
Email: vpahi@mnec.gr

Αθήνα, 21-10-2015

Αριθμ. Πρωτ.: 107830

ΠΡΟΣ :

**Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση 75/8-10-2015 της Βουλευτού κας Εύης Χριστοφιλοπούλου

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμ. Πρωτ. 75/8-10-2015 στο πλαίσιο των Αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σε ότι αφορά τα έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεση λυμάτων του Θριασίου Πεδίου σας ενημερώνουμε ως ακολούθως:

1. Τα έργα «Βασικοί συλλεκτές και Ε.Ε.Λ. στο Θριάσιο Πεδίο» και «Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)» (αριθμοί Ταμείου Συνοχής 2004GR16CPE004 & 2004GR16CPE005) χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής προγραμματικής περιόδου 2000 – 2006 με φορείς υλοποίησης την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής αντίστοιχα και περίοδο επιλεξιμότητας μέχρι την 31-12-2011.

Από την ΕΥΔΑΠ έχει ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή των βασικών συλλεκτών, της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και του αγωγού διάθεσης. Από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής έχουν κατασκευαστεί 184.695,45 μέτρα ήτοι ποσοστό 93% της υπ' αριθμού 5718/27-12-2000 της αρχικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δεν περιελάμβανε τις περιοχές Αεροδρομίου και Παραδείσου του Δήμου Ελευσίνας.

Σε ότι αφορά το τμήμα του προαναφερθέντος έργου που τελικά δεν κατασκευάστηκε, σημειώνεται ότι:

- Στην Ελευσίνα, κατά την κατασκευή των αγωγών δευτερεύοντος δικτύου σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις λόγω του έντονου αρχαιολογικού χαρακτήρα της περιοχής. Ειδικότερα στην Κάτω Ελευσίνα (παλιός παραλιακός οικισμός με πολλές και σημαντικές Αρχαιότητες) υπήρξε πληθώρα αρχαίων σε μικρό βάθος (1,5 – 2,5 μέτρα) με αποτέλεσμα η εκτέλεση των εργασιών αποχέτευσης να μπορεί να γίνει μόνο αφού είχε προηγηθεί η λεπτομερής αρχαιολογική έρευνα. Επιπρόσθετα προβλήματα παρουσιάστηκαν στην ίδια περιοχή επειδή ο υδροφόρος ορίζοντας ήταν σε μικρό βάθος (1-2 μέτρα) γεγονός το οποίο λόγω της ιδιαιτερότητας του εδάφους (άργιλος, άμμος) δημιούργησε τεχνικές δυσκολίες κατά την κατασκευή.
- Στον παλιό οικισμό της Μάνδρας, η κακή χάραξη, η παλαιότητα, η άναρχη και μη αποτυπωμένη κατασκευή του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, σε συνδυασμό με τους στενούς δρόμους, είχαν ως αποτέλεσμα συχνές θραύσεις των αγωγών ύδρευσης κατά την

εκκαφή των ορυγμάτων, η οποία επιπλέον γινόταν σε έδαφος βραχώδες. Δεδομένου ότι με την συναφθείσα σύμβαση δεν μπορούσε να διακοπεί η ύδρευση των κατοίκων, δεν ήταν εφικτό να κατασκευαστεί το δίκτυο της αποχέτευσης με την συναφθείσα εργολαβία. Λόγω των προβλημάτων αυτών, τα υπολειπόμενα τμήματα στους διανοιγμένους δρόμους του παλαιού οικισμού μπορούν να κατασκευαστούν μελλοντικά με την παράλληλη κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης και της αποχέτευσης.

Δεδομένου ότι η εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε περίοδο επιλεξιμότητας μέχρι τις 31-12-2011, ο διαθέσιμος χρόνος δεν επαρκούσε για την κατασκευή των προαναφερθέντων τμημάτων στο πλαίσιο της υφιστάμενης εργολαβίας. Ο φάκελος του έργου του Ταμείου Συνοχής έχει κλείσει.

2. Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και με σκοπό την συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «περί επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λυμάτων», το κύριο βάρος χρηματοδότησης φέρει το τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) μέσω του άξονα προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων» και της επενδυτικής προτεραιότητας 6ii «Προαγωγή Επενδύσεων στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις - Υποδομές και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων». Σύμφωνα με το έγγραφο εξειδίκευσης του προγράμματος όπως εγκρίθηκε κατά την 1^η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προβλέπεται η διάθεση πόρων ύψους 642 εκ. € σε πρώτη φάση για τις ακόλουθες δράσεις:

- Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
- Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
- Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Ενδεικτικοί δυνητικοί δικαιούχοι των δράσεων είναι οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010), οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την Αττική, η ΕΥΑΘ Α.Ε. (Κεντρικός Τομέας Θεσσαλονίκης).

Ο Γενικός Γραμματέας

Δ.Ε. ΕΣΠΑ

Εσωτερική Διανομή:

- Υφυπουργού, κου Α. Χαρίτου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΔΕ - ΕΣΠΑ, κου Π. Κορκολή
- Γραφείο Προϊσταμένου ΕΑΣ, κου Ι. Φίρμπα
- ΕΥΣΕ



Παναγιώτης Κορκολής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Θ Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΣ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Α.Ε.Α.

Παναγιώτης Κοτζιάς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ)

ΤΟΜΕΑ:

Ταχ.Δ/ση: Αερ. Παπαναστασίου 34, 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Α.Δημοπούλου
Τηλέφωνο: 213 214 2222
Fax: 210 69 26 762
Email: a.dimoroulou@mou.gr

Αθήνα, 21/10/2015
Α.Τ.: 13422

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού
Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Πορεία κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 103935/12.10.2015 έγγραφό σας το οποίο αφορά στην με αρ. πρωτ.
75/08.10.2015 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και της ερώτησης της βουλευτού κας Χριστοφιλοπούλου Εύης και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, για τα ερωτήματα 1 και 2 σας ενημερώνουμε ως ακολούθως:

Σχετικά με το 1ο ερώτημα, δεν υπάρχει παύση εργασιών διότι τα ολοκληρωμένα τμήματα του έργου «Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)» (αρ. Τ.Σ. 2004 GR 16 CPE 005) έχουν παραληφθεί για χρήση στις 30/4/2014 από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – Τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων – Εγγείων Βελτιώσεων).

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2151/ΦΕ/09.10.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, το συνολικό μήκος του κατασκευασμένου δικτύου, συμπεριλαμβανομένων και των φρεσίων, **ανέρχεται σε 184.695,45 μέτρα, ήτοι ποσοστό 93% της αρχικής εγκριτικής απόφασης της Ε.Ε. (5718/27.12.2004).** Σημειώνεται ότι στην αρχική εγκριτική απόφαση προβλέπονταν 198.558,50 μέτρα μήκους δικτύων και 5.483 φρεάτια.

Το κλείσιμο του συγκεκριμένου έργου έχει ολοκληρωθεί διαχειριστικά από την αρμόδια μονάδα της Ε.Ε. και για το μη κατασκευασμένο δίκτυο έχει εκδοθεί χρεωστικό σημείωμα για την επιστροφή ποσού ύψους 2.169.786,88€, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 79335/Α.Πλ.4871/27-07-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης.

Σχετικά με το 2ο ερώτημα, η μη ολοκλήρωσή του αποχετευτικού δικτύου σε τμήματα των οικισμών Ελευσίνας και Μάνδρας (ποσοστό 7% του έργου) δεν δύναται να επηρεάσει την λειτουργικότητα του συνολικού δικτύου αποχέτευσης και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.



ΕΠΠΕΡΑΑ



Τα αναφερόμενα στο σημείο 3 είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος της
Υποδιεύθυνσης Τομέα
Περιβάλλοντος της
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΛΑ

Νικόλαος Μαμαλούγκας

Εσωτερική Διανομή:

1. Μονάδα Α
2. Μονάδα Δ



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΕΣΠΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ