



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119  
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα  
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς  
Τηλέφωνα: 2106969-811,506,510,853,001  
FAX: 210 6969512  
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



26 ΝΟΕ. 2015

Αθήνα 25/11/ 2015  
Αρ. Πρωτ. 1515

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων  
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Ευάγγελο Μπασιάκο

**ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»**

**ΣΧΕΤ: (α) Η με αριθμ. πρωτ. 647/29-10-2015 Ερώτηση**

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την Δ3/Α/οικ.6650/11-04-2014 (ΦΕΚ 968/Β/16-04-2014) Απόφαση χορηγήθηκε στο ΔΕΣΦΑ άδεια εγκατάστασης, τριετούς διάρκειας, για την κατασκευή της τρίτης δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα, χωρητικότητας 95.000 κ.μ, με σκοπό τη συνολική επαύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας της εγκατάστασης από 130.000 κ.μ. σε 225.000 κ.μ. Οι εργασίες κατασκευής της εν λόγω δεξαμενής βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επιπλέον, ο ΔΕΣΦΑ, στο πλαίσιο της 2ης αναβάθμισης του τερματικού σταθμού, έχει αιτηθεί τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για την αναβάθμιση των κρυογενικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης από 1000 κ.μ./ώρα σε 1400 κ.μ./ώρα. Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας εκκρεμεί από τον ΔΕΣΦΑ η υποβολή πλήρους φακέλου δικαιολογητικών. Με τη χορήγηση της ως άνω άδειας εγκατάστασης καθώς και των υπολοίπων προβλεπόμενων αδειών (παραχώρηση αιγιαλού, άδεια δόμησης), οι εργασίες κατασκευής δύνανται να αρχίσουν.

Τέλος, για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 085633/16-7-2015 έγγραφο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ) το οποίο αναφέρεται αναλυτικά στην πορεία υλοποίησης των έργων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:

-Το με α.π. 085633/16/07/2015 έγγραφο ΔΕΣΦΑ (σελ. 3)

|                       |
|-----------------------|
| Σελίδες απάντησης: 2  |
| Σελίδες συνημμένων: 3 |
| Σύνολο Σελίδων: 5     |

Εσωτερική Διανομή

•Γραφείο Υπουργού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηρία Βου



Προς  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΕΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &  
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ  
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  
Λ. Μεσογείων 119,  
101 92 Αθήνα

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015  
Αρ. Πρωτ. : 085633

Υπόψη :     κου Αθ. Ζαχαρόπουλου, Προϊσταμένου Τμήματος

Θέμα :     Απόψεις επί ερωτήσεων στη Βουλή

Σχετ.:     Επιστολή ΥΠΕΚΑ υπ' αριθμ. 179050 / 15.07.2015

Σε συνέχεια της σχετικής επιστολής σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

Το συνολικό έργο της Β' αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους αντικείμενα/εργολαβίες:

#### 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ης ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

##### Συνοπτική Περιγραφή

Περιλαμβάνει την Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή της 3ης δεξαμενής (full containment type) η οποία στηρίζεται σε αντισεισμικά εφόδρανα όπως οι δυο υπάρχουσες δεξαμενές. Η 3η δεξαμενή έχει χωρητικότητα 95.000 m<sup>3</sup> LNG και δυνατότητα παροχетеυτικής ικανότητας 800 m<sup>3</sup>/hr LNG μέσω τεσσάρων (4) αντλιών χαμηλής πίεσης. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται ο απαραίτητος εξοπλισμός (σωληνώσεις, ηλεκτρολογικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κλπ) καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της εκκίνησης Λειτουργίας της δεξαμενής.

##### Τρέχουσα Πρόοδος

Το εν λόγω έργο έχει ανατεθεί προς υλοποίηση στην Εταιρεία J&P AVAX SA μέσω της Σύμβασης 568/13, με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό. Το Έργο βρίσκεται στη φάση της κατασκευής, ενώ είναι σε εξέλιξη τόσο οι προμήθειες υλικών και εξοπλισμού, όσο και ο λεπτομερής σχεδιασμός. Η πρόοδος των εργασιών την τρέχουσα περίοδο έχει ως εξής:

##### Κατασκευαστικές Εργασίες

- Οι εκσκαφές έχουν ολοκληρωθεί
- Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος στις επιφάνειες και η τοποθέτηση των αγκυρίων
- Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντιστήριξης

- Συνεχίζονται οι εργασίες εξυγίανσης του εδάφους
- Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του περιφερειακού τοιχίου (Pit Wall)
- Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες θεμελίωσης (ξυλότυπος, τοποθέτηση σιδηροπλισμού και σκυροδέματος)
- Έχει παραγγελθεί το μεγαλύτερο μέρος των υλικών κατασκευής.

Η ολοκλήρωση κατασκευής του Έργου αναμένεται περί τα τέλη του 2016, ενώ η εμπορική λειτουργία εντός του 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2017.

## **2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

### **Συνοπτική Περιγραφή**

Περιλαμβάνει την Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή της αναβάθμισης της παροχετευτικής δυναμικότητας του Τερματικού Σταθμού από 1000 m<sup>3</sup> /h σε 1400 m<sup>3</sup>/h και αιχμής πλέον των 1650 m<sup>3</sup>/hr. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται επίσης η αναβάθμιση του Μετρητικού Σταθμού Αγίας Τριάδας ούτως ώστε να καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από τις νέες αυξημένες ποσότητες. Τέλος, περιλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού και η εκκίνηση λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

### **Τρέχουσα Πρόοδος**

Το εν λόγω έργο έχει ανατεθεί προς υλοποίηση στην Εταιρεία TERNA SA μέσω της Σύμβασης 786/15, με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό. Το Έργο βρίσκεται στη φάση του λεπτομερούς σχεδιασμού. Τους προσεχείς μήνες αναμένεται να ξεκινήσουν και οι προμήθειες υλικών και εξοπλισμού καθώς και η κατασκευή.

Η ολοκλήρωση κατασκευής του Έργου αναμένεται στις αρχές του 2017, ενώ η εμπορική λειτουργία εντός του 1<sup>ου</sup> τριμήνου 2017.

## **3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

### **Συνοπτική Περιγραφή**

Περιλαμβάνει την αναβάθμιση του Λιμένος εκφόρτωσης του Σταθμού ώστε να μπορεί να δέχεται πλοία μέχρι 260.000 m<sup>3</sup> LNG.

### **Τρέχουσα Πρόοδος**

Το εν λόγω έργο, μετά την έγκριση του Αναλυτικού Σχεδιασμού, βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης. Τους προσεχείς μήνες θα ακολουθήσει η προκήρυξη των Διαγωνισμών για την ανάθεση των εργασιών. Επιπλέον, αναμένεται η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ολοκλήρωση κατασκευής του Έργου αναμένεται εντός του 2016.

Σημειώνεται ότι ο ΔΕΣΦΑ προγραμματίζει στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής του θέσης στην αγορά ενέργειας, τις εξής εγκαταστάσεις:

- **Μικρής Κλίμακας Σταθμός Φόρτωσης ΥΦΑ σε Βυτιοφόρα Οχήματα**  
Αφορά στην κατασκευή ενός σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων στη Ν. Ρεβυθούσα, μικρής κλίμακας, που θα παράσχει τη δυνατότητα οδικής μεταφοράς ΥΦΑ, ώστε να καλυφθεί η υπάρχουσα ζήτηση για τροφοδότηση μεμονωμένων καταναλωτών. Το έργο βρίσκεται στη φάση της εκπόνησης Βασικού Σχεδιασμού.
- **Εγκαταστάσεις Μεταφόρτωσης ΥΦΑ σε Βυτιοφόρα Πλοία στη νήσο Ρεβυθούσα**  
Περαιτέρω εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης ΥΦΑ βρίσκονται στη φάση Μελετών Σκοπιμότητας από τον ΔΕΣΦΑ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις,

Με εκτίμηση,



**Κ. Ξιφαράς**  
Διευθύνων Σύμβουλος