



18 11 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 17 - 12 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 2222**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Δ. Στεργίου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364315
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Μανιάτη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1338/23-11-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης, με θέμα «Υλοποίηση Αποχετευτικών Δικτύων Κρανιδίου, Πορτοχελίου και Κοιλιάδας και Δικτύου Ύδρευσης Κρανιδίου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, προς ενημέρωσή σας, σχετικά με την πορεία εξέλιξης των έργων «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου» και «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου» το υπ' αριθμ. πρωτ. 153336/4302/04-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 41352/26-11-2015 έγγραφο έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων και από το Δήμο Ερμιονίδας και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα επανέλθουμε με νεότερο συμπληρωματικό έγγραφο, ώστε να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η Βουλή των Ελλήνων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΩΤΑΓΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ναύπλιο, 04 - 12 - 2015
Αριθ. Πρωτ.: 153336/4302

Ταχ. Δ/ση: Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ.: 21100
Πληρ.: Γ. Ηλίας, Β. Τσαντίλας, Ι. Πλασκάσοβιτης
Τηλ.: 2752360416, 2752360445, 2752360451

✓ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελίστριας 2,
10563 Αθήνα
(fax 2131361230, 2131361150)

ΚΟΙΝ: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γρ. Περιφερειάρχη
Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου
22100 Τρίπολη

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των έργων:

- «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», Προϋπολογισμού: 16.424.500,00€, από πιστώσεις ΕΣΠΑ ΣΑ2013ΣΕ07580027, ΟΠΣ: 440886, Ανάδοχος: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ και
- «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», Χρημ/ση: ΕΣΠΑ ΣΑ2013ΕΠ02680014, ΜΙΣ434494, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι.

Σχετ.: α) το με αρ. πρ.: 41352/26-11-2015 έγγραφό σας
β) το με αρ. πρ.: 151195/5600/30-11-2015 έγγραφό της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Όσο αφορά το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», η σύμβαση υπογράφηκε στις 26-05-2015 (ΑΔΑ:6ΗΥΥ7Λ1-Χ0Λ) με προθεσμία περαίωσης δεκαέξι (16) μήνες (έως 25-09-2016).

Με το υπ. αριθμ. 116290/3293/14.9.2015 η ανάδοχος εταιρεία μας υπέβαλε αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με ημερομηνία ολοκλήρωσης ίδια με τη συμβατική, και αιτείται την παράταση κατά τρεις μήνες λόγω της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων με την ΠΝΠ(ΦΕΚ65Α'/28.6.2015)

Επιπλέον στο αίτημα υποβολής του 1ου λογαριασμού (προκαταβολή) της αναδόχου διαπιστώθηκε ότι για το έτος 2015 δεν υπήρχε σχετική πίστωση από το ΕΠΠΕΡΑΑ, όπου η σχετική πίστωση έγινε με την τροποποίηση της ΣΑ Ε0758 με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (ΑΔΑ:6ΔΜΝ4657Ο7-1ΤΩ).

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί οι υποχρεώσεις του αναδόχου σε μελέτες διαπίστωσης υφισταμένης κατάστασης και έχει γίνει η εγκατάσταση του εργοταξίου του έργου και αναμένεται άμεσα η έναρξη εργασιών.

Όσο αφορά το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», η σύμβαση υπογράφηκε στις 12-05-2014 με προθεσμία περαίωσης δώδεκα(12) μήνες (έως 12-05-2015). Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 02-03-2015 και σταμάτησαν τον Μάιο του 2015 ολοκληρώνοντας μόλις το 4% του συνολικού έργου. Η ανάδοχος εταιρεία (ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.) υπέβαλε αίτηση προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα) στις 01-09-2014 και από τότε έως και σήμερα εκδίδονται διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις (προσωρινές διαταγές) σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η έκπτωση της εταιρείας από το έργο.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ε.Δ.

1. Χ.Α.

2. Φ. Ε. 4.1.4/102

3. Φ.Ε. 4.1.4/101

4. ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Β'β

