



05 ΙΑΝ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα, τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 30.12.2015

Αρ. Πρωτ 127

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το φράγμα Πείρου - Παραπείρου

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1870/11.12.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε
τον κύριο Βουλευτή, ότι επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 3586/Γ.Θ.27/16-12-2015
σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ-Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών, για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ. πρωτ. 3586/Γ.Θ.27/16-12-2015 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Βεβ. αντίγραφο

Κοιτούλη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Υ.Υ.

Αθήνα, 16-12-2015
Αρ. πρωτ.: 3586/Γ.Θ.27

Π Ρ Ο Σ
Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Υ.
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 ΑΘΗΝΑ

Ταχ. Δ/ση : Πανόρμου 22
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Τηλέφωνο : 210 64 12 481
FAX : 210 64 50 782
E-mail : eyde.kyy@ggde.gr
Πληροφορίες : Ζ. Μουτάφη

ΘΕΜΑ : Η υπ' αριθμ. 1870/11-12-2015 ερώτηση του βουλευτή Ν. Αχαΐας Προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ν. Ι. Νικολόπουλου.

ΣΧΕΤ.: Το Α.Π. 127/14-12-2015 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Είναι γεγονός ότι στην κατασκευή του φράγματος Πείρου-Παραπείρου έχει επέλθει καθυστέρηση που οφείλεται σε τρεις (3) λόγους:
 - α) Στην καθυστέρηση των απαλλοτριώσεων που ανήλθαν στο ποσό των 64.000.000€
 - β) Στις δυσμενείς οικονομικά συνθήκες που βρίσκεται η χώρα τα τελευταία χρόνια. Παρουσιάστηκαν προβλήματα στην χρηματοδότηση του έργου τα οποία οδήγησαν στην επιβράδυνση των εκτελούμενων εργασιών έως και στην πλήρη διακοπή τους κατά διαστήματα.
 - γ) Στην επίσης κακή οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει ο ανάδοχος του έργου (ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.).Επισημαίνουμε όμως ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί το 92,4% του έργου και στις αρχές του 2015 δόθηκε νερό της τάξης των 70.000κ.μ. ημερησίως (για το επιτρεπόμενο από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χρονικό διάστημα από 1/10 έως 30/4) για την ύδρευση της Πάτρας από τον ποταμό Πείρο μέσω του ρουφράκτη Βαλμαδούρας και του δικτύου προς το διυλιστήριο της ΔΕΥΑΠ, καθιστώντας το έργο λειτουργικό, και ομοίως θα γίνει και το επόμενο έτος.
Αναμένεται επιτάχυνση των εργασιών με την ολοκλήρωση της Δανειακής Σύμβασης ανάμεσα στην Τράπεζα Πειραιώς και τον Ανάδοχο σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του αναδόχου (Α.Π. 54856/23-11-2015, Α.Π. ΕΥΔΕ/ΚΥΥ 3253/23-11-2015).
- Όσον αφορά στη διαχείριση για τη λειτουργία του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου σας επαναλαμβάνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατόν, με ευθύνη των τοπικών φορέων (Περιφέρεια, εμπλεκόμενοι Δήμοι ήτοι Πατρέων, Ερυμάνθου και Δυτ. Αχαΐας, Βιομηχανική Περιοχή Πατρών κ.α.), να συσταθεί ο Φορέας Διαχείρισης.
Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις τόσο στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων όσο και στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσία στελεχών της αποκεντρωμένης διοίκησης, της περιφέρειας, της

υπηρεσίας μας, εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων και τον καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν. Πατρών κ. Αλ. Δημητρακόπουλο, ο οποίος και εκπόνησε ερευνητικό πρόγραμμα «Φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας του έργου Ύδρευση Πάτρας». Παρόλες αυτές τις προσπάθειες δεν έχει βρεθεί λύση στην επίτευξη συμφωνίας για την μετοχική σύνθεση, την κάλυψη του κόστους και κατά συνέπεια την λειτουργία του φορέα, με συνέπεια να παραβιάζεται η ένταξη και χρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε.

Το πόρισμα του Τ.Ε.Ε. Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας στο οποίο αναφέρεται ο κ. βουλευτής κοινοποιήθηκε πρόσφατα στην υπηρεσία μας από το Τ.Ε.Ε. (Α. Π. ΕΥΔΕ ΚΥΥ 3455/8-12-2015) και μελετάται. Μία πρώτη εκτίμησή μας είναι ότι δίνει μια ουσιαστική και εφικτή λύση στο θέμα της διαχείρισης για τη λειτουργία του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου με την προϋπόθεση ότι θα συνεργαστούν υπεύθυνα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που προαναφέρονται. Διασφαλίζει τον Δημόσιο χαρακτήρα του Φορέα, μια βιώσιμη και αειφόρο λειτουργία και διαχείριση του φράγματος στη μεταφορά και διανομή του νερού ύδρευσης και καταδεικνύει ότι ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης του Νομού.

Συνημμένα

Το με Α.Π. 54856/23-11-2015 έγγραφο της «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.»

Κοινοποίηση

1. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών
2. Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ./Τ.Κ.Ε. Πάτρας


Εσωτερική διανομή

1. ΕΥΔΕ/ΚΥΥ Γ.Θ.01, Γ.Θ.27
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Μελετών
4. Δ. Παπαγιαννίδης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ ΚΥΥ

Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΕ Μηχανικών με Β'β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη Τμήματος Π/Υ



ΑΓΛ. ΣΚΡΟΥΜΠΗ



ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 1, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
ΤΗΛ.: 210 8097100 • FAX: 210 6143359
<http://www.michaniki.gr> • e-mail: info@michaniki.gr

Γ.Ε.Μ.Η.: 2489601000

Διευθυντής	Τμηματάρχης
Τμήμα ΕΤΚ Κ. Ευραεώτης Φ.Α. Προϊστά	

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ/ΚΥΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΚΕ ΠΑΤΡΑΣ

Φ. Πλαστήρα 1, ΤΚ 303 00 Ναύπακτος
Φαξ: 2634029443

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ/ΚΥΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3253 ΑΘΗΝΑ 23-11-2015

✓ ΚΟΙΝ.

ΕΥΔΕ/ΚΥΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πανόρμου 22, Αθήνα

Αθήνα, 23.11.2015

Αρ. Πρωτ. 54856

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με την με α.π. 2826/οικ/19-11-2015 Ειδική Πρόσκληση που αποστέilate την 19-11-2015, για την εναρμόνισή μας με τα προβλεπόμενα στο Αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα ΧΕ-Τ1 του έργου, αιτούμεθα όπως μας χορηγήσετε παράταση επιπλέον δεκαπέντε (15) ημερών, ήτοι συνολική προθεσμία 25 ημερών για την εκ μέρους μας υλοποίηση των αναφερομένων σε αυτή ενεργειών, δεδομένου ότι σύμφωνα με την συνημμένη επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, ενεκρίθη χρηματοδότηση για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών του συγκεκριμένου έργου ύψους 500.000 € η σταδιακή εκταμίευση των οποίων θα είναι δυνατή μετά την ολοκλήρωση υπογραφών των σχετικών συμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα.

Όπως είναι κατανοητό η χρηματοδότηση αυτή θα σηματοδοτήσει την εντατικοποίηση των εργασιών εις τρόπον ώστε να δημιουργηθεί ρυθμός παραγωγής

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ
CORPORATE & SHIPPING

Προς: ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό
τίτλο PricewaterhouseCoopers A.E., όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Υπόψη: κου Νικόλαου Κλιάνη

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015

Κύριοι,

Σε συνέχεια της από 10 Νοεμβρίου 2015 επιστολής σας, αναφορικά με το αίτημα χρηματοδότησης της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., σας ενημερώνουμε για τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις της εγκεκριμένης Πιστοδότησης έως του ποσού € 500.000,00 επ' ονόματι της εταιρείας με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Κατασκευή Φράγματος Πείρου – Παραπείρου»:

Νέος Αλληλόχρεος Λογαριασμός ορίου € 500.000,00


Όροι


Είδος	Ανοικτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός διάρκειας 12 μηνών.
Χρηματοδότησης :	
Όριο:	€ 500.000,00
Επιτόκιο:	Euribor Τριμήνου με μηδενικό πλαφόν κατά ελάχιστον, πλέον περιθωρίου 3%, πλέον εισφοράς του Ν. 128 0,6%.
Εκτοκισμός:	Τριμηνιαίως
Εξασφαλίσεις:	Προσωπικές Εγγυήσεις των κ.κ. Μελλομένης και Πρόδρομου Εμφιετζόγλου.
Κάλυμμα:	Νομότυπη εκχώρηση των μελλοντικών Πιστοποιήσεων του έργου «Κατασκευή Φράγματος Πείρου – Παραπείρου με παρακράτηση του 15% της εκάστοτε Πιστοποίησης, και παραχώρηση του υπόλοιπου 85% στην εταιρεία.
Εκταμιεύσεις:	Σταδιακές εκταμιεύσεις με έκδοση Τραπεζικών Επιταγών βάσει του πρόσκομισθέντα προϋπολογισμού και την προσκόμιση σχετικών παραστατικών που θα δικαιολογούν επαρκώς την χρήση των χρημάτων έκαστης εκταμίευσης.

Ευνόητο είναι ότι κατά το χρόνο της εκταμίευσης, η εταιρεία θα πρέπει να προσκομίζει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία τελεί υπό την αναγκαστική διαχείριση σας, παρακαλούμε για την επιβεβαίωση λήψης της παρούσας και την αποδοχή των ως άνω όρων και προϋποθέσεων, προκειμένου να προχωρήσουμε στην σύνταξη και υπογραφή των σχετικών συμβατικών εγγράφων.

Για την
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ


Περσεφόνη Μανιάτου


Εμμανουήλ Κιοσκλίδης

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

Αθήνα 23.11.2015


τέτοιος που να διασφαλίζει την ολοκλήρωση του έργου εντός των εγκεκριμένων προθεσμιών.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης των δοκών της γέφυρας και εντός των προσεχών ημερών θα σας προσκομίσουμε την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του έργου.

Θεωρώντας ότι η αίτησή μας για χορήγηση ολιγοήμερης παρατάσεως είναι εύλογη και αιτιολογημένη δεδομένων και των συνθηκών της αγοράς και συνεπώς παρακαλούμε για την αποδοχή της.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση


Νικόλαος Κιλιάνης
Νόμιμος Εκπρόσωπος
του αναγκαστικού διαχειριστή (PWC) της ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

Συν. : 1. Η από 18.11.2015 επιστολή της Τραπέζης Πειραιώς.