

05 ΙΑΝ. 2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα **30.12.2015**

Αρ. Πρωτ **118**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: « Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 »

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1755/08.12.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Γιάννης Μανιάτης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη
2) Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρ.186/17-12-2015 σχετικό έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. με το συνημμένο πίνακα, το με αρ. πρωτ. 438/16-12-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ,το με αρ. πρωτ. 17325/15-12-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. με το συνημμένο πίνακα ,το από 15-12-2015 ενημερωτικό σημείωμα του Ο.Α.Κ Α.Ε. με τους συνημμένους πίνακες,το με αρ. πρωτ. ΑΛΧ-56619/15-12-2015 σχετικό έγγραφο του ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. το με αρ. πρωτ. ΕΠΠ-ΒΕ/Λ/Φ12/εξ.10917/14-12-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ με το συνημμένο πίνακα ,το με αρ. πρωτ. Α/1/00/07/34/6083/16-12-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΕΠ.Κ.&ΔΕ ,το με αρ. πρωτ. 3510/Γ.Θ.27/14-12-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ ΚΥΥ με τους συνημμένους πίνακες, το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/5926/15-12-2015 σχετικό έγγραφο της ΔΟΥ,το με αρ. πρωτ. ΔΑΟΥ/1181/Φ-ΚΕ/14-12-2015 σχετικό έγγραφο της Δ.Α.Ο.Υ.,το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1596/Φ.ΒΟΥΛΗ/14-12-2015 σχετικό έγγραφο της ΔΑΕΕ, το με αρ. πρωτ. 1303/14-12-2015 σχετικό έγγραφο της ΔΕΥΑΛ με το συνημμένο του,το με αρ. πρωτ.ΚΑ/ΦΠ/ΔΗ/Δ/9058/21-12-2015 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ με τους συνημμένους πίνακες,το με αρ. πρωτ. 271105/16-12-2015 σχετικό έγγραφο της

ΕΡΓΟΣΕ και το με αρ. πρωτ.ΥΠΑ/Δ13/Α/32819/1938/23-12-2015 σχετικό έγγραφο της ΥΠΑ με τους συνημμένους πίνακες,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρ.186/17-12-2015 έγγραφο με το συνημμένο πίνακα
- το με αρ. πρωτ. 438/16-12-2015 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. 17325/15-12-2015 έγγραφο με το συνημμένο πίνακα
- το από 15-12-2015 ενημερωτικό σημείωμα με τους συνημμένους πίνακες
- το με αρ. πρωτ. ΑΛΧ-56619/15-12-2015 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΕΠΠ-ΒΕ/Λ/Φ12/εξ.10917/14-12-2015 έγγραφο με το συνημμένο πίνακα
- το με αρ. πρωτ. Α/1/00/07/34/6083/16-12-2015 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. 3510/Γ.Θ.27/14-12-2015 έγγραφο με τους συνημμένους πίνακες
- το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/5926/15-12-2015 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΔΑΟΥ/1181/Φ-ΚΕ/14-12-2015 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ/1596/Φ.ΒΟΥΛΗ/14-12-2015 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. 1303/14-12-2015 έγγραφο με το συνημμένο του
- το με αρ. πρωτ.ΚΑ/ΦΠ/ΔΗ/Δ/9058/21-12-2015 έγγραφο με τους συνημμένους πίνακες
- το με αρ. πρωτ. 271105/16-12-2015 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ13/Α/32819/1938/23-12-2015 έγγραφο με τους συνημμένους πίνακες

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ακριβές αντίγραφο

Καμπύλη

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.****Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ: 186

Προς: **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ**
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
τηλ: 210 6467 912
fax: 210 6442 940
e-mail: gke@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ.1755/08.12.2015 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης με θέμα το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωρίζει τα ακόλουθα:

- Ο προγραμματισμός δημοπράτησης έργων του τρέχοντος προγράμματος από πλευράς της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχει ολοκληρωθεί και δεν υφίσταται εκκρεμότητα δημοπράτησης από πλευράς μας, σχετικά με τα ενταγμένα έργα στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.
- Συγκεκριμένα έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις ένταξης α) για 85 έργα συνολικού προϋπολογισμού 212 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν συγχρηματοδοτήσεις εκπαιδευτικών υποδομών (σχολικές μονάδες) και β) για 41 έργα συνολικού προϋπολογισμού 295 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν τις υποδομές υγείας (νοσοκομειακές μονάδες;).
- Τα κάτωθι έργα είναι ήδη προγραμματισμένα για την επόμενη περίοδο (2014-2020) λόγω του ότι τα χρονοδιαγράμματά τους έχουν καταληκτική ημερομηνία τα έτη 2016-2017. Τα εν λόγω έργα αφορούν υποδομές υγείας και θα μεταφερθούν στο επόμενο πρόγραμμα 2014-2020 και είναι τα εξής:
 1. Επέκταση - αναδιάρθρωση, προμήθεια και εγκατάσταση Ιατρικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας.
 2. Μελέτη, κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων -διοίκησης - κεντρικής αποστείρωσης και πλυντηρίων, ανακατασκευή υπάρχουσας πτέρυγας χειρουργείων και προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.
 3. Μελέτη, κατασκευή οικοδομικών - Η/Μ εργασιών και προμήθεια - εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.
 4. Μελέτη - Κατασκευή και Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας.
- Τα παρακάτω αναφερόμενα έργα, των οποίων τα χρονοδιαγράμματα έχουν καταληκτική ημερομηνία την 31^η.12.2015, εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμών (capital controls) κινδυνεύουν να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αν δεν μεταφερθούν στη νέα περίοδο, και είναι τα εξής:

Α. Υποδομές Υγείας

1. Αναδιάρθρωση - Ανακαίνιση χώρων β' ορόφου κεντρικού κτιρίου, για την εγκατάσταση καρδιολογικού τμήματος, αιμοδυναμικής μονάδας και εργαστηρίων κόπωσης και υπερήχων στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά - ΤΖΑΝΕΙΟ.

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.****Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού.

3. Προσθήκη ολοκληρωμένου Ψ.Τ. Ενηλίκων και ολοκληρωμένου Ψ.Τ. παιδών/εφήβων στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ».

4. Αναδιάρθρωσεις - επεκτάσεις και προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

Β. Υποδομές Εκπαίδευσης

1. 108ο & 5ο Νηπιαγωγεία Αθήνας.

2. 1ο και 2ο Λύκειο Αργοστολίου.

3. 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ηρακλείου (Κρήτης).

4. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλλιθέας.

5. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού.

6. Ανέγερση 6 Νηπιαγωγείων στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών (17ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω, 10ο & 21ο Νηπιαγωγεία Περιστερίου, 11ο & 14ο Νηπιαγωγεία Περιστερίου, 31ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου).

7. Ανέγερση - επέκταση νέων υποδομών εκπαίδευσης σε διάφορες ενότητες της Περιφέρειας Αττικής (Προσθήκη 4 αιθουσών στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου, 1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού, 5ο Νηπιαγωγείο Δάφνης, 4ο Νηπιαγωγείο Μαρκοπούλου).

- Επιπροσθέτως, υπάρχουν ανοικτές προσκλήσεις για υποβολή έργων στις εξής περιφέρειες:
 - α) Περιφέρεια Αττικής για εκπαιδευτικές υποδομές (50.000.000,00 ευρώ).
 - β) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για εκπαιδευτικές υποδομές (35.727.843,00 ευρώ).
 - γ) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για εκπαιδευτικές υποδομές (9.970.000,00 ευρώ).
 - δ) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για υποδομές υγείας (8.000.000,00 ευρώ).
- Όσον αφορά τις οφειλές προς τους αναδόχους κατασκευής έργων ΕΣΠΑ, επισυνάπτεται σχετικός πίνακας, στον οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία των αναδόχων, ο αριθμός λογαριασμού, το ποσό της οφειλής και ο τίτλος του έργου.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**Ηρακλής Κ. Αρούλιας**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα... 21/12/2015...

Handwritten signature of H. K. Aroulia

Συνημμένο : Πίνακας

2010ZE09190005	29/05/14	ΚΑΣΤΡΟ ΑΕ-PC DEVELOPMENT	350ς	27.399,97	ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ	
2011ZE09190010	29/10/14	J&P ABAE AE	460ς	174.350,95	ΟΟΚΑΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΝΙΟΥ	
2011ZE09190010	29/10/14	J&P ABAE AE	470ς	58.117,00	ΟΟΚΑΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΝΙΟΥ	
2011ZE09190010	29/10/14	J&P ABAE AE	450ς υπόλοιπο	27.600,00	ΟΟΚΑΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΝΙΟΥ	
2012ZE09190004	10/10/15	ΤΟΕΟΤΗΣ ΑΕ	180ς υπόλοιπο	494.080,23	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΩΜΩΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΤΙΣΜΟΥ	
2012ZE09190007	03/11/15	ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	110ς	13.313,03	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 & 3 ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
2012ZE04590016	05/11/15	Κ/Ε ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ	240ς υπόλοιπο	148.454,40	ΟΟΚΑΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΜΜΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	
2012ZE04590016	12/11/15	Κ/Ε ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ	260ς	252.273,00	ΟΟΚΑΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΜΜΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	
2012ZE04590015	12/11/15	ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΠΙΝΙΑΣ- ΤΕΑΜΑ ΑΤΕ	110ς υπόλοιπο	49.362,21	3/ΘΕΣΙΟ ΕΛΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΑ 880 & 680 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ 900 & 1230 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ	
2013ZE04590003	23/11/15	ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ	80ς υπόλοιπο	196.735,65	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΩΜΩΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΤΙΣΜΟΥ	
2012ZE09190004	25/11/15	ΤΟΕΟΤΗΣ ΑΕ	190ς	411.792,07	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΩΜΩΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΤΙΣΜΟΥ	
2012ZE09190004	25/11/15	ΤΟΕΟΤΗΣ ΑΕ	200ς	468.949,72	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΩΜΩΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΤΙΣΜΟΥ	
2013ZE04590002	30/11/15	TKS ATE	110ς	59.385,58	117ο 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	
2012ZE04590015	02/12/15	ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΠΙΝΙΑΣ- ΤΕΑΜΑ ΑΤΕ	120ς	169.883,34	3/ΘΕΣΙΟ ΕΛΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	
2012ZE04590002	02/12/15	ΔΗΜΕΡ ΑΕ	260ς	24.657,08	ΠΤΕΡΥΓΑ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ	
2012ZE04590016	04/12/15	Κ/Ε ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ	270ς	146.985,00	ΟΟΚΑΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΜΜΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	
2012ZE09190005	09/12/15	INSO AE	80ς	153.355,15	ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΤΕΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓ-ΙΑΤΡΟ-ΞΕΝΟΔΟΧ ΕΞΟΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΙΑ	
2012ZE04590005	14/12/15	ΕΛΕΡΤΟ ΑΕ	200ς	200.000,00	ΕΛΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΛΙΑΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΙΘΕΑΣ	
2012EΠ00180051	14/12/15	Α.Π. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΡΤΑ ΠΡΑΞΙΝΟΥ ΑΕ	170ς	392.941,99	ΕΛΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ	
ΣΥΝΟΛΟ				3.469.636,37		



118

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.)

ΩΡΟΠΟΥ 156, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ. 094070101 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44724/08/Β/99/52

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. 438

Προς: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στο υπ' αριθμ.118/10-12-2015 έγγραφό σας, σχετικά με την υπ' αριθμ. 1755/8-12-2015 Ερώτηση του Βουλευτή Γιάννη Μανιάτη, με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013»

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δεν έχει έργα ενταγμένα στο ΕΠ-ΕΠ «Ενίσχυση Πρόσπελασιμότητας 2007-2013».

Τα έργα τα οποία είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι τα κάτωθι:

- «Επιχορήγηση της ΕΥΔΑΠ για την υδροδότηση Σαλαμίνας μέσω διαύλου Ν. Περάμου – Φανερωμένης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική 2007-2013». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Συνολική δημόσια δαπάνη: 13.943.722,21 ευρώ (προ ΦΠΑ)

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (προ ΦΠΑ): 8.386.233,32 ευρώ

Ίδια συμμετοχή ΕΥΔΑΠ (προ ΦΠΑ): 5.577.488,89 ευρώ

Η πράξη χωρίζεται σε δύο υποέργα, εκ των οποίων το πρώτο υποέργο έχει ολοκληρωθεί με απορρόφηση 100% και το δεύτερο υποέργο με δημόσια δαπάνη (προ ΦΠΑ): 5.620.793,44 ευρώ έχει απορροφήσει μέχρι τώρα 4.132.648,14 ευρώ με υπόλοιπο προς απορρόφηση 1.448.271,29 ευρώ (προ ΦΠΑ).

Απορρόφηση: $13.943.722,21 - 1.448.271,29 = 12.495.450,92$ ευρώ, δηλαδή 89,61% μέχρι σήμερα.

Η προθεσμία επιλεξιμότητας δαπανών λήγει την 31.12.2015 και το δεύτερο υποέργο προβλέπεται να υπαχθεί στην κατηγορία phasing και με πρόγραμμα υποδοχής το ΥΜΠΕΡΑΑ 2014 – 2020, για την εξασφάλιση του συνόλου της εγκεκριμένης επιχορήγησης για τη συγκεκριμένη πράξη.

**ΕΥΔΑΠ**

- «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις περιοχές Άνοιξης, Διονύσου, Σταμάτας και Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου» στον Άξονα Προτεραιότητας «02-Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική 2007-2013», με δικαιούχο την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης (προ ΦΠΑ): 4.621.330,96 ευρώ

Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη (προ ΦΠΑ): 2.772.798,58 ευρώ

Το έργο δεν έχει ξεκινήσει και θα μεταφερθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σε ότι αφορά τα ερωτήματα 2, 5 και 6, σας γνωρίζουμε ότι δεν υφίσταται ζήτημα με την ΕΣΠΕΛ, δεν υπάρχουν οφειλές προς τους αναδόχους και δεν υφίσταται πρόβλημα με τα capital controls.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Γιάννης Μπενίσης



6° χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
Fax : 2310 475935-6
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θεσσαλονίκη, 15.12.2015

Αριθμ. Πρωτ. : 17325

Κωδ.Εγγρ.: B30/077/ΔΡ/ID25357/ομ

118


ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 - 64.67.912
Φαξ. 210 - 64.42.940

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος.

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Η με αριθμ. πρωτ. 118/10-12-2015 επιστολή του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΕΟΑΕ 16972_ID24875/10-12-2015).
β) Η με αριθμ. πρωτ. 1755/08.12.2015 Κοινοβουλευτική Ερώτηση του Βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του «ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ», κ. Γιάννη Μανιάτη.

Αποστέλλεται συνημμένα η απάντηση της Υπηρεσίας στη β) σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Με εκτίμηση



Δημήτριος Ρούτος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Συνημμένα :

- Οφειλές σε αναδόχους κατασκευής έργων του ΕΣΠΑ

**ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.**

6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
Fax : 2310 475935-6
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θεσσαλονίκη, 15.12.2015

Αριθμ. Πρωτ. : 17325

Κωδ.Εγγρ.: Β30/077/ΔΡ/ΙΔ25357/ομ

Θεσσαλονίκη, 15.12.2015

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 1755/08.12.15 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γιάννης Μανιάτης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ» σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Ερώτηση 5

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με τις οφειλές έως σήμερα, της εταιρείας ύψους 20 εκ. € προς αναδόχους κατασκευής έργων του ΕΣΠΑ. Επισημαίνεται ότι στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι ταμειακές ροές μετά την εφαρμογή των capital controls. Όσον αφορά το ΦΠΑ αναμένεται να τακτοποιηθούν όλα τα θέματα ταμειακών ροών εντός Δεκεμβρίου μετά από πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση - άρθρο 30 του Ν.4351 (ΦΕΚ Α 164 /4.12.2015) για τη χρηματοδότηση ΦΠΑ συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΠΔΕ.


Ερώτηση 6

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας που αφορούν ενάριθμους συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ και που κατατέθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν πάντα άμεσα διαθέσιμα κάθε φορά που τα ζητούσε η εταιρεία. Κατά συνέπεια, δεν υπήρξε περιστατικό που να μην καταβληθούν έγκαιρα πληρωμές σε αναδόχους έργων με τελική κατάληξη την διακοπή των εργασιών τους λόγω κατάθεσης κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ - ΕΤΗΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΜΒΑΗ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΔΙΑΒΙΑΣ	ΕΠΙΔΑΤΕΙΕΣ (€)	ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ (€)	Σύνολο (€)
ΑΕΤΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	725	ΚΑΒΕΤΟΙ ΑΣΟΝΑΣ Ε.Ο. ΑΡΑΜΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ (60) ΤΗΛΕΚΑΤΑ ΜΑΝΩΡΑ-ΥΛΙΘΑΕΣ (60.3)	835.915,33	361.796,82	1.197.712,15
	4904	ΚΑΒΕΤΟΙ ΑΣΟΝΑΣ ΑΡΑΜΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ - ΤΗΛΗΜΑ ΑΡΑΜΙΟ - ΜΑΝΩΡΑ (60.1.1-60.2.3)	89.589,83		89.589,83
ΑΘΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	5195	ΒΕΛΤΙΚΟ-ΛΟΥΛΑΝΙΑ-ΠΟΤΙΑΚ-ΒΕΛΤ ΔΙΑΤΑΓΑΤ ΜΑΝΩΛΙΑ-ΠΟΤΙΑΚΑ ΧΩΡΟΔΟΜ.4+200 (56.4.1)	9.830,00	76.130,00	86.060,00
	4801	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤ & ΕΡΓΑΤ ΕΓΓΕΣ ΑΝΑΜΑΤΩΝ ΔΗΜΕΥΕΙ ΕΡΓΟΥΛΑΣ	165.086,13		165.086,13
ΑΙΤΕΚ Α.Ε.	5187	ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΗ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΝΤΕΡΑΣ (ΠΕΛΕΦΕΡΚ) ΘΗΡΑΙΣ	6.697,24		6.697,24
ΑΝΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΜΑΧΟΝΟΥΔΙ Α.Ε.	5300	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΘΩΟΥ	203.879,31		203.879,31
	4958	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΝΙΤΟΣ-ΕΤΙΜΟ ΚΑΝΙΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΠΡΟΣΗΓΕΙΟΣ ΑΛΑΜΠΡΟ & ΔΟΡΕΝΤΖΑΝΙΑ	23.217,16		23.217,16
ΑΙΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.	725	ΚΑΒΕΤΟΙ ΑΣΟΝΑΣ ΑΡΑΜΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ, ΜΑΝΩΡΑ-ΥΛΙΘΑΕΣ	6.515,40		6.515,40
ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ	5157	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΡΤΑΓΙΟΥ	4.629,80		4.629,80
ΛΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.	5210	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΤ ΕΞΟΤ.ΠΕΡΙΦ. ΔΑΟΥ ΘΕΣ ΚΟΜΒΟΣ Κ16 ΕΔΕ Κ5	17.248,41	91.224,70	108.473,11
ΛΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	5441	ΥΔΑΔ ΔΑΡΕΠΟΛΑΣ ΤΗ Π.Ε. ΠΑΛΑΙΟΥ	152.922,67		152.922,67
ΕΡΤΟΚΑΤ Α.Τ.Ε.	5441	ΥΔΑΔ ΔΑΡΕΠΟΛΑΣ ΤΗ Π.Ε. ΠΑΛΑΙΟΥ	96.115,49		96.115,49
ΕΡΤΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	5178	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΒΙΛΙΕ - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (15.2)	111.721,83	73.671,12	185.392,95
	5387	ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΝΑΥΠΑΚΤΟ-ΜΕΛΕΝΙΟ-ΟΔΟΚΑΛΑΤΟ ΧΑΡΑΞΕΙ ΜΟΤΟΤΗΛΙΚΟ-0+000 ΕΔΕ 8+700	249.550,44		249.550,44
ΕΡΤΟΡΟΝ Α.Τ.Ε.	5156	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΡΤΑΓΙΟΥ	24.447,27		24.447,27
ΙΚΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΙ ΑΕΤΕΜΚ	4920	ΕΡΓΑ ΥΑΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΙΣΕΡΧΑΣ ΑΝΑΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΕΤΕΙΟΥΛΑΣ	153.427,56	386.983,19	540.410,75
	5208	ΒΕΛΤ ΑΝΑΒ. ΑΥΤ ΕΞΟΤ.ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΥΣ ΑΚ Κ5 (ΧΩΡΟΔΟΜ. ΠΟΤΙΑΓΙΟΥ) - ΜΑΚΡΥΤΑΡΑΧΗ (ΧΩΡΟΔΟΜ. 3+200)	2.147.851,13	1.463.976,74	3.611.827,87
	5076	ΕΚΑΤΕΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΗ ΚΟΡΟΜΗΛΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΗ ΧΩΡΟΔΟΜ. 16+200 (45.4-45.5)	891.372,06	1.322.717,59	2.214.089,65
	5292	ΕΚΑΤΕΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΗ ΚΟΡΟΜΗΛΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΗ ΧΩΡΟΔΟΜ. 20+320 (45.5)	96.033,44	2.009.594,56	2.105.628,00
ΚΕ ΑΚΤΟΡ ΑΤΕ-ΛΙΡ ΑΒΑΣ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ	4986	ΚΑΒΕΤΟΙ ΑΣΟΝΑΣ ΕΤΗΝΑΤΕΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗ-ΦΑΡΝΑΝΑΝΗ - ΤΗΛΗΜΑ ΦΑΡΝΑΝΑΝΗ (50.3)	72.155,53		72.155,53
ΚΕ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ - ΣΙ ΤΕΛΟΝΙΑΤΟΣ ΑΤΕ	5150	ΕΙΣΕΡΧΑΣ ΠΡΟΣΗΛΕΙΟΥ ΜΟΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΑΡΤΑΓΙΟΥ	44,31	26.516,34	26.560,65
ΚΕ ΑΠΟΤΡΟΦΟΝΗΤΕ Α.Ε.Κ. ΤΟΤΑΡΗΤΕ Ε.Ο. ΜΑΝΩΛΙΑ-ΟΔΟΥΣ ΠΑΛ.	5288	ΚΕΝΤΡ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΡΟΦΟΝΗΤΕΣ & ΜΕΤΑΦΕΡΑ ΔΗΜΟΥ ΠΗΛΟΥ (Π0000)	411.803,72		411.803,72
ΚΕ ΑΠΟΤΡΟΦΟΝΗΤΕ Α.Ε.Κ. ΤΟΤΑΡΗΤΕ Ε.Ο. ΜΑΝΩΛΙΑ-ΟΔΟΥΣ ΠΑΛ.	5176	ΧΥΤΑ ΜΕΛΕΙΟΥ (1000)	210.828,35		210.828,35
ΚΕ ΑΠΟΤΡΟΦΟΝΗΤΕ Α.Ε.Κ. ΤΟΤΑΡΗΤΕ Ε.Ο. ΜΑΝΩΛΙΑ-ΟΔΟΥΣ ΠΑΛ.	5289	ΧΥΤΑ ΜΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (Π0000)	2.303.285,40	1.272.442,90	3.575.728,30
ΚΕ ΣΤΙΒΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΡΒΑΜΟΝΤΟΣ Α.Ε.	45128	ΚΑΒ Α.Ε. Ε.Ο. ΔΕΡΒΙΕΡ ΠΡΩΤΟΝ ΕΡΓ. ΟΔΟΚΑ. ΑΚ. ΑΥΤΟΚΑΔ. ΑΚ. ΑΛΑΧΑΝΑ & ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ-ΑΚ. ΧΡΕΙΣΤΟΥ	86.131,52	19.693,98	105.825,50
ΚΕ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΑΕΤΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	5150	ΚΑΒ Α.Ε. Ε.Ο. ΔΕΡΒΙΕΡ ΠΡΩΤΟΝ ΕΡΓ. ΟΔΟΚΑ. ΑΚ. ΑΥΤΟΚΑΔ. ΑΚ. ΑΛΑΧΑΝΑ & ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ-ΑΚ. ΧΡΕΙΣΤΟΥ	3.889,00	28.359,02	32.248,02
ΚΕ ΤΡΑΚΑΤ ΑΕΚΕ - ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ	4901	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΡΒΙΕΡ ΠΡΩΤΟΝ ΕΡΓ. ΟΔΟΚΑ. ΑΚ. ΑΥΤΟΚΑΔ. ΑΚ. ΑΛΑΧΑΝΑ & ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ-ΑΚ. ΧΡΕΙΣΤΟΥ	783,36		783,36
ΚΟΙΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	5233	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΝΩΛΙΑ & ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΙΟΥ ΘΗΡΑΙΑΣ (Π0000)	9.662,01		9.662,01
ΜΑΚΗ Α.Ε.	4961	ΟΔΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΡΒΙΕΡ ΠΡΩΤΟΝ ΕΡΓ. ΟΔΟΚΑ. ΑΚ. ΑΥΤΟΚΑΔ. ΑΚ. ΑΛΑΧΑΝΑ & ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ-ΑΚ. ΧΡΕΙΣΤΟΥ	211.225,67		211.225,67
ΙΜΑΝΗ ΑΤΕ	5245	ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΜΑΤΩΝ ΔΟΝΟΥΛΑΣ	76.672,21		76.672,21
ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	5247	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΘΗΡΑΙΑΣ	2.842.427,44	507.219,44	3.349.646,88
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ	5400	ΕΡΓ. ΟΔΟΚΑ. ΤΗΛΗΜΑ ΑΡΑΜΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ, ΜΑΝΩΡΑ-ΥΛΙΘΑΕΣ	4.59.524,35	399.967,45	4.99.491,80
ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	5221	ΚΑΒ ΑΣΟΝΑΣ ΔΕΡΒΙΕΡ ΠΡΩΤΟΝ ΕΡΓ. ΟΔΟΚΑ. ΑΚ. ΑΥΤΟΚΑΔ. ΑΚ. ΑΛΑΧΑΝΑ & ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ-ΑΚ. ΧΡΕΙΣΤΟΥ	188.411,70		188.411,70
ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	5154	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΩΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΥΛΛΑΔΩΝ (Π0000)	633,86		633,86
ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.	5389	ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΛΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΑΡΕΥΣΗΣ ΕΥΛΩ ΣΤΗ ΕΞ ΑΚ Κ5 ΝΟΙ ΤΑΜΕΙΟΠΟΥ-ΑΚ. ΜΑΚΡΥΤΑΡΑΧΗ	22.340,00		22.340,00
Σύνολο			11.809.938,47	8.222.534,32	20.032.472,79

Σημειών: Ημερομηνία υπογραφής: 30.11.2015





Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Γ. Παπανδρέου 58

Τ.Κ.: 71306 Ηράκλειο

Πληροφορίες: Δ/ντής

Τηλ. : 2810335750 - 2810335766

Ηράκλειο 15 - 12- 2015

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Οικονομίας , Υποδομών ,
Ναυτιλίας & Τουρισμού
(ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 182 ΑΘΗΝΑ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Η υπ' αριθμ. 1755 / 08-12-2015 ερώτηση του Βουλευτή κ. Μανιάτη.

Επί της υπ' αριθμ. 1755 / 08-12-2015 ερώτησης του Βουλευτή κ. Μανιάτη σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Σας στέλνουμε συνημμένα πίνακα των έργων ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013 που εκτελεί η Υπηρεσία μας, στον οποίο φαίνεται η απορρόφηση τους. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ποιά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και ποιά έχουν ολοκληρωθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.
2. Η διακοπή της διεξαγωγής δειγματοληπτικών ελέγχων από τον ΕΣΠΕΛ δεν είναι στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας. Η διακοπή αυτή όμως έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα αποχαρκτηρισμού κατηγορίας σε 2 έργα αρμοδιότητας μας.
3. Στο έργο της Ολοκλήρωσης της Μεσσαράς έχει καθυστερήσει η υπογραφή της Σύμβασης λόγω νομικών εμπλοκών του Αναδόχου στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου. Το έργο αυτό δεν μπορεί να μεταφερθεί στην νέα προγραμματική περίοδο καθώς προέρχεται από το Γ' ΚΠΣ και επιβάλλεται η άμεση διευθέτηση του προβλήματος καθώς το όλο έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του 2017.

4. Τα έργα που μας έχουν γνωστοποιηθεί ότι θα ενταχθούν στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι:

α) Γούρνες – Χερσόνησος συν. προϋπολογισμού 77.5 εκ.

β) Πάνορμο – Εξάντης συν. Προϋπολογισμού περί τα 75 εκ


γ) Α/Κ Μουρνιών – Συνδετήρια Οδός Χανιά συν. προϋπολογισμού περί τα 10 εκ

δ) Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού τοθ ΒΟΑΚ συν. προϋπολογισμού 7 εκ

5. Δεν έχουμε έργα στην αρμοδιότητα μας στα οποία να υπάρχουν οφειλές. Υπάρχουν όμως μελέτες οι οποίες είναι ενταγμένες στο ΠΔΕ (ΣΑΜ 0710) στις οποίες υπάρχουν υποχρεώσεις πληρωμών της τάξης των 500.000,00 €

Συνημμένα

1. Πίνακας έργων



ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΟΑΚ & ΝΟΑΚ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αριθμός Υποέργου Τμήν. Διατίτου	Τίτλος Έργου	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Δαπάνη Γ' ΚΠΣ (€)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ (€)	Ποσό απορρόφησης ΕΣΠΑ (€)	Ποσοστό απορρόφησης ΕΣΠΑ	Ημ/νία σύμβασης	Λήξη προθεσμίας	Οριστική Παραλαβή	Παρατηρήσεις
Β.Ο.Α.Κ. (Ε.Π.Ε.Π. - ΕΣΠΑ) - ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ										
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΑΚ	ΣΤΟΠΛΑΝΟΣ Η.	171.328,20 €	339.171,80 €	334.767,26 €	98,70%	08/10/07	08/10/10	✓	
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΑΚ	NAQUA TEC	176.246,43 €	366.723,03 €	365.493,04 €	99,66%	29/07/08	29/09/10	✓	
3	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ - ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ - ΚΑΣΤΕΛΙ (Β' ΦΑΣΗ)	ΑΚΤΕΡ ΑΤΕ	3.064.600,00 €	409.466,05 €	406.966,75 €	99,39%	27/10/05	Έκπτωση 22-10-10		Έκπτωσης ανάδοχος
4	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΑΚ	ΚΕΦΑΛΟΠΤΑΝΗΣ Ο.	378.268,85 €	172.531,16 €	171.559,52 €	99,44%	08/10/07	08/12/10	✓	
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ	ΛΑΤΩΙΚΗ ΑΤΕ	4.238.912,33 €	2.350.243,26 €	2.349.400,00 €	99,96%	08/10/07	08/05/10	✓	
6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΙΑ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ	3.911.250,83 €	8.820.134,82 €	8.795.639,69 €	99,72%	15/01/07	31/05/12	✓	
7	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΓΚΑΒΙΑΣ - ΧΑΜΕΖΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΜΕΖΙ - ΣΗΤΕΙΑ	ΕΡΚΑΤ ΑΤΕ	7.601.786,42 €	1.352.369,25 €	532.000,00 €	39,34%	13/03/06	Έκπτωση 22-10-10		Έκπτωσης ανάδοχος
8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΝΙΦΗΣ ΡΕΣΤΙΜΟΥ	ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ / INTRAKAT ΑΤΕ	67.949,00 €	5.944.790,36 €	4.414.711,42 €	76,73%	10/07/08	30/06/15		Ολοκλήρωση έργου σε 3 μήνες
9	ΟΔΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΒΟΑΚ	Κ/Ε ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΕΛΑΤΕΡ ΑΤΕ	€	38.839.401,88 €	37.286.906,93 €	96,00%	21/10/09	30/11/14		Περατώθηκε
10	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΑΚ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)	ΣΑΛΩΡ ΑΤΕ	€	260.730,13 €	260.730,13 €	100,00%	12/06/13	30/10/14	✓	
11	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.		1.396.597,11 €	1.846.250,00 €	1.143.977,25 €					
12	ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ		1.665.769,45 €	20.000.000,00 €	15.072.351,76 €	75,36%				
13	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ		64.308,13 €	80.000,00 €	5.531,30 €					
14	1η ΣΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΓΚΑΒΙΑΣ - ΧΑΜΕΖΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΜΕΖΙ - ΣΗΤΕΙΑ		€	€	€					Έκπτωσης ανάδοχος
15	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΑΚ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)	Κ/Ε ΣΥΣΤΑΣ ΟΤΗ - ΚΙΩΝ	€	773.747,49 €	773.432,13 €	99,95%			✓	
16	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΓΚΑΒΙΑΣ - ΧΑΜΕΖΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΜΕΖΙ - ΣΗΤΕΙΑ	Κ/Ε ΕΡΕΥΡΟΜΗ ΕΡΓΟ - ΚΑΣΤΩΡ ΑΤΕ		8.274.738,64 €	1.718.280,29 €	20,77%	30/12/13	30/12/15		Ολοκλήρωση έργου σε 5 μήνες
17	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ - ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ - ΚΑΣΤΕΛΙ (Β' ΦΑΣΗ)	ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ	-	1.928.670,92 €	1.046.434,55 €	54,26%	19/09/13	19/05/15		Ολοκλήρωση έργου επί έλασσαν
18	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΑΚ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)	Κ/Ε ΣΥΣΤΑΣ - ΟΤΗ - ΚΙΩΝ		153.750,00 €					✓	
			22.736.916,75 €	91.912.718,79 €	74.678.182,02 €	81,25%				

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΟΑΚ & ΝΟΑΚ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αριθμός Υποέργου Τεχν. Δελτίου	Τίτλος Έργου	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Δαπάνη Γ' ΚΠΣ (C)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ (C)	Ποσό απαρρόφησης ΕΣΠΑ (C)	Ποσοστό απαρρόφησης ΕΣΠΑ	Ημ/νία Σύμβασης	Λήξη Προθεσμίας	Οριστική παραλαβή	Παρατηρήσεις
Β.Ο.Α.Κ. (Ε.Π.Ε.Π. - ΕΣΠΑ) - ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ (Εντάσσεται στο ΣΕΣ 2014 - 2020)										
1	ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	Κ/Ε ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΤΒΟ ΕΚΤΕΡ ΟΜΙΛΟΣ		56.905.665,56 €	8.044.632,28 €	14,14%	22/10/12	22/10/17		
2	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.			2.500.000,00 €	374.455,54 €	14,97%				
3	ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ			13.800.000,00 €	6.948.324,39 €	50,35%				
4	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΜΕΤΕ ΣΥΣΗ		412.629,92 €	138.648,55 €	33,60%				
5	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ			509.260,03 €	25.768,87 €	5,15%				
6	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)	ΤΟΠΟΣ ΑΤΕ		877.877,28 €	877.877,28 €	100,00%				
7	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (1 ^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)	ΤΟΠΟΣ ΑΤΕ		336.500,00 €	336.500,00 €	100,00%				
8	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			2.200.000,00 €						
			- €	77.541.932,79 €	16.746.206,91 €	21,60%				
2										
	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΛΙΘΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΓΕΡΓΙΟΥ ΣΕΛΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ.	ΠΑΡΑΤΙΤΛΟΝ ΑΤΕ	11.943,22 €	1.777.378,81 €	1.748.257,34 €	97,69%	28/09/09	30/09/13		Ολοκληρώθηκε
			11.943,22 €	1.777.378,81 €	1.748.257,34 €	98,36%				
3										
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΑΘΨΗΣ ΜΑΛΙΩΝ	Κ/Ε ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΣ		6.620.350,08 €	4.716.692,82 €	71,25%	29/11/12	29/09/15		Ολοκληρώθηκε
			- €	6.620.350,08 €	4.716.692,82 €	71,25%				
			11.943,22 €	8.397.728,89 €	6.464.950,16 €	76,98%				
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ										
1	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ 6 ΥΦ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΒΟΑΚ	ΣΥΝΤΕΚΝΙΚΗ ΑΤΕ	- €	4.023.000,00 €	3.869.690,00 €	96,19%	21/11/08	30/06/14		Ολοκληρώθηκε
2	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚ. Β' ΑΣΦΑΛ. ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	ΜΑΡΗ ΑΤΕ	- €	2.472.063,87 €	2.393.240,00 €	96,81%	02/02/10	30/06/13		Ολοκληρώθηκε
			- €	6.495.063,87 €	6.262.930,00 €	96,43%				
Β.Ο.Α.Κ. (ΣΥΝΟΛΑ)										
			22.748.859,97 €	184.347.444,34 €	104.152.269 €	56,50%				

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΟΑΚ & ΝΟΑΚ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αριθμός Υποέργου Τεχν. Δελτίου	Τίτλος Έργου	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Δαπάνη Γ ΚΠΣ (C)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ (C)	Ποσό απαρόφραξης ΕΣΠΑ (C)	Ποσοστό απαρόφραξης ΕΣΠΑ	Ημ/νία σύμβασης	Λήξη πρωτογενούς	Οριστική περσολογή	Παρατηρήσεις
Ν.Ο.Α.Κ. - (Ε.Π.Ε.Π. - ΕΣΠΑ)										
1	Κατασκευή οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμιά (Χ.Θ. 22+170 - Χ.Θ. 29+990)	Ι & Ρ ΟΡΑΣ ΑΤΕ	9.945.468,01 €	31.501.770,13 €	31.495.447,52 €	99,98%	16/01/08	30/08/14	✓	
2	Κατασκευή οδού Απομαρμιά - Άγιοι Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 29+990 - Χ.Θ. 37+900)	ΕΤΕΘ ΑΤΕ	29.005.901,66 €	10.044.537,90 €	10.032.772,59 €	99,88%	14/02/07	30/06/14		Σε Παραλαβή
3	Μετοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. συνολικού έργου.		123.342,32 €	79.143,17 €	10.386,96 €	9,54%				
4	Αποκαταστάσεις συνολικού έργου.		4.352.486,56 €	13.255.082,37 €	2.866.511,29 €	21,63%				
5	Δαπάνες Αρχαιολογικών εργασιών.		97.667,04 €	100.000,00 €	€	0,00%				
6	1η ΣΣΕ για την Κατασκευή οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμιά (Χ.Θ. 22+170 - Χ.Θ. 29+990)	Ι & Ρ ΟΡΑΣ ΑΤΕ	€	16.710.772,49 €	16.928.920,35 €	100,00%	16/01/08	30/08/14		
7	Οπισθόφυλλο 1ης ΣΣΕ για την Κατασκευή οδού Απομαρμιά - Άγιοι Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 29+990 - Χ.Θ. 37+900)	ΕΤΕΘ ΑΤΕ	8.315.067,00 €	7.895.278,25 €	7.846.806,20 €	99,39%	14/02/07	30/06/14		
8	2η ΣΣΕ για την Κατασκευή οδού Απομαρμιά - Άγιοι Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 29+990 - Χ.Θ. 37+900)	ΕΤΕΘ ΑΤΕ	€	3.130.184,92 €	3.076.749,38 €	98,29%	14/02/07	30/06/14		
9	2η ΣΣΕ για την Κατασκευή οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμιά (Χ.Θ. 22+170 - Χ.Θ. 29+990)	ΕΤΕΘ ΑΤΕ	€	€	€	0,00%	16/01/08	30/08/14		
10	Οπισθόφυλλο της Κατασκευής οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμιά. Τμήμα Αγ. Βαρβάρα - Πανσός	ΡΟΥΤΣΗ ΚΑ.	€	30.173.584,46 €	€	0,00%				Για υπογραφή σύμβασης
					51.839.932,59 €	112.890.353,69 €	72.257.596,29 €	64,01%		

Ν.Ο.Α.Κ. - (Ε.Π.Ε.Π. - ΕΣΠΑ) - ΥΠΟΕΡΓΑ										
1	ΠΑΡΑΚΑΝΥΦΗ ΒΙΑΝΝΟΥ	Κ/Ε ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ		9.861.399,49 €	7.550.200,00 €	76,56%	09/01/12	31/10/15		Ολοκληρώθηκε
				9.861.399,49 €	7.550.200,00 €	76,56%				

Ν.Ο.Α.Κ. (ΣΥΝΟΛΑ)										
			51.839.932,59 €	122.751.753,18 €	79.807.796,29 €	65,02%				

Β.Ο.Α.Κ. & Ν.Ο.Α.Κ. (ΣΥΝΟΛΑ)										
			74.588.792,56 €	307.099.197,52 €	183.960.065,4 €	59,90%				



Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Προς το
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα

Α.Π. : ALX - 56619

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015

Θέμα : **Απάντηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στο έγγραφό σας με Α.Π.
118/10.12.2015**

Σχετικό : Ερώτηση με Α.Π. 1755/08.12.2015 του Βουλευτή της Κ.Ο.
Δημοκρατικής Συμπαρατάξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, κ. Γιάννη Μανιάτη

Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχέδιο απάντησης που αφορά στο ανωτέρω σχετικό.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Τσίτουρας
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Συνημμένα : Σχέδιο Απάντησης, (1 σελίδα)

Σε απάντηση της : Επιστολής Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ με Α.Π. 118/87.12.15 (ΑΜ-529943)

Χρειάζεται γραπτή απάντηση: Όχι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ (1755/08.12.15)
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ,
κ. Γιάννη Μανιάτη

Θέμα : «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013»

Σε απάντηση της με αριθμό 1755/08.12.15 ερώτησης του βουλευτή της Κ.Ο. Δημοκρατικής Συμπαρατάξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, κ. Γιάννη Μανιάτη σας ενημερώνουμε ως κάτωθι :

1. Αναφορικά με ερωτήματα 1,2 και 4 οι απαντήσεις αφορούν τις Διαχειριστικές Αρχές.
2. Αναφορικά με το ερώτημα 3, παρακαλούμε σημειώστε ότι όλα τα έργα που υλοποιεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΑΜ) είναι έργα phasing στην επόμενη προγραμματική περίοδο κατόπιν σχετικών εγκριτικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει κίνδυνος μη ολοκλήρωσης των έργων και απώλειας κονδυλίων.
3. Αναφορικά με το ερώτημα 5.
Οι οφειλές προς Αναδόχους κατασκευής έργων ανέρχονται σήμερα 14.12.2015 στο ποσό των € 2,7 εκατ. περίπου.
Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
4. Αναφορικά με το ερώτημα 6.
Δεν υπάρχουν περιπτώσεις μη καταβολή ποσών από την Τράπεζα της Ελλάδος προς πληρωμή σε Αναδόχους, λόγω capital controls.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**

**ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ / ΚΕΣΠ / ΠΕ&Β.Ε.**

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης
Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδος

Αθήνα,

14-12-2015

Αριθμ. Πρωτ: ΕΠΠ-ΒΕ/Α /Φ12/εξ.10917
Σχετικά: 10852



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



0010917-15

Εξερχόμενο

ΠΡΩΤ:10917 - 14/12/2015

ΤΜΗΜΑ Γ

Αυτ/μός Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα

Πληροφορίες: Ελ. Γκούφα-Χ. Δάρα **ΠΡΟΣ:**
Τηλέφωνο: 210 6992251, 276
Φαξ: 210 6996668

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη 182, 101 78 Αθήνα
Τηλ. 210 6467912, 210 6455731
FAX 210 6442940

ΚΟΙΝ.: Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Συγκ. Υποδ. (μ.σ. το
(α) σχετικό)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 1755/08-12-2015 Κοινοβουλευτική Ερώτηση του κ. **Γιάννη Μανιάτη** με θέμα «**Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2007-2013**».

Σχετικά: (α) Το με α.π. 118/10-12-2015 έγγραφο σας (α.π. εισερχομένου στην Υπηρεσία μας Γ 10852/11-12-2015).

Επί του περιεχομένου της εν θέματι Κοινοβουλευτικής Ερώτησης που μας απεστάλη με το (α) σχετικό και σε ό,τι αφορά στα Έργα Παραχώρησης αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας (Ολυμπία Οδός και Μαλιακός – Κλειδί.), σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σε συνεργασία των Ελληνικών Αρχών με τις Υπηρεσίες της Ε.Ε. γίνεται προσπάθεια αναθεώρησης των Επιχ. Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία των Έργων (εν όλω ή εν μέρει) μέχρι τις 31-03-2017. Εφόσον η προσπάθεια αυτή προβεί επιτυχής, θα πρέπει για κάθε Έργο, με συνεργασία Δημοσίου και Παραχωρησιούχων, να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν (εμπλοκές με σιδηροδρομικό δίκτυο, αδειοδοτήσεις, αρχαιολογία κλπ) και καθυστερούν την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών. Με βάση τα παραπάνω, θα καταρτηθούν και τα αναθεωρημένα Χρονοδιαγράμματα των Έργων.
2. Οι μέχρι σήμερα πιστοποιημένες οφειλές του Δημοσίου προς τον Παραχωρησιούχο/Κατασκευαστή, φαίνονται αναλυτικά ανά Έργο στους ακόλουθους πίνακες:

ΕΠ-ΕΠ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ



ΕΣΠΑ
2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Α. Για το Έργο της Ολυμπίας Οδού:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Α/Α ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟ (€)
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (με βάση την από 12/04/2013 Συμφωνία και την από 29/11/2013 Συμπληρωματική Συμφωνία μεταξύ Δημοσίου και Παραχωρησιούχου)	Εθνικοί Πόροι	7 ^η	ΕΠΠ-ΒΕ/ Γ /Φ4/ εξ.10613/7-12-15 (ΑΔΑ: 6Υ1Α4653ΟΞ-ΚΛΔ)	6.772.223,00
ΣΥΝΟΛΟ:				6.772.223,00

Β. Για το Έργο του τμήματος Μαλιακός Κλειδί του Αυτοκινητόδρομου ΠΛΘΕ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Α/Α ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟ (€)
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ (με βάση την από 29/11/2013 Συμφωνία μεταξύ Δημοσίου και Παραχωρησιούχου)	Εθνικοί Πόροι	5 ^η	ΕΠΠ-ΒΕ/Β/Φ4/οικ.10368/30-11-15 (ΑΔΑ: 7ΕΦΑ4653ΟΞ-ΦΘΕ)	2.544.446,07
ΣΥΝΟΛΟ				2.544.446,07

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.

Ε. Δ.

1. ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ
2. Φ12
3. Χρον. Αρχείο/Α, Γ, Β
4. Ελ. Γκούφα
5. Χρ. Δάρα

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ

Ι. Καρνέσης

Πολ. Μηχ/κός με Β' β.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.)

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015

Αρ. πρωτ.: Α/1/00/07/34/6083

ΠΡΟΣ :

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΟΠ.:

1. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ/κών
Υποδομών

Πληροφορίες : Προϊστάμενος
Τηλέφωνο : 210 6992234
e-mail : zkk@epaion.gr

ΘΕΜΑ : «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013.

ΣΧΕΤ.: (α) Η με αρ. πρωτ. 1755/8-12-2015 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη προς τη Βουλή των Ελλήνων.
(β) Το με αρ. πρωτ. 118/10-12-2015 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του (α) σχετικού που μας διαβιβάστηκε με το (β) σχετικό και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας εμπίπτουν τα έργα Παραχώρησης των Αυτοκινητοδρόμων:

α) ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ από Αντίρριο έως Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα έως Μαλιακός και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα

β) Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)

Σύμφωνα με την Συμφωνία Τροποποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης που κυρώθηκε με το Νόμο 4219/2013, προβλέπεται η ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους για τον Ε65 και μέχρι τον Αύγουστο του 2016 για την ΙΟΝΙΑ με κατασκευή της σήραγγας της Κλόκοβας στην περιοχή του Αντιρρίου Αιτωλοακαρνανίας. Λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν στην παράδοση των χώρων εκτέλεσης των έργων κυρίως λόγω των διαδικασιών απαλλοτρίωσης καθώς και των δεσμεύσεων χώρων για αρχαιολογικές έρευνες, έχει ζητηθεί εκ μέρους των Παραχωρησιούχων παράταση προθεσμίας των ανωτέρω δύο έργων, για μεν την ΙΟΝΙΑ μέχρι τέλους του 2016 πλην της περιοχής της σήραγγας της ΚΛΟΚΟΒΑΣ στο Αντίρριο, για την οποία προβλέπεται επί πλέον χρόνος ολοκλήρωσης, για δε τον Ε65 μέχρι την Άνοιξη του 2017.

Σημειώνουμε ότι τα ποσοστά ολοκλήρωσης των ανωτέρω έργων μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2015 είναι για μεν την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ 64,54 % για δε τον Ε65 65,88 %.


Για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020 έχει προγραμματισθεί για ένταξη το τμήμα από ΠΑΘΕ (περιοχή Λαμίας) μέχρι την Συνιάδα του Αυτοκινητόδρομου Ε65 μήκους περίπου 32,5 χλμ.

Οι οφειλές προς τους Παραχωρησιούχους ανέρχονται για μεν την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ στο ποσό των 15.000.000 € για δε τον Ε65 στο ποσό των 19.789.601 € που αφορούν Πρόσθετες Χρηματοδοτικές Συμβολές του Δημοσίου.

Ε.Δ.

1. Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.
2. Τμήμα : Ι.Ο. & Κ.Ε.
3. Χρον. Αρχείο
4. Φ.Λ.: Α/1/00/34
5. κα Φλώρου, Πιερρακάκη
6. κα Μόσχου, Δώσας

Ο Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.
Ζήσιμος Καρβούνης
Πολ. Μηχ. με Β' βαθμό



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βασιλική Συργιάννη
Π.Ε. Διοικ. Οικ. με Β' β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. / Κ.Υ.Υ.

Αθήνα, 14-12-2015
Αρ. πρωτ.: 3510/Γ.Θ.27

Π Ρ Ο Σ

Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Υ.

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Χαρ. Τρικούπη 182

101 78 ΑΘΗΝΑ

Ταχ. Δ/ση : Πανόρμου 22
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Τηλέφωνο : 210 64 12 481
FAX : 210 64 50 782
E-mail : eyde.kyy@ggde.gr
Πληροφορίες : Ζ. Μουτάφη

ΘΕΜΑ : Η υπ' αριθμ. 1755/8-12-2015 ερώτηση του βουλευτή Ν. Αργολίδας της Κ.Ο. Δημοκρατική Συμπαρατάξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ Γιάννη Μανιάτη.

ΣΧΕΤ.: Το Α.Π. 118/10-12-2015 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και σε ότι αφορά στην Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ. σας στέλνουμε συνημμένα τα εξής:

1. Πίνακα 1: Νέα Έργα Υποδομών που έχουν προγραμματιστεί για ένταξη στην περίοδο 2014-2020.
2. Πίνακα 2: Οφειλές στους αναδόχους κατασκευής έργων του ΕΣΠΑ.

Συνημμένα

Τα αναφερόμενα στο κείμενο

Κοινοποίηση

Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών.

Εσωτερική διανομή

1. ΕΥΔΕ/ΚΥΥ ΓΘ.01, Γ.Θ.27
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Μελετών
4. Δ. Παπαγιαννίδης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ ΚΥΥ

Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Πολ. Μηχ/κός με Β' β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη Τμήματος Π/Υ

ΑΓΛ. ΣΚΡΟΥΜΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΠΛΗΡΗΣ ΔΕΛΤΑΝΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΥΡΩ %	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΧ. / ΣΥΓΓΡΗΜ. / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	Αντιπλημμυρικά έργα ρέματος Εσχτιάς στα όρια των δήμων Ιλίου και Καρατερού στην Αττική									ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ			Εχει διατυπωθεί πρόταση από τους δήμους για Συμπληρωματική Σύμβαση που θα περιλαμβάνει άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στην παραρτηματική περιοχή και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου στην ζώνη που έχει κατασκευασθεί ο κβλωτοειδής αγωγός. Αν δεν γίνει Συμπληρωματική Σύμβαση θα γίνει προκήρυξη νέου έργου με ένταξη του έργου στο νέο ΣΕΣ
2	Διευθέτηση ρέματος Εσχτιάς παρά την οδό Φαλέβας.									ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ			Επανεξιμετρική των υπολειπόμενων εργασιών προϋπολογισμού 2.500.000€ σε συνέχεια της παλαιότερης εργολαβίας που διαλύθηκε στις 30/10/2014 (παρέλευση της οριακής προθεσμίας).
3	Διευθέτηση ρέματος Εσχτιάς από τη συμβολή Αγωγού Ευπυρίδων έως την Λεωφ. Πάρνηθος									ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ			Το επόμενο τμήμα μήκους 4,8 χλμ. (η διευθέτηση του πρώτου τμήματος βρίσκεται σε εξέλιξη) ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ
4	Ρέμα Ραφήνας, Ρέμα Ερασίνου, Ρέμα Γιώργου και λοιπά ρέματα Δυτ. Αττικής Εθνικού επιπέδου.									ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ			ΣΕ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
5	Διευθέτηση 11 ρεμάτων Πόλεως Λουτρακίου									ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	✓		Με Οριστική Μελέτη, ΜΠΕ απολύτως ώριμο για ένταξη

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΠΛΗΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΥΡΩ %	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Π.Α.Α., ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6	Φράγμα Αχυρών Νομού Αιτωλοακαρνανίας								ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020			Νέο έργο αρδευτικών δικτύων και έργο "σκούπα" ολοκλήρωσης του φράγματος. Ακριβής προϋπολογισμός θα δοθεί με την ολοκλήρωση της έγκρισης της συμπληρωματικής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο που εκκρεμεί.
7	Έργα ύδρευσης και άρδευσης περιοχής Βάλτου Ν.Αιτωλοακαρνανίας								ΕΠΙΜΕΤΕΡΑΑ			Τα έργα συνδέονται με την ολοκλήρωση της εκπόνησης των: "Μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας - Αμφιλοχίας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας", Μ.Σ.910 και "Μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων Α' φάσης περιοχών Βάλτου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας", Μ.Σ.950.
8	Ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο. Β' φάση - επέκταση δικτύων Ν.Δ Αχαΐα.								ΕΠΙΜΕΤΕΡΑΑ			Ωριμη μελέτη και ΜΠΕ όλων όμας εκκρεμεί η σύσταση του Φορέα Διαχείρισης του συνολικού έργου ύδρευσης Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο-Παραπείρο
10	Αχελώος								ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ			Νέα πρόταση για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις επιταγές του ΣτΕ για μεταφορά 250.000.000 εκ.κ.μ. νερού.
11	Συντήρηση του έργου Αχελώου								ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ			Επειδή υπάρχει κίνδυνος καταρρέυσης του έργου να μας επιτραπεί να προχωρήσουμε σε νέα δημοπράτηση, αποκλειστικά για την συντήρηση του έργου προκειμένου να αποφευχθεί σε μια επόμενη μεγάλη πλημύρα μερική ή ολική καταρρέυση του έργου και ενδεχόμενη απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	Π/Υ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΥΡΩ %	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Π.ΑΡΑΧ./ ΣΥΓΧΡΗΜ./ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12	Εργα ολοκλήρωσης προστασίας παρόχθιων εκτάσεων και τροδοδοσίας δικτύου ΤΟΕΒ με βαρύτητα από τον ρουφράκτη (φραγμα της Γυρτώνης) στον ποταμό Πηνειό			8.300.000,00 €					ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020			Δημοπράτηση νέου έργου για την υλοποίηση του οποίου έχει ήδη γίνει έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του ενάρθρου έργου 2006ΣΕ07200000 με την αρ. πρωτ. 719/29-12-2014 απόφαση ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ
13	Αντικατάσταση κεντρικών διαρύνων υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου Ταυρωπού Νομού Καρδίτσας.			10.500.000€.					ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020			
14	Αρδευτικά δίκτυα Σμοκόβου.			100.000.000€.					ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020			Η μελέτη χρήζει επικαιροποίησης.
15	Αρδευτικά δίκτυα πεδιάδος Φλώρινας, Α' φάση.			42.000.000,00 €					ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020			Αφορά στα έργα μεταφοράς και διανομής νερού από το φράγμα Τριανταφυλλιάς καθώς και αποστραγγιστικά και αντιπλημμυρικά έργα. Η προς άρδευση έκταση είναι 41.000 στρ. Το υποέργο των απαλλοτριώσεων είναι προϋπολογισμού 1.350.000€, των ΟΚΩ 200.000€, της αρχαιολογίας 200.000€ και του τεχνικού συμβούλου 1.000.000€
17	Έργα Ύδρευσης Παξών			13.000.000,00 €					ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ			Ύδρευση Παξών με τη μέθοδο της Αφαλάτωσης. Ολοκληρώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο προσυμβατικός έλεγχος και αποστέλλεται από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ η σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή σύμβασης (μετά την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος)

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΠΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)	ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΥΡΩ %	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΣ (ΠΑΡΑΧ / ΣΥΓΓΡΗΜΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
18	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Έργα Ύδρευσης Νομού Κerkύρας											Εκκρεμεί η ένταξη του έργου για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο στο ΣΕΣ 2014-2015 ενώ ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2014 η καταβολή αποζημιώσεων για τις απαλλοτριώσεις στις περιοχές των δύο φραγμάτων. Το έργο ήταν ενταγμένο στο ΕΠΠΕΡΑΑ αλλά απεντάχθηκε πρώτου η αρμοδιότητα υλοποίησης «περάσει» στην υπηρεσία ως μεγάλο έργο. Έχει υποβληθεί εκ νέου στην Ε.Ε.
19	Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ)- Φάση 2			36.500.000,00 €								Κατασκευή απαραίτητων εγκαταστάσεων με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της Α2 φάσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ), ώστε η δυναμικότητα της εγκατάστασης να αυξηθεί από 150.000 m3 σε 300.000 m3 ετησίως Μελέτη: Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τεύχη δημοπράτησης. Απαιτείται η επικαιροποίησή τους.
20	Κατασκευή Δεξαμενής Δ3 Καθαρού Νερού Θεσσαλονίκη											Περιγραφή έργου: Απαραίτητη για την απαθήκευση του νερού Μελέτη: Απαιτείται η σύνταξη μελέτης και τεύχη δημοπράτησης Προϋπολογισμός: Θα προκύψει από την μελέτη
21	Έλεγχος Αξιολόγησης Δομικής Κατάστασης του Αγωγού της Αραβητσού και Αντικατάσταση Τμημάτων του.			6.000.000,00 €								Απαιτείται η σύνταξη μελέτης και τευχών δημοπράτησης

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΡΑΤΗΣΗΣ	ΠΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)	ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΥΡΩ %	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Π. ΠΑΡΑΧ. / ΣΥΓΧΡΗΜ. / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22	Κατασκευή 2ου Καταθλιπτικού Αγωγού από το Αντλιοστάσιο Σίνδου											Περιγραφή έργου: Πρόκειται περί αγωγού διατομής 1700 mm σαν εναλλακτική λύση σε περίπτωση βλάβης του πρώτου υπάρχοντος αγωγού. Απαιτείται η σύνταξη μελέτης και τεύχη δημοπράτησης. Προϋπολογισμός: Θα προκύψει από την μελέτη
23	Κατασκευή 4ου Χωνευτή στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης			5.000.000,00 €								Περιγραφή έργου: Κατασκευή Κυλινδρικής Δεξαμενής όγκου 7.700 m³ όπου διενεργείται η αναερόβια χώνευση της λάσπης για την ευρύτερη λειτουργία της γραμμής της λάσπης στην ΕΕΛΘ. Απαιτείται επικαιροποίηση μελέτης (3ου χωνευτή/ όμοια κατασκευή). Η εν λόγω μελέτη εκτιμώμενου ύψους 200.000,00 € μπορεί να αντιμετωπιστεί ως υπόεργο.
24	Επισκευή δύο δεξαμενών Τελικής Καθίζησης ΔΤΚ 41.023 & ΔΤΚ 41.024 στην ΕΕΛΘ και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού			2.350.000,00 €								Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τεύχη δημοπράτησης. Απαιτείται η επικαιροποίηση τους.
25	Κατασκευή Μονάδας Αποθέρωσης Βιοαερίου			1.000.000,00 €								Απαιτείται η σύνταξη μελέτης και τεύχη δημοπράτησης
27	Ολοκλήρωση έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων χαμηλών περιοχών Δυτικής Θεσσαλονίκης			4.500.000,00 €								Περιγραφή έργου: Επανεσχεδιασμός και προσαρμογή αντιλυσταρίου Α4. Κατασκευή αγωγού Υπεργείλης και αγωγού Κατάθλιψης με αποδέκτη τον υπό κατασκευή Β' κλάδο Κ.Α.Α. Μελέτη: Στάδιο Οριστικής μελέτης, η οποία θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να προσαρμοστεί σε στάδιο μελέτης εφαρμογής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΠΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%)	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΥΡΩ %	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΧ. / ΣΥΓΧΡΗΜ. / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΑΠΑΡΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
28	Πλημμυρική προστασία επείγοντος χαρακτήρα των ποταμών Έβρου, Ερυθροποτάμου, Άρδα και της Περιφερειακής Τάφρου Ορεστιάδας.											
29	Φράγμα Δερείου											Βρίσκονται σε φάση μάλλον παρωχημένων προμελετών και πρέπει να επισπευθεί η επόμενη φάση της Οριστικής Μελέτης (αρμοδιότητας Διεύθυνσης ΕΕΑ) ώστε πέραν του αναμφισβήτητου οφελεικού χαρακτήρα των ανωτέρω έργων να συμβάλλουν και στην αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής.
30	Φράγμα Μάνθειας											Επιβάλλεται να περιληφθούν στην Β' φάση του Master Plan Διαχείρισης Ποταμού Έβρου (εκπονείται από τ. ΥΠΕΚΑ) και να εξερευνηθεί η χρηματοδότησή τους από το ΠΑΑ 2014-2020.
31	Φράγμα Ασπρονηρίου											Σε συνεργασία με Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας) 2014-2020.
32	Νέα εγγειοβελτιωτικά έργα											
33	Νομικός Σύμβουλος Υπηρεσίας.			100.000,00 €								
ΣΥΝΟΛΟ				643.250.000,00 €								

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ ΚΥΤ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πίνακας 2: Οφειλές στους αναδόχους κατασκευής έργων του ΕΣΠΑ.

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ
1	«Αποπεράτωση Ρουφράκτη Γυρτώνης στον ποταμό Πηνειό Ν. Λάρισας» ΚΕ 2400	ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.	260.041,84€
2	Έργα Ύδρευσης Παξών	ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Τ.Ε.	300.000,00€

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ/ΚΥΥ

Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κωδ.: 10178 Αθήνα
FAX: 210 - 6463886
Πληροφορίες: Ε. Σαΐδου
Τηλέφωνο: 210-6462054

Αθήνα, 15-12-2015
Αριθ. πρωτ. ΔΟΥ/5926

ΠΡΟΣ:

✓ Το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη 182, 10178 Αθήνα
fax: 210-6442940
e-mail:gke@ggde.gr

(δια της Γεν. Δ/σης Συγκ. Υποδομών)
fax: 210-6457849
e-mail:gdsy@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Η από 7-12-2015 ερώτηση του βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη σχετικά με το « Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013»

Σχετ.: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 118/10-12-2015.

Απαντώντας στην ερώτηση του θέματος, η οποία μας διαβιβάστηκε με το σχετικό έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΔΟΥ /5926/10-12-2015), αναφορικά με την εξέλιξη και τις απορροφήσεις του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013» και όσο αφορά θέματα αρμοδιότητας μας (συμβάσεις μελετών), σας πληροφορούμε ότι οι Πράξεις που είναι ενταγμένες στο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας' καθώς και τα στοιχεία των απορροφήσεων τους περιγράφονται στο κάτωθι πίνακα:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 14-12-2015	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2015
«Μελέτες βελτίωσης οδικού/ άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (κατά τμήματα)» ΥΠΟΕΡΓΑ 1-2-3-4-5 ΣΑΜ 071/8 (2012ΣΕ07180000)	9.890.622,60	3.265.929,88	2.350.000,00
“Μελέτη Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (Φιλιατρά-Πύλος-Καλαμάτα). Βελτίωση κατά τμήματα. Τμήματα: Πύλος – Ριζόμυλος και Πύλος - Μεθώνη” – ΥΠΟΕΡΓΟ 5 ΣΑΕ 071/8 (2013ΣΕ07180000)	2.307.654,39	1.893.159,37	190.783,21
“Μελέτη Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (Φιλιατρά-Πύλος-Καλαμάτα). Βελτίωση κατά τμήματα. Συμπληρωματικές μελέτες στα τμήματα: Πύλος – Ριζόμυλος, Παράκαμψη Πύλου και Πύλος - Μεθώνη” – ΥΠΟΕΡΓΑ 6-7 ΣΑΕ 071/8 (2013ΣΕ07180000)	3.430.000,00	Δεν προβλέπεται να προκηρυχθούν οι υπόψη μελέτες, λόγω τροποποίησης του σχεδιασμού.	-
«Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Δ/σης Οδικών Έργων Δ1 του ΥΠΥΜΕΔΙ στη διαδικασία υλοποίησης των εκτελούμενων έργων αρμοδιότητας της»	155.588,85	99.827,48	22.000,00

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Αναδόχους μελετητές των ανωτέρω συμβάσεων.

Εσωτερική διανομή :

1. Δ.Ο.Υ./β
2. Δ.Ο.Υ./α,δ,θ
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. κ. Διευθυντή
5. Εμ. Παπαδόπουλο
6. Ε. Σαΐδου
7. Εμ. Τσιανόκη



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΥ

ΔΗΜ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός με Β' βαθμό

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ FAX ΚΑΙ E-MAIL



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Αθήνα 14-12-2015

Αρ. πρωτ.: ΔΔΟΥ/1181/ Φ-Κ.Ε.

Ταχ. δ/ση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 205
115 23 Αθήνα
Πληροφορίες : Σταματάκη Στ.
Τηλέφωνο : 210 6417554
Fax : 210 6417609
e-mail : daoy@ggde.gr

✓ Προς : Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου του Υ.Υ ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα
Fax : 210 6442940
e-mail : gke@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Η με αρ. πρωτ.: 1755/8-12-2015 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων της
Δημοκρατικής Συμπαρατάξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 118/10-12-2015 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας σχετικά με την Ερώτηση με αρ. πρωτ. 1755/8-12-2015 στην Βουλή των Ελλήνων του Βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαρατάξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Γιάννη Μανιάτη και σε ό,τι αφορά στα έργα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

- Στην Υπηρεσία μας είναι σε εξέλιξη και βαίνει προς ολοκλήρωση η σύμβαση παροχής Υπηρεσιών για το έργο: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού για την εκπαίδευση των υποψηφίων Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας», αναδόχου «Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)», προϋπολογισμού 147.600,00 €, (ΣΑΕ 2013ΣΕ07180001, MIS 445929) το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 132.840,00 €, από την οποία έχουν ήδη εξοφληθεί στον Ανάδοχο οι 3 πρώτοι λογαριασμοί, συνολικού ποσού 106.272,00 € και υπολείπεται ο τελικός ποσού 26.568,00 € που είναι προγραμματισμένο να εξοφληθεί μέχρι τέλος του 2015.

- Επίσης, η Υπηρεσία μας έχει οριστεί με την με αρ. πρωτ. ΔΔΟΥ/οικ/685/Φ-Αποφ./16-7-2015 Απόφαση (ΑΔΑ: 67ΠΒ465ΦΘΘ-709) Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή για το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007-2013 έργο «Κατασκευή πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής» το οποίο όμως έχει προγραμματιστεί να απενταχθεί και να ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

Κοινοποίηση:

Γραφείο Γεν. Δ/ντη Συγκ. Υποδομών

Εσωτερική διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Ρ. Μαραγκουδάκη
3. Στ. Σταματάκη

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

α.α.

Κ. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχ/κός με Β' β



Υπόγραφο
Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ : Σχ. Πρ. και Μελετών (α)
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 11471 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε.Χριστοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6445039
FAX : 210 6428085
E-mail : d7.gram@ggde.gr

X ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ X Email

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2015
Αρ.Πρωτ. ΔΑΕΕ/1596/Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
FAX:210 6442940
email: gke@ggde.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

1. Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ.
κ. Χρήστο Σπίρτζη
2. Γενικό Γραμματέα Υποδομών
κ. Γεώργιο Δέδε

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Η με αρ. πρωτ. 1755/08-12-2015 Ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων.

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 118/10-12-2015 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1755/08-12-2015 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή Αργολίδας κ. Γιάννη Μανιάτη με θέμα το «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013» σας πληροφορούμε ότι, όσον αφορά τα νέα έργα υποδομών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα που προγραμματίζονται από τη Διεύθυνσή μας για την περίοδο 2014-2020 είναι τα παρακάτω:

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1	Αρδευτικά Δίκτυα Φράγματος Τριανταφυλλιάς Φλώρινας.	45.000.000,00	Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Αλέξανδρος Μπαλτατζής)
2	Ε/Β έργα πεδιάδας Άρτας Β' Φάση-Ολοκλήρωση Β' Φάσης.	14.500.000,00	Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Αλέξανδρος Μπαλτατζής)
3	Έργα μεταφοράς νερού και αρδευτικά δίκτυα ζώνης 8 περιοχής Πέτα-Κομπότι Ν. Άρτας (Β' Φάση).	9.000.000,00	Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Αλέξανδρος Μπαλτατζής)
4	Έργο διευθέτησης ρ.Εσχατιάς, από ρέμα Ευρυπιδών μέχρι Λ. Πάρνηθας.	80.000.000,00	Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
5	Έργα αποχέτευσης - αποστράγγισης αντλιοστασίων D1,D2,D6 και συναφών έργων, Ν.Δ Αιτωλ/νίας.	10.600.000,00	Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

6	Συμπληρωματικά έργα για την αναβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων, Ν.Δ Αιτωλ/νίας.	10.000.000,00	Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
7	Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής Αράχθου κατάντη των φραγμάτων Πουρνάρι Ι και Πουρνάρι ΙΙ, μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο.	5.000.000,00	Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

ΚΟΙΝ.


Γενικό Διευθυντή ΥΚΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ.ΒΟΥΛΗ
3. ΤΜΗΜΑ α
4. Ε.Χριστοπούλου
5. Μ.Δουβίκα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Β' β





	ΕΠΕΙΓΟΝ		FAX
--	----------------	--	------------

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.)**

Τμήμα : ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (Α)

Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδ. : 114 71, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ζιμπή
Τηλέφωνο : 210-64.12.837
FAX : 210-64.45.088
E-mail : d6@ggde.gr

Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 1303

ΠΡΟΣ:

✓ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Χαρ. Τρικούπη 182
τ.κ. 101 78 – Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών
και Κτηριακών Υποδομών
κο Γεώργιο Κουντούρη

ΘΕΜΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

ΣΧΕΤ: 1. Το υπ' αρ. πρωτ. 118/10-12-2015 έγγραφό σας.

**2. Η υπ' αρ. πρωτ. 1755/8-12-2015 Ερώτηση του Βουλευτή Αργολίδας και
Γιάννη Μανιάτη.**

Σε συνέχεια του (1) σχετικού εγγράφου σας, που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας και αναφέρεται στη (2) σχετική Ερώτηση του Βουλευτή Αργολίδας και Γιάννη Μανιάτη, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 45 του Π.Δ. 109/14 (Φ.Ε.Κ. 176 Α'/29-8-2014) βασικό αντικείμενο της Υπηρεσίας μας είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, η εποπτεία, ο έλεγχος και η έγκριση των τεχνικών μελετών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, και όσον αφορά στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 1080/30-10-2015 έγγραφό της η Υπηρεσία μας έχει προτείνει την ένταξη των ακόλουθων μελετών και έργων, τα οποία είναι ώριμα για δημοπράτηση, εναρμονίζονται με τις αναπτυξιακές επιλογές της εν λόγω Προγρ. Περιόδου και θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020:

Μελέτες

1. Μελέτη δημιουργίας υποδομής για την αξιοποίηση των εκροών του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας, για αστική και περιαστική χρήση, άρδευση καλλιεργείων και βιομηχανική χρήση (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €3.000.000)
2. Προμελέτη Επεκτάσεων και Λειτουργικών Παρεμβάσεων στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) στα πλαίσια της βιώσιμης πολιτικής στον τομέα των Υδατικών Πόρων και της Ενέργειας (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €2.000.000)
3. Ενίσχυση ενωτικού υδραγωγείου Μαραθώνα / Υλίκης - Μόρνου. Τμήμα: Κλειδί - Δαφνούλα. Προμελέτες και Οριστικές Μελέτες υδραυλικών και λοιπών έργων - Υποστηρικτικές Μελέτες (Τοπογραφική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη, Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες κ.λπ.) - Τεύχη Δημοπράτησης (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €1.845.000)
4. Πλωτό Αντλιοστάσιο Μαραθώνα και Καταθλιπτικός Αγωγός Τροφοδότησης Μ.Ε.Ν. Πολυδενδρίου. Προμελέτες και Οριστικές Μελέτες υδραυλικών και λοιπών έργων - Υποστηρικτικές Μελέτες (Τοπογραφική Μελέτη, Γεωτεχνική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη κ.λπ.) - Τεύχη Δημοπράτησης (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €500.000)

5. Μελέτη Συμπληρωματικού Υδραγωγείου και Μελέτες ολοκλήρωσης κύριου Υδραγωγείου Μόρνου από Έξοδο Σήραγγας Κιθαιρώνα μέχρι ΜΕΝ Αχαρνών (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €2.850.000)
6. Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής 4^{ου} Χωνευτή στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €200.000,00)
7. Μελέτη ολοκλήρωσης έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων χαμηλών περιοχών Δυτικής Θεσσαλονίκης (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €300.000,00)
8. Μελέτη νέας Δεξαμενής Δ3 αποθήκευσης Καθαρού Νερού Ε.Ε.Ν. Θεσσαλονίκης.
9. Μελέτη αξιολόγησης δομικής κατάστασης του αγωγού Αραβησσού και αντικατάσταση τμημάτων του.
10. Μελέτη 2^{ου} Καταθλιπτικού Αγωγού από το Αντλιοστάσιο Σίνδου προς την Ε.Ε.Ν. Θεσσαλονίκης.
11. Μελέτη επισκευής δύο δεξαμενών Τελικής Καθίζησης ΔΤΚ 41.023 και ΔΤΚ 41.024 στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης και τοποθέτηση Μηχανολογικού εξοπλισμού.
12. Μελέτη κατασκευής Μονάδας Αποθείωσης Βιοαερίου.

Έργα

1. Κατασκευή φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής και συναφών έργων (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €90.000.000,00)
2. Εγκατάσταση εξοπλισμού στον 13^ο και 14^ο βιολογικό αντιδραστήρα στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €7.000.000,00)
3. Έργα ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά - Β' φάση: Υδραγωγεία και επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €82.000.000,00)

Πέραν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας συνεχίζει τις διαδικασίες ένταξης του Μεγάλου Έργου ύδρευσης νήσου Κέρκυρας (συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού €295.350.000 με Φ.Π.Α.), οι οποίες είχαν ξεκινήσει κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, χωρίς θετική έκβαση. Στα πλαίσια αυτά, ο υπάρχων Φάκελος Μεγάλου Έργου (Φ.Μ.Ε.) τελεί υπό συμπλήρωση - αναμόρφωση με τη συνεργασία της Ομάδας JASPERS η οποία συμμετέχει ως σύμβουλος των Ελληνικών αρχών για τεχνικά και οικονομικά θέματα. Μέχρι στιγμής, η Ομάδα JASPERS έχει παραλάβει το Φ.Μ.Ε. και έχει αξιολογήσει τη Μελέτη Σκοπιμότητας και Κόστους-Οφέλους, καθώς και άλλα συνημμένα στοιχεία του, προχωρώντας στην έκδοση σχετικών γνωμοδοτικών Εκθέσεων. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Ομάδα JASPERS θα προβεί στην έκδοση Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης, η οποία πρόκειται να συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία του Φ.Μ.Ε. με νέα Αίτηση Μεγάλου Έργου, εντός του Απριλίου 2016.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 1080/30-10-2015 έγγραφο Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φάκ. Δ/ντριας.
2. Τμήμα Προγρ/σμού, Σχεδιασμού και Μελετών.
3. Μ. Ζιμπή.
4. Μ. Κωνσταντάκου.
5. Χρον. Αρχείο.

**Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΡΤΑ
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό**





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.)**

Τμήμα : ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ (Α)
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδ. : 114 71, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ζιμπή
Τηλέφωνο : 210-64.12.837
FAX : 210-64.45.088
E-mail : d6@ggde.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

FAX

Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: οικ. 1080

ΠΡΟΣ:

Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών
κου Γεωργίου Δέδε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών
και Κτηριακών Υποδομών
κο Γεώργιο Κουντούρη

ΘΕΜΑ: *Ιεράρχηση προτάσεων δράσεων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, στα πλαίσια της εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020.*

ΣΧΕΤ: Το υπ' αρ. πρωτ. 471/26-5-2015 έγγραφό μας.

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, μετά από την πραγματοποίηση, στις 30-7-2015, της 1^{ης} συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020, με βασικό θέμα την εξειδίκευση του εν λόγω Ε.Π., και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας διαβιβάζουμε τις προτεινόμενες δράσεις αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας αναθεωρημένες και ιεραρχημένες ως ακολούθως:

Ι. ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

(Μελέτες ολοκληρωμένες και σε εξέλιξη, για τις οποίες θα μπορούσε να εξετασθεί η δυνατότητα να ενταχθούν στο Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013)

1. Έργα ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά - Β' φάση: Προμελέτες, Οριστικές κλπ. μελέτες έργων υδραγωγείων και Ε.Ε.Ν. - Τεύχη Δημοπράτησης (ολοκληρωμένη, συνολικές πληρωμές μέχρι σήμερα: €2.155.437,70)
2. Έργα ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά - Β' φάση: Υποστηρικτικές μελέτες (Γεωτεχνικές, Γεωλογικές, Τοπογραφικές, Περιβαλλοντικές) έργων υδραγωγείων και Ε.Ε.Ν. (ολοκληρωμένη, συνολικές πληρωμές μέχρι σήμερα: €951.602,77)
3. Μελέτη φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής (σε εξέλιξη, συνολικές πληρωμές μέχρι σήμερα: €2.408.244,47 εκ του συνολικά εγκεκριμένου οικονομικού αντικειμένου €2.606.221,66)
4. Μελέτη εξωτερικών δικτύων ύδρευσης από φράγμα Χαβρία Ν. Χαλκιδικής και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) - Προμελέτες και Οριστικές Μελέτες υδραυλικών και λοιπών έργων - Υποστηρικτικές Μελέτες (Τοπογραφική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες κ.λπ.) - Τεύχη Δημοπράτησης (σε εξέλιξη, συνολικές πληρωμές μέχρι σήμερα: €119.385,41 εκ του συνολικά εγκεκριμένου οικονομικού αντικειμένου €1.357.166,01)

5. Κατασκευή έργων ύδρευσης νήσου Λέσβου (Α' φάση: φράγμα Τσικινιά) – Προμελέτες και Οριστικές Μελέτες υδραυλικών και λοιπών έργων, Υποστηρικτικές Μελέτες (Περιβαλλοντική Μελέτη, Τοπογραφική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες κ.λπ.), Τεύχη Δημοπράτησης (σε εξέλιξη, συνολικές πληρωμές μέχρι σήμερα: €647.869,94 εκ του συνολικά εγκεκριμένου οικονομικού αντικειμένου €1.692.861,30)
6. Κατασκευή έργων ύδρευσης νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας. Προμελέτες και Οριστικές Μελέτες υδραυλικών και λοιπών έργων, Υποστηρικτικές Μελέτες (Τοπογραφική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες κ.λπ.) – Τεύχη Δημοπράτησης (σε εξέλιξη, συνολικές πληρωμές μέχρι σήμερα: €52.965,95 εκ του συνολικά εγκεκριμένου οικονομικού αντικειμένου €1.085.189,64)

II. ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020

(Μελέτες και έργα που είναι ώριμα για δημοπράτηση, εναρμονίζονται με τις αναπτυξιακές επιλογές της τρέχουσας Προγρ. Περιόδου και θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)

ΜΕΛΕΤΕΣ

1. Μελέτη δημιουργίας υποδομής για την αξιοποίηση των εκροών του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας, για αστική και περιαστική χρήση, άρδευση καλλιεργειών και βιομηχανική χρήση (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €3.000.000)
2. Προμελέτη Επεκτάσεων και Λειτουργικών Παρεμβάσεων στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) στα πλαίσια της βιώσιμης πολιτικής στον τομέα των Υδατικών Πόρων και της Ενέργειας (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €2.000.000)
3. Ενίσχυση ενωτικού υδραγωγείου Μαραθώνα / Υλίκης – Μόρνου. Τμήμα: Κλειδί – Δαφνούλα. Προμελέτες και Οριστικές Μελέτες υδραυλικών και λοιπών έργων – Υποστηρικτικές Μελέτες (Τοπογραφική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη, Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες κ.λπ.) – Τεύχη Δημοπράτησης (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €1.845.000)
4. Πλωτό Αντλιοστάσιο Μαραθώνα και Καταθλιπτικός Αγωγός Τροφοδότησης Μ.Ε.Ν. Πολυδενδρίου. Προμελέτες και Οριστικές Μελέτες υδραυλικών και λοιπών έργων – Υποστηρικτικές Μελέτες (Τοπογραφική Μελέτη, Γεωτεχνική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη κ.λπ.) – Τεύχη Δημοπράτησης (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €500.000)
5. Μελέτη Συμπληρωματικού Υδραγωγείου και Μελέτες ολοκλήρωσης κύριου Υδραγωγείου Μόρνου από Έξοδο Σήραγγας Κιθαιρώνα μέχρι ΜΕΝ Αχαρνών (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €2.850.000)
6. Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής 4^{ου} Χωνευτή στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €200.000,00)
7. Μελέτη ολοκλήρωσης έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων χαμηλών περιοχών Δυτικής Θεσσαλονίκης (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €300.000,00)
8. Μελέτη νέας Δεξαμενής Δ3 αποθήκευσης Καθαρού Νερού Ε.Ε.Ν. Θεσσαλονίκης.
9. Μελέτη αξιολόγησης δομικής κατάστασης του αγωγού Αραβησσού και αντικατάσταση τμημάτων του.
10. Μελέτη 2^{ου} Καταθλιπτικού Αγωγού από το Αντλιοστάσιο Σίνδου προς την Ε.Ε.Ν. Θεσσαλονίκης.
11. Μελέτη επισκευής δύο δεξαμενών Τελικής Καθίζησης ΔΤΚ 41.023 και ΔΤΚ 41.024 στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης και τοποθέτηση Μηχανολογικού εξοπλισμού.
12. Μελέτη κατασκευής Μονάδας Αποθείωσης Βιοαερίου.

Έργα

1. Κατασκευή φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής και συναφών έργων (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €90.000.000,00)
2. Εγκατάσταση εξοπλισμού στον 13^ο και 14^ο βιολογικό αντιδραστήρα στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €7.000.000,00)
3. Έργα ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά - Β' φάση: Υδραγωγεία και επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) (εκτιμώμενος προϋπολογισμός: €82.000.000,00)


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φάκ. Δ/ντριας.
2. Τμήμα Προγρ/σμού, Σχεδιασμού και Μελετών.
3. Μ. Ζιμπή.
- ✓ 4. Χρον. Αρχείο.

**Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΡΤΑ
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό**

Ακριβές Αντίγραφο



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΔΕ ΕΡΓΟΔΑΤΗΣ**



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
23/12/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
☒	☒

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής
και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Αθήνα, 21.12.2015
Α.Π. ΚΑ / ΦΠ / ΔΗ / Δ / 9058

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 205
Τ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ.Μεταλλίδου
Τηλέφωνο: 210-6417-538
F A X: 210-6417-530
e-mail: eyde.kssy@ggde.gr

ΠΡΟΣ: Τμήμα ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ /
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη 182
Fax : 210-6442940 (e-mail : gke@ggde.gr)
δια του Γραφείου κ. Γενικού Διευθυντή Σ.Υ.

Θέμα: Απάντηση στο με Αρ. Πρωτ. 118 / 10-12-2015 έγγραφο του Τμήματος
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σχετικά με ΕΡΩΤΗΣΗ του Βουλευτή Αργολίδας
κ. Γιάννη Μανιάτη προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

- Σχετ.: α) Το με Α.Π. 118 / 10.12.2015 έγγραφό σας με το οποίο μας διαβιβάστηκε η από 07.12.2015
Ερώτηση Βουλευτή .
β) Η από 07.12.2015 (ΑΠ Ερωτ.1755/08.12.15 / Διεύθυνσης Κοιν. Ελέγχου) Ερώτηση του
Βουλευτή Αργολίδας κ.Γιάννη Μανιάτη.

Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω (β) σχετική Ερώτηση, την οποία διαβιβάσατε
στην υπηρεσία μας, του Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη, για όσα αφορούν στο αντικείμενο και τις
αρμοδιότητες της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. σας πληροφορούμε τα εξής :

- Η φυσική-οικονομική πρόοδος(απορρόφηση και ανεκτέλεστο) συγχρηματοδοτούμενων έργων της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. παρουσιάζονται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ και ειδικότερα στις στήλες (8) και (10) .
- Στις συγχρηματοδοτούμενες εργολαβίες της Υπηρεσίας μας δεν έχουν προκύψει στοιχεία κατάταξης, από επιθεωρήσεις ΕΣΠΕΛ, σε κατηγορία II. Επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας πόρων λόγω διακοπής σύμβασης ΕΣΠΕΛ μέσα στην τρέχουσα περίοδο.
- Έργα τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν στο Πρόγραμμα της νέας περιόδου 2014-2020 είναι τα υπ' αριθμόν (18) , (19) και (20) του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ
- Έργα τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και προγραμματίζεται να μεταφερθούν στην επόμενη περίοδο (phasing) είναι τα υπ' αριθμόν (5) , (6), (7), (8), (13) και (14) του συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ .

- Νέο έργο που έχει προγραμματισθεί για ένταξη στην περίοδο 2014 - 2020 είναι η κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος (Α.Π. οικ16120 / 27.11.2015 Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ./ Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1.(α), (β) σχετικά
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Επικαιροποιημένος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φάκελος Διευθυντή
2. Τμήμα Α' (Προγραμματισμού & Υποστήριξης)
(με τα συνημμένα)
3. Τμήμα Β' (Μελετών)
4. Τμήμα Γ' (Εποπτείας Κατασκευών)
- 5 ΦΠ/ΔΗ/Δ (με τα συνημμένα)
- 6 Χ.Μεταλλίδου
7. Χρονολογικό Αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

της
ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΑΚΙΣ
Π.Ε. Πολύκλος Μηχ/κός με Β'β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος



ΜΑΡΙΑ ΦΩΚΑ
Υπεύστη Η/Υ με Δ'β

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015
12:29 μμ

ΠΙΝΑΚΑΣ (πериодичность : 23 / 12 / 2015) ΕΥΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΚΑΘ/Π/Δ/Δ/9058 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23/12/15 έγγραφο της ΕΥΔΕ ΚΣΕΥ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔΕ-ΚΣΕΥ													
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΦΗ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΚΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΤΗΣ ΤΕΛΕΥΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΑ	ΕΡΓΑ ΤΕΛΕΩΣ ΤΕΛΕΥΣΗΣ (ΦΑΚΕΛΟΣ)	ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΑ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ Ε	Επένδυση Προμήθεια υλικών και εργαλείων	ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΑ	7.728.000,00	20/12/2011	13/12/2015	42%	7.464.000,00 €	96,44%	264.000,00	20/12/2015	94.965,49	94.965,49
2	ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ Β	Επένδυση Προμήθεια υλικών και εργαλείων	ΕΥΔΑ ΑΤΕΕ	11.076.126,00	24/12/2014	24/12/2016	90%	1.003.342,00 €	17,88%	9.065.783,13	20/12/2015	113.170,09	113.170,09
3	ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ Β	Επένδυση Προμήθεια υλικών και εργαλείων	ΚΣ ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΕ - ΕΤΕΒ ΚΑΕ	18.875.542,74	24/12/2013	24/12/2015	100%	18.875.542,74 €	99,46%	1.004.000,00	20/12/2015	1.713.247,05	1.713.247,05
4	ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ Β	Επένδυση Προμήθεια υλικών και εργαλείων	ΚΣ ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΕ - ΕΤΕΒ ΚΑΕ	18.875.542,74	24/12/2013	24/12/2015	100%	18.875.542,74 €	99,46%	1.004.000,00	20/12/2015	1.713.247,05	1.713.247,05
5	ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ Β	Επένδυση Προμήθεια υλικών και εργαλείων	ΚΣ ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΕ - ΕΤΕΒ ΚΑΕ	18.875.542,74	24/12/2013	24/12/2015	100%	18.875.542,74 €	99,46%	1.004.000,00	20/12/2015	1.713.247,05	1.713.247,05
6	ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ Β	Επένδυση Προμήθεια υλικών και εργαλείων	ΚΣ ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΕ - ΕΤΕΒ ΚΑΕ	18.875.542,74	24/12/2013	24/12/2015	100%	18.875.542,74 €	99,46%	1.004.000,00	20/12/2015	1.713.247,05	1.713.247,05
7	ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ Β	Επένδυση Προμήθεια υλικών και εργαλείων	ΚΣ ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΕ - ΕΤΕΒ ΚΑΕ	18.875.542,74	24/12/2013	24/12/2015	100%	18.875.542,74 €	99,46%	1.004.000,00	20/12/2015	1.713.247,05	1.713.247,05
8	ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ Β	Επένδυση Προμήθεια υλικών και εργαλείων	ΚΣ ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΕ - ΕΤΕΒ ΚΑΕ	18.875.542,74	24/12/2013	24/12/2015	100%	18.875.542,74 €	99,46%	1.004.000,00	20/12/2015	1.713.247,05	1.713.247,05
9	ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ Β	Επένδυση Προμήθεια υλικών και εργαλείων	ΚΣ ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΕ - ΕΤΕΒ ΚΑΕ	18.875.542,74	24/12/2013	24/12/2015	100%	18.875.542,74 €	99,46%	1.004.000,00	20/12/2015	1.713.247,05	1.713.247,05
10	ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΣ Β	Επένδυση Προμήθεια υλικών και εργαλείων	ΚΣ ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΕ - ΕΤΕΒ ΚΑΕ	18.875.542,74	24/12/2013	24/12/2015	100%	18.875.542,74 €	99,46%	1.004.000,00	20/12/2015	1.713.247,05	1.713.247,05

4

Μη φοβισθηστέοντες πειράσεις· ὅτι ἐξ ἐκείνης ἐκείνη ἡ ἐλπίς ἡ ἀπολύτης·

ΕΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΦΗ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΔΙΑΝΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ	ΤΕΛΕΤΑΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ		ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΦΟΡΑ	ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ	ΕΡΓΑ ΤΕΛΕΤΑΙΟΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)	ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
								€	%					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
19	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
20	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
21	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔΕ-ΚΕΣΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΦΗ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ	ΕΥΡΕΤΗΤΗ ΑΔΙΑΝΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΛΗΤΗΣ ΕΥΡΕΤΗΤΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠ.	ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΘΕΣΗ		ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΘΕΤΟ	ΕΥΡΕΤΗΜΑ	ΕΡΓΑ ΤΕΡΜΑΤΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠ.	ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΑ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
								€	%					
1														24
22	ΠΕΛΑΓΟΠΟΛΙΣ	Βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας της Ε.Ο. Πρωτογενούς Τομέας με την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας	ΚΟΜΟΤΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΑΤΕ ΤΕΡΜΑΤΩΣ	9.000.077,87	10/10/2013	11/02/2017	90%	640.807,80 €	6,08%	8.359.270,07	2011ΕΕ07100000		0,00	
23	ΠΕΛΑΓΟΠΟΛΙΣ	Κατασκευή του κτιρίου Ελεγκτικού Κέντρου της Ομάδας Εργασίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	11.483.879,20	16/02/2012	16/10/2016	100%	7.512.418,03 €	65,42%	3.971.461,17	2011ΕΕ07100004		0,00	Εργα εξοπλισμού της Κεντρικής Ελεγκτικής Ομάδας Εργασίας της Ε.Ο. Πρωτογενούς Τομέας με την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας
24	ΠΕΛΑΓΟΠΟΛΙΣ	Κατασκευή του κτιρίου Ελεγκτικού Κέντρου της Ομάδας Εργασίας της Ε.Ο. Πρωτογενούς Τομέας με την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	11.049.879,56	27/09/14	2/10/2016	110%	6.722.442,79 €	60,84%	4.327.436,77	2011ΕΕ07100007		1.387.691,72	Εργα εξοπλισμού της Κεντρικής Ελεγκτικής Ομάδας Εργασίας της Ε.Ο. Πρωτογενούς Τομέας με την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας
25	ΠΕΛΑΓΟΠΟΛΙΣ	Εργα εξοπλισμού της Κεντρικής Ελεγκτικής Ομάδας Εργασίας της Ε.Ο. Πρωτογενούς Τομέας με την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	13.186.078,16	28/02/2008	20/11/2016	70%	128.238.698,66 €	97,64%	2.712.377,32	2011ΕΕ07100010		296.342,29	Εργα εξοπλισμού της Κεντρικής Ελεγκτικής Ομάδας Εργασίας της Ε.Ο. Πρωτογενούς Τομέας με την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας
			ΣΥΝΟΛΟ	483.348.918,67				144.822.664,42		19.842.346,39			1.684.434,61	
26	ΠΕΛΑΓΟΠΟΛΙΣ	Υποστήριξη της λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας της Ε.Ο. Πρωτογενούς Τομέας με την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας	ΚΕ.ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΙΘΟ-ΕΠΕΤΠΘ	11.199.881,20	10/20/2015	10/02/2016	30%	715.320,66 €	6,41%	10.484.560,54	2011ΕΕ07100000		0,00	Εργα εξοπλισμού της Κεντρικής Ελεγκτικής Ομάδας Εργασίας της Ε.Ο. Πρωτογενούς Τομέας με την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας
27	ΠΕΛΑΓΟΠΟΛΙΣ	Κατασκευή του κτιρίου Ελεγκτικού Κέντρου της Ομάδας Εργασίας της Ε.Ο. Πρωτογενούς Τομέας με την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας	ΡΟΠΤΟ ΚΑΡΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΗΛΙΑ	54.244.881,66	6/02/2012	28/10/2016	310%	61.232.292,84 €	94,47%	3.018.488,82	2011ΕΕ07100002		2.722.254,48	Εργα εξοπλισμού της Κεντρικής Ελεγκτικής Ομάδας Εργασίας της Ε.Ο. Πρωτογενούς Τομέας με την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας
28	ΠΕΛΑΓΟΠΟΛΙΣ	Κατασκευή του κτιρίου Ελεγκτικού Κέντρου της Ομάδας Εργασίας της Ε.Ο. Πρωτογενούς Τομέας με την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας	ΚΕ.ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΙΘΟ-ΕΠΕΤΠΘ	162.458.290,46	01/02/2007	30/02/2015	60%	118.794.647,04	66,99%	6.664.174,42	2011ΕΕ07100002		2.238.008,00	Εργα εξοπλισμού της Κεντρικής Ελεγκτικής Ομάδας Εργασίας της Ε.Ο. Πρωτογενούς Τομέας με την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας
29	ΠΕΛΑΓΟΠΟΛΙΣ	Εργα εξοπλισμού της Κεντρικής Ελεγκτικής Ομάδας Εργασίας της Ε.Ο. Πρωτογενούς Τομέας με την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας	ΚΑ.Γ.ΡΟΥΤΙΝΑ.Α.Ε	22.154.179,97	17/02/2012	30/02/2016	260%	12.872.852,87 €	58,10%	9.281.327,10	2011ΕΕ07100015		921.000,00	Εργα εξοπλισμού της Κεντρικής Ελεγκτικής Ομάδας Εργασίας της Ε.Ο. Πρωτογενούς Τομέας με την προώθηση της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας
			ΣΥΝΟΛΟ	370.618.231,88				240.644.785,87		29.424.687,82			6.679.644,99	
			ΣΥΝΟΛΟ	1.633.202.971,61				797.192.632,88		396.110.426,13			24.192.238,00	

ΕΡΓΟΣΕ

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

B-483


TUV
 AUSTRIA
 HELLAS
 OHSAS
 18001:2007
 No.: 03014069

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Ημερομ.	12/12/15
Αριθμ. Πρωτ.	577

Ημερομηνία : 16-12-2015
 Αριθ. Πρωτ. : 281105
 Αριθ. Συμβ. :
 Κωδ. Τοπ. :
 Φακ.Αρχειοθ.Τμήμ. : ΣΤ.2

Προς : Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Αναστάσεως και Τσιγάντε, 155 10 ΠΑΠΑΓΟΥ
 Τηλ. : 210 6508315
 Fax : 210 6508299
 e-mail : tkvel@yme.gov.gr

Εσωτ. Κοιν. : 1. Γραφείο Διευθύνοντα Συμβούλου
 2. Δ/ση Συντονισμού
 3. Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Κ.Φ.

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1755 / 8-12-2015 ερώτηση Βουλής

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. B-483 / 10-12-2015 έγγραφο Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύου / Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ' αριθμ. πρωτ. 270652 / 10-12-2015 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που αφορά στην υπ' αριθμ. 1755/8-12-2015 Ερώτηση του βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω σχετικά με τα ερωτήματα που αναφέρονται σε αυτή :

Ερώτημα 1 : Τα θέματα που άπτονται των συνολικών απορροφήσεων του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 2007-2013 εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.)

Πληροφορίες : Β. Χρονοπούλου Τηλ:210 5283455 - Fax:210 5283314 - E-Mail: vachronopo@ergose.gr
 Καρόλου 27, 104 37 ΑΘΗΝΑ - http://www.ergose.gr

Ερώτημα 2 : Η διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων από τον ΕΣΠΕΛ αποτελεί επίσης ερώτημα που άπτεται της αρμόδιας Ε.Υ.Δ. Το πιο πρόσφατο πρόγραμμα ελέγχου του ΕΣΠΕΛ που απεστάλη στην ΕΡΓΟΣΕ ήταν για το Δ' τρίμηνο του 2014 (επανυποβολή προγράμματος με την με Α.Π. 58524 / Α.Πλ. 8753 / 13-11-2014 ΚΥΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων).

Ερώτημα 3 : Για τα έργα αρμοδιότητας ΕΡΓΟΣΕ που δεν ολοκληρώνονται λειτουργικά ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο στο πλαίσιο του Ε.Π. Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες ένταξής τους σε Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, το Υπ.ΥΠ.ΜΕ.Δ. και το Υπ.Ο.ΑΝ.Τ. Τα μόνα έργα για την ολοκλήρωση των οποίων δεν έχει εξασφαλισθεί μέχρι σήμερα χρηματοδότηση από Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 είναι τα εξής :

- Αποπεράτωση Προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής : τμήμα Πειραιάς – Τρεις Γέφυρες
- Κατασκευή Β' λειτουργικής φάσης Θριασίου Πεδίου και Σ.Σ. Ζεφυρίου
- Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη, Β' φάση.

Για τα ανωτέρω τρία έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, γίνεται προσπάθεια για εξασφάλιση κοινοτικών πόρων προκειμένου να ολοκληρωθούν με τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ερώτημα 4 : Η ΕΡΓΟΣΕ έχει δρομολογήσει την ένταξη στα εγκεκριμένα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 :

- i) των παρακάτω ώριμων έργων τα οποία έχουν δηλωθεί κατά τη διαδικασία Εξειδίκευσης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020:
 - Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης σηματοδότησης, εγκατάσταση ETCS LEVEL 1 και GSM-R σε εντοπισμένα τμήματα του ΠΑΘΕ/Π
 - Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη
 - Κατασκευή κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της οδού Αγ. Παρασκευής-Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης
 - Κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής στάσης στον Νέο Πεντελεήμονα Πιερίας
 - Σηματοδότηση-τηλεδιοίκηση, ETCS Level 1 και ηλεκτροκίνηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα-Βόλος
- ii) του έργου «Κατασκευή ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και ETCS L1 της υφιστάμενης μονής σιδ/κής γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα» το οποίο είναι μελετητικά ώριμο και προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με πόρους του Περιφερειακού Ε. Γ. Θεσσαλίας 2014-2020.

iii) του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής νέας διπλής σιδ/κής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη» το οποίο θα ενταχθεί στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020 ως έργο «phasing» μεταξύ Ε.Π. Ε.Π. και Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.


iv) των παρακάτω έργων τα οποία περιλαμβάνονται επίσης στο εγκεκριμένο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020:

- Ολοκλήρωση κατασκευής νέας διπλής σιδ/κής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο (επιδομή, σηματοδότηση, GSM-R και ηλεκτροκίνηση).
- Κατασκευή νέας διπλής σιδ/κής γραμμής στο τμήμα Ρίο (περιοχή Μποζαϊτικά)-νέος λιμένας Πάτρας
- Σιδηροδρομική σύνδεση του προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης
- Τοπικές βελτιώσεις ΠΑΘΕ/Π (Α.Δ. Λάρισας, Βέροιας, Γέφυρας).
- Κατασκευή σιδ/κής γέφυρας στον Γαλλικό Ποταμό (Χ.Θ. 9+184) της γραμμής Θεσσαλονίκης-Φλώρινας
- Ηλεκτροκίνηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας και αναβάθμιση υποδομής και επιδομής σε εντοπισμένα τμήματα της γραμμής
- Επέκταση Προαστικού Αττικής, στο τμήμα Κορωπί-Λαύριο.

Ερώτημα 5 : Η ΕΡΓΟΣΕ έχει εξοφλήσει τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις που αφορούν έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Εκκρεμεί η καταβολή μέρους του αναλογούντος στις εν λόγω πιστοποιήσεις ΦΠΑ που ανέρχεται σε 20,5 εκατ. €, για την κάλυψη του οποίου βρίσκεται σε φάση τελικής έγκρισης η χρηματοδότησή του μέσω του Π.Δ.Ε.

Ερώτημα 6 : Η ΕΡΓΟΣΕ δεν τηρεί λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος και ως εκ τούτου δεν υπήρξε δέσμευση κεφαλαίων λόγω των «capital controls» που επιβλήθηκαν.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Βούρδας



B-483

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Ημερομ.	23/12/15
Αριθμ. Πρωτ.	616

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΗΟΛΟΓΙΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΩΝ
& ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Τ.Θ. 70 360
166 10 Γλυφάδα
Πληροφορίες : Ι. Δ. Καρνεσιώτης
Τηλ. : 210 8916 129
Fax : 210 8916 281
E-mail address : d13a@hcaa.gr

Αθήνα, 23/12/2015

ΥΠΑ/Δ13/Α/32819/1938

ΠΡΟΣ :
Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
ΥΠΟΜΕΔΙ

**ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή, κ. Γιάννη Μανιάτη
(1755/8-12-2015)**

ΣΧΕΤ. : α. ΤΚΒΕΛ/Β-483/10-12-2015
β. ΥΠΑ/ΔΤΥ/Δ7/Α/7639/14-12-2015
γ. ΥΠΑ/Δ11/Α/25571/18-12-2015

Αναφερόμενοι σε ανωτέρω σχετικό, θέτουμε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα:

- **Ερώτημα 1:** Αρμόδιες για την απάντηση Υπηρεσίες είναι οι ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ.
- **Ερώτημα 2:** Αρμόδια για την απάντηση Υπηρεσία είναι η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ,
- **Ερώτημα 3:** Οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, που στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη, έχουν ως εξής:

1. Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

α) «Επέκταση διαδρόμου προσ/απογειώσεων αεροσκαφών 10/28 και παραλλήλου τροχοδρόμου». Το έργο προβλέπεται να περατωθεί σύμφωνα με την ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ τον 12/2016, λόγω ολοκλήρωσης των καθιζήσεων στο θαλάσσιο τμήμα, όπου γίνεται η επέκταση του διαδρόμου.

β) «Αναβάθμιση του υπάρχοντος τμήματος του διαδρόμου 10-28». Το έργο έχει λάβει επίσημη παράταση εργασιών έως τον 06/2016.

2. Αεροδρόμιο Σκιάθου

«Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και νέος συνδετήριος τροχόδρομος». Το έργο έχει λάβει επίσημη παράταση εργασιών έως 30/12/2015.

3. Αεροδρόμιο Χανίων

«Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού, νέος ΠΕΑ, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου». Η εγκεκριμένη περαίωση του έργου είναι 17/12/2015. Με βάση την εξέλιξη των εργασιών, εκτιμάται ότι θα υπάρξει παράταση του έργου. Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή περισσότερων στοιχείων, σχετικά με το εν λόγω ερώτημα είναι η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, ως επιβλέπουσα Υπηρεσία κατασκευής των ανωτέρω έργων.

- **Ερώτημα 4:** Η Υπηρεσία μας τον 06/2014 υπέβαλε στην ΕΔΑ Μεταφορών πίνακα με τα προτεινόμενα έργα προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020» και τον 01/2015 επανυπέβαλε επικαιροποιημένη την ανωτέρω πρόταση. Τέλος τον 06/2015 υπέβαλε στην ίδια Υπηρεσία συμπληρωμένα τυποποιημένα έντυπα πρότασης που περιέγραφαν την ωριμότητα των έργων (επισυνάπτονται όλα τα ανωτέρω).
- **Ερώτημα 5:** Αρμόδια για την απάντηση είναι η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ.
- **Ερώτημα 6:** Το ζήτημα αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΥΔΕ.

Καταλήγοντας, αναφέρουμε ότι η ΥΠΑ ανταποκρίνεται άμεσα στις οικονομικές της υποχρεώσεις ως Ιδιωτικής Συμμετοχής στα ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενα έργα, όταν αυτό της ζητείται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και πάντα μέσα στα όρια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ. ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ

Συνημμένα στον Αποδέκτη:
Φύλλα ένδεκα (Φ.11)

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ/ΥΠΑ
2. ΥΠΑ/ΓΔΑΜ
3. ΥΠΑ/Δ13/Α

B-483



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ7/Α

Αθήνα, 24/06/2014

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΤΥ/Δ7/Α/19216/4433

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων
Α) ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑγ. Σοφίας 10 15451 Νέο Ψυχικό
Β) ΓΤΔΕ ΕΥΔ ΕΠ.ΕΠ
Κόνιαρη 15 11471 Αθήνα


Ταχ/κή Διεύθυνση: Τ.Θ 70360, Τ.Κ. 16610 Γλυφάδα

Οδός: Βασ. Γεωργίου Ι

Πληροφορίες: Νάντια Χρυσικοπούλου

Τηλέφωνο: 210/891.6075

Fax: 210/898.1883

ΘΕΜΑ: Τελικός πίνακας έργων Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020.
ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. ΔΤΥ/Δ7/Α/18568/4305 έγγραφο.

Κατόπιν συνεισηρήσεων και σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου, σας αποστέλλουμε τον τελικό πίνακα των προτεινόμενων από την ΥΠΑ έργων, για την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2010.

Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε περαιτέρω.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΒΑΣ. ΑΛΕΥΡΑΣ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Γρ. ΥΠ/ΤΟΥ (Κου Αλευρά)

ΓΔΑΜ

ΔΤΥ/Δ7/Α

- Δ3



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ	Ασφάλεια Αερομεταφορών	Μεταφορά στοθμού φωτισήμανσης-Συμπληρωματικές εργασίες	Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση από ΥΠΙΑΔΤΥ. Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις	9 μήνες	293.250,00	
ΣΥΝΟΛΟ						
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ	Ασφάλεια Αερομεταφορών	Βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας με την αναβάθμιση ΗΜ εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και αυτοματισμού συστημάτων αεροναυτιλίας.	Απαιτείται τεχνική μελέτη.	14 μήνες	4.000.000,00	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ	Ασφάλεια Αερομεταφορών	Βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας με την αναβάθμιση της φωτισήμανσης από νησιωτικού χαρακτήρα.	Απαιτείται τεχνική μελέτη.	18 μήνες	2.000.000,00	Αφορά στα αεροδρόμια Ασιτυπάλης, Ικαρίας, Κάσου, Καστελλορίζου, Λέβρου και Σητείας.
ΣΥΝΟΛΟ						
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ	Ενίσχυση Εξοπλισμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη	Επέκταση διαδρόμου προσαναγείωσης α/φ (από 1510 μ σε 1880 μ)	Απαιτείται τεχνική μελέτη καθώς και μελέτη πλευρικής μετατόπισης οδού. Η απαραίτητη έκταση έχει ήδη απαλλοτριωθεί το έτος 2012 με κόστος 28 εκ € περίπου.	24 μήνες	10.000.000,00	Μέσω της ΔΜΕΟ και της Περιφέρειας προωθείται η μελέτη του έργου της παραλληλίστης μετατόπισης των εξωτερικού παραλιακού δρόμου, που σχετίζεται με το έργο της επέκτασης του διαδρόμου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ	Ενίσχυση Εξοπλισμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη	Εργασίες αναβάθμισης πεδίων ελιγμών	Υπάρχει τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση αυτής. Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.	6 μήνες	2.578.200,90	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ	Ενίσχυση Εξοπλισμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη	Αναβάθμιση κτιρίου αεροσταθμού	Υπάρχει προμελέτη. Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις	8 μήνες	1.500.000,00	




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014 - 2020

Στόχος	Τίτλος Έργου	Αντικείμενο Έργου	Διάρκεια Έργου (μήνες)	Προϋπολογισμός (€)	Προϋπολογισμός (€)
Ασφάλεια Αερομεταφορών	Αποκατάσταση επιχώματος στο άκρο 15 του διαδρόμου	Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση από ΥΠΑ/ΔΤΥ. Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.	6 μήνες	881.600,00	
Ασφάλεια Αερομεταφορών	Φωτισήμανση εμποδίων ευρύτερης περιοχής αεροδρομίου Καλύμνου	Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση από ΥΠΑ/ΔΤΥ. Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.	6 μήνες	986.000,00	
Ασφάλεια Αερομεταφορών	Αντικατάσταση σωακτύλων ΡΑΡΙ και συμπαλινωτικές εργασίες ΦΣ.	Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση από ΥΠΑ/ΔΤΥ. Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.	6 μήνες	276.500,00	
Ασφάλεια Αερομεταφορών	Αναβελθμιστή συστήματος κυρίας προσέγγισης	Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση από ΥΠΑ/ΔΤΥ. Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.	4 μήνες	1.050.000,00	
Ασφάλεια Αερομεταφορών	Αναδιοργάνωση και συντήρηση περσποβελών και λοιπές εργασίες στις διάφορες εγκαταστάσεις του Αερολιμένα	Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση από ΥΠΑ/ΔΤΥ. Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.	8 μήνες	1.451.400,00	
Ασφάλεια Αερομεταφορών	Βελτίωση και συντήρηση των εγκαταστάσεων του VOR Μίλου	Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση από ΥΠΑ/ΔΤΥ. Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.	8 μήνες	498.150,00	



Ενίσχυση Προσβασιμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη	Αναβάθμιση διαδρόμου προσαρμογής α/φ (μικρή επέκταση)	Έχει εκπονηθεί προμελέτη. Απαιτείται οριστική μελέτη, μελέτη και εδαφοτεχνική μελέτη. Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.	20 μ	5.000.000,00	
Ενίσχυση Προσβασιμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη	Αναβάθμιση διαδρόμου προσαρμογής α/φ (επέκταση από 900 μ σε 1200 μ)	Απαιτούνται απαλλοτριώσεις και τεχνική μελέτη. Εκτελείται εδαφοτεχνική μελέτη.	24 μήνες	5.000.000,00	
Ενίσχυση Προσβασιμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη	Αναβάθμιση διαδρόμου προσαρμογής α/φ (επέκταση από 1075μ. - 25μ. σε 1200μ - 30μ., και τακτοποιήσεις ζώνης ασφαλείας)	Απαιτούνται απαλλοτριώσεις, εδαφοτεχνική και τεχνική μελέτη.	24 μήνες	5.800.000,80	
Ενίσχυση Προσβασιμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη	Έργα νέου Αεροδromίου Πάρου	Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις	24 μήνες	10.000.000,80	

ΣΥΝΟΛΟ: 25.800.001,60

Γενική Παρατήρηση: Στους προϋπολογισμούς των έργων δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη των απαλλοτριώσεων όπου απαιτούνται

Ο ΠΑΤΥΛΑΔΙΑ

καθ.

Ο ΠΑΤΥΛΑΔΙΑ

ΗΡΩΔΟΥ

Ε. ΠΑΤΥΛΑΔΙΑ

Π. ΑΠΟΥΡΑΣ

Δρ. Δ. ΤΣΟΥΚΑ

Ο ΥΥΠΑ

Β. ΑΛΕΥΡΑΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ****ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ7/Α**

Ταχ/κή Διεύθυνση: Τ.Θ 70360, Τ.Κ. 16610 Γλυφάδα

Οδός : Βασ. Γεωργίου Ι

Πληροφορίες : Νάντια Χρυσικοπούλου

Τηλέφωνο : 210/891.6075

Fax : 210/898.1883

Αθήνα, 20-1-2015

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΤΥ/Δ7/Α/ 1580 /350

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων

Α) ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αγ. Σοφίας 10 15451 Νέο Ψυχικό

Β) ΓΓΑΕ ΕΥΔ ΕΠ.ΕΠ

Κόνιαρη 15 11471 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένος πίνακας έργων Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020.
ΣΧΕΤ: α) Το υπ' αριθμ. ΔΤΥ/Δ7/Α/19216/4433/24-06-2014 έγγραφο.

Κατόπιν συνεννοήσεων και σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου, σας αποστέλλουμε τον επικαιροποιημένο πίνακα των προτεινόμενων από την ΥΠΙΑ έργων, για την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020. Στον πίνακα των έργων έχει προστεθεί το έργο της επέκτασης του διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα Καλύμνου προϋπολογισμού 3.000.000 ΕΥΡΩ.

Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε περαιτέρω.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΒΑΣ. ΑΛΕΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γρ. ΥΠ/ΤΟΥ (Κου Αλιπρά)

- ΓΔΑΜ


- ΔΤΥ/Δ7/Α.Δ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014 - 2020

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ	Στόχος	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	Διαθέσιμες μελέτες έργου	Χρόνος ωρίμανσης	ΠΡΟΫΠ. ΕΡΓΟΥ (ευρώ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑ	Ασφάλεια Αερομεταφορών	Αποκατάσταση επιχώματος στο άκρο 15 του Διαδρόμου	Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση από ΥΠΛ/ΔΤΥ. Δεν απαιτούνται αποσπασματικές.	6 μήνες	881.600,00	
ΚΑΛΥΜΝΟΣ	Ασφάλεια Αερομεταφορών	Φωτισήση των τριποδίων ευρύτητας περιοχής αεροδρομίου Καλύμνου	Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση από ΥΠΛ/ΔΤΥ. Δεν απαιτούνται αποσπασματικές.	6 μήνες	988.080,00	
ΚΑΡΠΑΘΟΣ	Ασφάλεια Αερομεταφορών	Αποκατάσταση συνκευών ΡΑΡΙ και συμπληρωματικές εργασίες Φ/Σ.	Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση από ΥΠΛ/ΔΤΥ. Δεν απαιτούνται αποσπασματικές.	6 μήνες	276.500,00	
ΛΗΜΝΟΣ	Ασφάλεια Αερομεταφορών	Αναβάθμιση συστήματος κυρίως προαέγγλης	Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση από ΥΠΛ/ΔΤΥ.	4 μήνες	1.050.000,00	
ΙΩΝΙΟΣ	Ασφάλεια Αερομεταφορών	Αναδιοργάνωση και συντήρηση αεροσταθμού και λοιπές εργασίες στις διάφορες εγκαταστάσεις του Αερολιμένα	Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση από ΥΠΛ/ΔΤΥ. Δεν απαιτούνται αποσπασματικές.	8 μήνες	1.451.400,00	
ΜΗΛΟΣ	Ασφάλεια Αερομεταφορών	Βελτίωση και συντήρηση των εγκαταστάσεων του VDR κήλου	Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση από ΥΠΛ/ΔΤΥ. Δεν απαιτούνται αποσπασματικές.	8 μήνες	498.150,00	


ΣΥΡΟΣ	Ασφάλεια Αερομεταφορών	Μεταφορά σταθμού φωτισοδημάνσης- Συμπληρωματικές εργασίες	Εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση στο ΥΠ/ΔΤΥ. Δεν απαιτούνται υπολογισμοί.	9 μήνες	293.250,00	
ΠΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						5.436.900,00
Συστήματα περωναυτιλίας	Ασφάλεια Αερομεταφορών	Βελτίωση της ασφάλειας περωναυτιλίας με την αναβάθμιση ΗΜΙ εγκαταστάσεων, εξαεγισμού και αυτοματισμού συστημάτων περωναυτιλίας.	Απαιτείται τεχνική μελέτη.	14 μήνες	4.000.000,00	
Συστήματα αεροναιτιλίας	Ασφάλεια Αερομεταφορών	Βελτίωση της ασφάλειας αεροναιτιλίας με την αναβάθμιση της φωτισοδημάνσης στο νησιωτικό χαρακτήρα.	Απαιτείται τεχνική μελέτη.	18 μήνες	2.000.000,00	Αφορά στο αεροδρόμιο Ασπιότασης Ικονίας, Κάσου, Καστελλόριζου, Λέξου και Σητείας.
ΠΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						6.000.000,00
ΧΙΟΣ	Ενίσχυση Προσβασιμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη	Επέκταση διαδρόμου προσανατολισμού οίφ (από 1510 μ σε 1800 μ)	Απαιτείται τεχνική μελέτη καθώς και μελέτη πλευρικής μετατόπισης οδού. Η απαραίτητη έκταση έχει ήδη αποκαταβληθεί το έτος 2012 με κόστος 28 εκ € περίπου.	24 μήνες	10.000.000,00	Μέσω της ΔΜΕΟ και της Περιφέρειας προωθείται η μελέτη του έργου της παράλληλης μετατόπισης του εξωτερικού περιβατικού δρόμου, που σχετίζεται με το έργο της επέκτασης του διαδρόμου.
ΧΙΟΣ	Ενίσχυση Προσβασιμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη	Εργασίες αναβάθμισης πεδίου ελιγμών	Υπάρχει τεχνική μελέτη. Απαιτείται επικαιροποίηση αυτής. Δεν απαιτούνται υπολογισμοί.	6 μήνες	2.878.200,00	
ΧΙΟΣ	Ενίσχυση Προσβασιμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη	Αναβάθμιση κυρίου αεροσταθμού	Υπάρχει προμελέτη. Δεν απαιτούνται υπολογισμοί.	8 μήνες	1.500.000,00	

1.161

1.161

1.161

ΚΑΛΥΨΗ	Ενίσχυση Προσβασιμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη	Επέκταση διαδρόμου προσαρμογών περσόνων	Απαιτείται τεχνικές και υποστηρικτικές μελέτες. Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις	20 μήνες	3.000.000,00	
ΣΥΡΟΣ	Ενίσχυση Προσβασιμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη*	Αναβάθμιση διαδρόμου προσαρμογών α/φ (μικρή επέκταση)	Έχει εκπονηθεί προμελέτη. Απαιτείται οριστική μελέτη, μελέτη και εδαφοτεχνική μελέτη. Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.	20 μήνες	5.000.000,00	
ΝΑΞΟΣ	Ενίσχυση Προσβασιμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη	Αναβάθμιση διαδρόμου προσαρμογών α/φ (επέκταση από 990 μ σε 1200 μ)	Απαιτούνται απαλλοτριώσεις και τεχνική μελέτη. Εκτελείται εδαφοτεχνική μελέτη.	24 μήνες	5.000.000,00	
ΜΗΛΟΣ	Ενίσχυση Προσβασιμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη	Αναβάθμιση διαδρόμου προσαρμογών α/φ (επέκταση από 1075μ. * 25μ. σε 1200μ * 30μ., και ημερησίως ζώνης ασφαλείας)	Απαιτούνται απαλλοτριώσεις, εδαφοτεχνική και τεχνική μελέτη.	24 μήνες	5.000.000,00	
ΠΑΡΟΣ	Ενίσχυση Προσβασιμότητας και Περιφερειακή Ανάπτυξη	Έργα νέου Αεροδρόμιου Πάρου	Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις	24 μήνες	10.000.000,00	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						42.376.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						53.815.100,00

Γενική Παρατήρηση: Στους προϋπολογισμούς των έργων δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη των απαλλοτριώσεων όπου απαιτούνται

Ο ΠΑΤΥΔΑΣ

Κ.Α.Α.

Ο ΠΑΤΥΔΑΣ

Η ΠΑΤΥ

Ο ΥΠΗΛ

Ε. ΜΕΛΕΤΗ

Π. ΑΠΟΤΥΡΑΣ

Δρ. Α. ΠΙΟΥΚΑ

Β. ΑΛΕΥΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ7/Α'

Αθήνα 12/06/2015

Αριθ. Πρωτ.:

ΔΤΥ/Δ7/Α/16690/4406

Ταχ/κή Διεύθυνση : Τ.Θ 70360
16610 Γλυφάδα
Πληροφορίες : Ε. Παπαδάκη
Τηλέφωνο : 210.891.6073

ΠΡΟΣ: 1) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Τομέας Μεταφορών

Κόνιαρη 15

11471 Αθήνα

2) ΕΥΔ Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ (τ. ΕΔΑ Μεταφορών)

Μονάδα Προγραμ. & Αξιολόγησης

Αγίας Σοφίας 10

15451 Ν. Ψυχικό

ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020

ΣΧΕΤ.: α) ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/4030/07.06.2015 (ελήφθη με e-mail 10/06/2015)

β) ΔΤΥ/Δ7/Α/19216/4433/24.06.2014

γ) ΔΤΥ/Δ7/Α/1580/350/20.01.2015

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού και σε συνέχεια των (β) και (γ) σχετικών με τα οποία σας έχουμε αποστείλει πίνακα με τα προτεινόμενα έργα της ΥΠΑ για ένταξη στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, σας υποβάλλουμε σε πρώτη φάση συμπληρωμένα τα κάτωθι τυποποιημένα έντυπα πρότασης που αφορούν μόνο τις ώριμες δράσεις της Διεύθυνσής μας:

1) Έργο: Αποκατάσταση επιχώματος στο άκρο 15 του διαδρόμου στον Κρατικό Αερολιμένα Αστυπάλαιας

2) Έργο: Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Κρατικού Αερολιμένα Μήλου

Υποέργο 1: Αναβάθμιση διαδρόμου προσαρμογής αεροσκαφών (επέκταση από 1.075μ. σε 1.200μ. και πλευρικές ζώνες ασφαλείας) στον Κρατικού Αερολιμένα Μήλου

Υποέργο 2: Αναβάθμιση κτιρίου αεροσταθμού στον Κρατικό Αερολιμένα Μήλου

Υποέργο 3: Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του VOR του Κρατικού Αερολιμένα Μήλου

-2-

- 3) Έργο: Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος»
Υποέργο 1: Επέκταση του διαδρόμου προσαπογείωσης αεροσκαφών (από 1.510 μ. σε 1.800 μ.) στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου «Όμηρος»
Υποέργο 2: Αναβάθμιση διαδρόμου προσαπογείωσης αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου «Όμηρος»
Υποέργο 3: Αναβάθμιση κτιρίου αεροσταθμού στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου «Όμηρος»
- 4) Έργο: Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Κρατικού Αερολιμένα Σύρου «Δ. Βικέλας»
Υποέργο 1: Αναβάθμιση διαδρόμου προσαπογείωσης αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα Σύρου «Δ. Βικέλας»
Υποέργο 2: Άρση εμποδίων (αποκοπή λόφου ΝΕΡΑΪΔΑ) στην προσέγγιση του άκρου 36 διαδρόμου προσαπογείωσης αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα Σύρου «Δ. Βικέλας»
- 5) Έργο: Βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας με την αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και αυτοματισμού συστημάτων αεροναυτιλίας
Υποέργο 1: Περιφράξη εγκαταστάσεων, αποκατάσταση πρόσβασης μέσω περιφερειακής οδού, Η/Μ εξοπλισμός και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων και Ιστών στη θέση "Υψάριο Θάσου"
- 6) Έργο: Φωτοσήμανση εμποδίων ευρύτερης περιοχής Κρατικού Αερολιμένα Καλύμνου
- 7) Έργο: Αναβάθμιση συστήματος κύριας προσέγγισης στον Κρατικό Αερολιμένα Λήμνου «Ήφαιστος»

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Υ/της κ. Αλευράς

ΓΔΑΜ

ΔΤΥ/Δ7/Α

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Δώδεκα (12) Έντυπα Πρότασης

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ

Βασίλειος Επ. Αλευράς

ΕΛΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αντιστάθμιση Κεντρικής Γραμματείας

Ιωάννης Πετρόπουλος

