



25 ΦΕΒ. 2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Παπάγου, 25 -02- 2016

Αριθ. Πρωτ. Β-897

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευαγγελία Λαμπαδαρίου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508324
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση. "Περί της καθυστέρησης του έργου επέκτασης των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Χανίων."


ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 2986/08-02-2016 .


Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Κων/νος Μπαρμπαρούσης, σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ.ΥΠΑ/Δ13/Α/3143/261/17.02.2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και το με αριθμό πρωτ.ΚΓ/ΦΚΑΘ86.00/ΑΠ/945/12.02.2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το θιγόμενο στην Ερώτηση θέμα.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ**

Κοινοποίηση

Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Κων/νο Μπαρμπαρούση

Ακριβές Αντίγραφο

Ευαγγελία Λαμπαδαρίου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΗΟΛΟΓΙΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΩΝ
& ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Τ.Θ. 70 360
166 10 Γλυφάδα
Πληροφορίες : Ι. Δ. Καρνεσιώτης
Τηλ. : 210 8916 129
Fax : 210 8916 281
E-mail address : d13a@hcaa.gr

Αθήνα 17/2/2016

ΥΠΑ/ΔΤΥ/Δ7/Α/3143 /261

ΠΡΟΣ :
Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

**ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή, κ. Κ. Μπαρμπαρούση
(2986/8-2-2016)**

**ΣΧΕΤ. : α. ΤΚΒΕΛ/Β-897/10-2-2016
β. ΥΠΑ/ΔΤΥ/Δ7/Α/1027/15-2-2016**

Αναφερόμενοι στην εν θέματι Ερώτηση, θέτουμε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα:


1. Προϊσταμένη και Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου «Επέκταση κτιρίου Αεροσταθμού, νέος ΠΕΑ, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων «Δασκαλογιάννης» είναι η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, η οποία και είναι αρμόδια να απαντήσει στα ειδικότερα υπο-ερωτήματα, που θέτει ο Βουλευτής, κ. Μπαρμπαρούσης.
2. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που είναι ο κύριος του έργου, έχει αποσταλεί από την ΕΥΔΕ το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησής του, σύμφωνα με το οποίο το έργο έχει λάβει παράταση εργασιών έως 14/10/2016.

3. Καταλήγοντας επισημαίνουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει μεταφέρει μέχρι τώρα όλα τα ποσά, που της έχουν ζητηθεί από την Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν στο ποσό της Ιδιωτικής Συμμετοχής, που βαρύνει την ΥΠΑ ως προς το εν λόγω έργο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ. ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ

Εσωτερική Διανομή :

1. Δ/ΥΠΑ
2. ΥΠΑ/ΓΔΑΜ
3. ΥΠΑ/Δ13/Α





ΕΠΕΙΓΟΝ

FAX



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. : 115 23 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Γ. Παναγοπούλου

Τηλέφωνο : 210-6417527

FAX : 210-6417530

e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

Αθήνα, 12 - 2 - 2016

Αριθ. Πρωτ. : ΚΓ/ΦΚΑΘ86.00/ΑΡ/945

Προς : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

(δια του Γρ. Γ.Δ.Σ.Υ.)

Χαρ. Τρικούπη 182

101 78 ΑΘΗΝΑ

Fax : 210 6442940

e-mail : gke@ggde.gr

Θέμα: Απάντηση στην Ερώτηση του βουλευτή κ. Κ. Μπαρμπαρούση με θέμα το Αεροδρόμιο Χανίων.

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ.: 214/10-2-2016 έγγραφό σας.

β) Η με αρ. πρωτ. 2986/08-02-2016 Ερώτηση του βουλευτή κ. Κ. Μπαρμπαρούση.

«Επέκταση Αεροσταθμού, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων Ι. Δασκαλογιάννης»

Σε απάντηση του σχετικού (α) εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την σχετική (β) Ερώτηση του βουλευτή κ. Κ. Μπαρμπαρούση με θέμα τη συνέχιση των εργασιών στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων, σας ενημερώνουμε ότι η πορεία των εργασιών που εκτελούνται στα πλαίσια του εν λόγω έργου αεροδρομίου αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας είναι:

Το φυσικό συμβατικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει αμφίπλευρη επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένης και της αναδιarrύθμισης και αναβάθμισης των υφιστάμενων χώρων, έτσι ώστε η συνολική επιφάνεια του κτιρίου στην τελική της μορφή να γίνει 31.572 μ² (από 13.325 μ² σήμερα), διαμόρφωση και αναδιαμόρφωση του συνολικού περιβάλλοντα χώρου, κατασκευή νέου κτιρίου πύργου ελέγχου, συνολικής επιφάνειας 2.000 μ², κατασκευή νέου κτιρίου αμαξοστασίου, συνολικής επιφάνειας 2.600 μ² σε δύο επίπεδα και κατασκευή νέου κτιρίου φύλαξης απορριμμάτων 484 μ².

Κύριος του Έργου είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Φορέας κατασκευής του η ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ - ΠΔΕ).

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 110.085.000,00 € με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός του έργου διενεργήθηκε στις 10-04-2012. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 17-06-2013 με συνολικό ποσό 61.393.815,82 € (με ΦΠΑ, μέση έκπτωση 44,43%). Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ ανέρχεται σε 61.393.815,82 € με ΦΠΑ.

1. Εξέλιξη εργασιών- Ολοκλήρωση του έργου:

- Έχει ολοκληρωθεί το 75% της ανατολικής και το 65% της δυτικής επέκτασης του αεροσταθμού και εκτελούνται αρχιτεκτονικές και Η/Μ εργασίες.

- Έχει ολοκληρωθεί το 95% του αμαξοστασίου καθώς και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του.
- Έχει ολοκληρωθεί το 95% του νέου Πύργου Ελέγχου και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του.
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακατασκευής – αναδιαρρύθμισης του 40% του υφιστάμενου κτιρίου το οποίο λειτουργεί από τις 29-4-2015.
- Έχει ολοκληρωθεί κατά 90% η διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντα χώρου στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων και του νέου χώρου στάθμευσης των ΙΧ αυτοκινήτων τα οποία έχουν δοθεί σε χρήση κατά την τουριστική περίοδο του 2014.

Οι πιστοποιημένες εργασίες ανέρχονται στο ποσό των 31.961.226,16 € με ΦΠΑ (20^{ος} λογαριασμός με ΑΔΑ:Ω0ΨΙ4653ΟΞ-ΛΟ3), ενώ το ανεκτέλεστο αντικείμενο ανέρχεται σε 29.432.589,66€.

Η εγκεκριμένη συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι στις 14-10-2016 (Απόφαση έγκρισης παράτασης ΚΓ/ΦΚΑΘ86.00/ΑΡ/ΧΡ3/9057/15-12-2015 με ΑΔΑ:6Κ5Ψ4653ΟΞ-6Φ2) όποτε και προβλέπεται να παραδοθεί σε χρήση το σύνολο του έργου με την προϋπόθεση της συνεχούς χρηματοδότησης.

2. Το έργο χρηματοδοτείται από τα ενάριθμα:

- 2012ΣΕ07780000 και 2014ΣΕ07700002 (ΑΔΑ:7ΧΛ0465ΦΘΘ-ΡΜ5),
- 2013ΣΕ07780000 και 2014ΣΕ07700003 (ΑΔΑ:ΩΧΧΤ465ΦΘΘ-ΔΚΓ).

Για την κάλυψη δαπάνης του ανεκτέλεστου έχουν προβλεφθεί τα αντίστοιχα κονδύλια στο ΠΔΕ.

3. Πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου του 2016 ,ήτοι τον Ιούνιο του 2016, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα **και με την προϋπόθεση της συνεχούς χρηματοδότησης**, έχει προγραμματιστεί να δοθεί σε χρήση το 70% του υφιστάμενου κτιρίου ανακαινισμένο, το 60% των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της αμφίπλευρης επέκτασης και το σύνολο σχεδόν του περιβάλλοντα χώρου του αεροσταθμού αυξάνοντας σημαντικά τις λειτουργικές δυνατότητες του Αερολιμένα Χανίων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Προϊστάμενο ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ
2. Τμηματάρχη Εποπτείας Κατασκευών
3. Φ. Έργων
4. Χ.Α.
5. Γ. Παναγοπούλου

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ.

Α. ΠΟΛΑΚΙΣ

ΠΕ Πολ. Μηχ. με Β' β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΕΞΟΥΧΩΛΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ



ΜΑΡΙΑ ΓΚΡΕΚΑ

ΔΕ 4 με Α'β.