



01 MAR 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου 31.03.2016

Αρ. Πρωτ 257

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την καθυστέρηση αποπερατώσεως του περιφερειακού δρόμου Βόλου

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3574/29.02.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Παναγιώτης Ηλιόπουλος

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.ΔΟΥ/1335/10-3-2016 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Οδικών Υποδομών και το με αρ.πρωτ.ΚΓ/ΦΠ ΑΡ000/ΔΗ/1/Δ/1705/16-3-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών ,για ενημέρωση.


Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.ΔΟΥ/1335/10-3-2016 έγγραφο
- το με αρ.πρωτ.ΚΓ/ΦΠ ΑΡ000/ΔΗ/1/Δ/1705/16-3-2016 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μουστοξύδη 7
Ταχ. Κώδικας : 114 73 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Ζωιτά
Τηλέφωνο : 210 64 70 665
FAX : 210 64 28 159

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX

Αθήνα, 10/3/ 2016

Αρ.Πρωτ: Δ.Ο.Υ./ 1335

Προς: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2, κ'Τσιγάντε ,
τ.κ. 10191 Παπάγος
FAX: 210-6508299

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. πρωτ. 3574/29-02-2016 Ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας κ. Παναγιώτη Ηλιοπούλου.

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 257/08-03-2016 έγγραφο σας

Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου, σχετικά με τα αναφερόμενα στην Ερώτηση και σ' ότι αφορά στη Περιφερειακή Αρτηρία του Βόλου, σας ενημερώνουμε για τα εξής :

α) Είναι σε εξέλιξη μία εργολαβία με τίτλο «Συνέχιση των εργασιών ολοκλήρωσης της παράκαμψης Βόλου από Α/Κ Λάρισας έως Γορίτσα». Από πλευράς του Υπουργείου αρμόδια για το έργο αυτό Υπηρεσία είναι η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ (Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία).

β) Όσο αφορά την έκπτωτη εργολαβία με τίτλο «Αρτηρία Παράκαμψης Βόλου, τμήμα Χ.Θ. 19+200 έως Χ.Θ. 19+450, Ισόπεδος Κόμβος Δυτικής Εισόδου Αγριάς και σύνδεση του με την Παραλιακή οδό Βόλου-Αγριά» συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης για την επαναδημοπράτηση της ολοκλήρωσης των υπολειπόμενων εργασιών.

γ) Επιπλέον για το τμήμα της Παράκαμψης της πόλης Βόλου που αρχίζει από τον προβλεπόμενο Ι/Κ Μπουρμπουλήθρα (Χ.Θ 4+000) και τελειώνει στην αρχή του κατασκευασμένου Α/Κ Λάρισας (Χ.Θ 7+850), έχοντας συνολικό μήκος 3,70 χλμ. αποτελώντας έτσι τη συνέχεια του ήδη κατασκευασμένου τμήματος της παράκαμψης Βόλου (συνολικού μήκους της όλης Παράκαμψης 19,80 χλμ περίπου) εκπονείται με μέριμνα της Δ/σης Οδικών Υποδομών η σχετική μελέτη, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2016.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Γραφ. Γεν. Δ/ντη Συγκ. Υποδομών


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

α.α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Δ/ντής Δ.Ο.Υ.
2. Τμήμα Θ'
3. Χ.Α.
4. Φ.Ε.
5. Α. Ζωιτά

ΚΩΝ/ΝΟΣ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η Εξουσιοδοτημένος/η υπάλληλος

Π. ΓΙΑΓΚΗ



ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
X	X

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-3-2016

Αθήνα 08/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. : 115 23, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Γ. Ασμάνης
Σ. Θεοχάρης

Τηλέφωνο : 210 6417508
210 6417579

FAX : 210 6417502

Α.Π. ΚΓ/ΦΠ ΑΡ000/ΔΗ/1/Δ/1705
Σχετ.:

ΠΡΟΣ

Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191, ΠΑΠΑΓΟΣ
Τηλ. 210 6508338
210 6508128
(διά του γραφείου του Γεν. Δντή Σ.Υ.)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο ερώτημα με αρ. πρ. 3574/29-02-2016 του βουλευτή
Μαγνησίας Παναγιώτη Ηλιόπουλου.

Κατόπιν του με αρ. πρ. 257/01-03-2016 εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάσατε την με αρ. πρ. 3574/29-02-2016 ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας Παναγιώτη Ηλιόπουλου που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας αναφέρουμε ότι::

Ο περιφερειακός δρόμος του Βόλου από έτους 2002 έως σήμερα έχει κατασκευαστεί διαδοχικά με τις εξής εργολαβίες:

Α. Τμήμα Α/Κ Λάρισας - Κραυσίδωνας (Χ.Θ. 7+870 ως Χ.Θ. 13+540)

1. "Κατασκευή παράκαμψης πόλεως Βόλου από Α/Κ Λάρισας έως Ι/Κ Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας)" με Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/ση Οδικών Έργων (Δ1) και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευής Αυτοκ/μων και Ειδικών Έργων (Δ1α) της Δ/σης Οδικών Έργων (Δ1).

Χρηματοδότηση: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

Ενάρθμο έργο : 2001ΣΕ01000016

Προϋπολογισμός μελέτης: 31.401.320,62 € (ΑΔΑ: 4Α811-5ΤΕ)

Ημ/νία υπογραφής Σύμβασης: 17.4.2002

Ημ/νία υπογραφής 1^{ης} Σ.Σ.Ε. 29.4.2004

Ποσό Σύμβασης: 23.333.397,86 €

Ποσό 1^{ης} Σ.Σ.Ε. 10.107.752,58 €
Ανάδοχος: «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Βεβαίωση περαίωσης: 31.7.2007

Από το αντικείμενο της εργολαβίας, μεταξύ άλλων, εξαιρέθηκε και η αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση.

2. "Ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Βόλου, από Α.Κ. Λάρισας έως Γορίτσα" με Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/ση Οδικών Έργων (Δ1) και Διευθύνουσα Υπηρεσία αρχικά το Τ.Κ.Ε. Λάρισας της ΕΥΔΕ-Α/Δ ΠΑΘΕ και τελικά την ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ.

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 071 / ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Ενάρθρο έργο : 2006ΣΕ0710000
Προϋπολογισμός μελέτης: 11.000.000,00 €
Ημ/νία υπογραφής Σύμβασης: 8.8.2007
Ποσό Σύμβασης: 8.832.973,84 €
Ανάδοχος: «ΝΤΙ ΕΣ Α.Ε.»
Προθεσμία περαίωσης: 30.6.2009

Ο Ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος στις 27.5.2009 και το έργο δεν περαιώθηκε.

3. "Συνέχιση των εργασιών Ολοκλήρωσης της Παράκαμψης Βόλου από Α.Κ. Λάρισας έως Γορίτσα" με Προϊσταμένη Αρχή αρχικά τη Δ/ση Οδικών Έργων (Δ1) και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τ.Κ.Ε. Καρδίτσας της ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ, και σήμερα με Προϊσταμένη Αρχή την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τ.Κ.Ε. Λάρισας της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ.

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 071 / ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Ενάρθρο έργο : 2012ΣΕ07100003
Προϋπολογισμός μελέτης: 6.800.000,00 €
Ημ/νία υπογραφής Σύμβασης: 15.1.2014 (ΑΔΑΜ 14ΣΥΜΝ001842266)
Ποσό Σύμβασης: 4.863.431,14 €
Ανάδοχος: «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
Προθεσμία περαίωσης: 30.6.2016

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει ήδη κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο από το έργο, ο οποίος για το λόγο αυτό υπέβαλε την από 15.2.2016 ένσταση που θα κριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

Β. Τμήμα Γορίτσα - Αγγριά (Χ.Θ. 16+180 ως Χ.Θ. 19+450)

1. "Αρτηρία παράκαμψης Βόλου, τμήμα Γορίτσα-Αγγριά από Χ.Θ. 16+180 ως Χ.Θ. 19+200" με Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/ση Οδικών Έργων (Δ1) και Διευθύνουσα Υπηρεσία αρχικά το Τ.Κ.Ε. Λάρισας της ΕΥΔΕ-Α/Δ ΠΑΘΕ και τελικά την ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ.

<u>Χρηματοδότηση:</u>	ΣΑΕ 071/3 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
<u>Ενάρθμο έργο :</u>	<u>2005ΣΕ07130008, που άλλαξε σε 2005ΣΕ07130003</u>
<u>Προϋπολογισμός μελέτης:</u>	30.800.000,00 €
<u>Ημ/νία υπογραφής Σύμβασης:</u>	13.2.2006
<u>Ημ/νία υπογραφής Σ.Σ.Ε.</u>	5.2.2010
<u>Ποσό Σύμβασης:</u>	19.774.062,87 €
<u>Ποσό Σ.Σ.Ε.</u>	1.942.000,00 €
<u>Ανάδοχος:</u>	«ΜΕΛΚΑ Α.Ε.»
<u>Προθεσμία περαίωσης:</u>	31.10.2010

Η εργολαβία διαλύθηκε στις 26.11.2010 (ΑΔΑ: 410Ε1-Η).

2. "Ολοκλήρωση Κατασκευής του τμήματος Γορίτσα-Αγγριά της Παράκαμψης Βόλου", αρχικά με Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/ση Οδικών Έργων (Δ1) και Διευθύνουσα Υπηρεσία την ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ και στη συνέχεια το Τ.Κ.Ε. Καρδίτσας της ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ, και τελικά με Προϊσταμένη Αρχή την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τ.Κ.Ε. Λάρισας της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ.

<u>Χρηματοδότηση:</u>	ΣΑΕ 071/8 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
<u>Ενάρθμο έργο :</u>	<u>2011ΣΕ07180017</u>
<u>Προϋπολογισμός μελέτης:</u>	13.627.694,47 €
<u>Ημ/νία υπογραφής Σύμβασης:</u>	27.8.2012 (ΑΔΑΜ 16ΣΥΜΝ003688751)
<u>Ποσό Σύμβασης:</u>	8.927.694,38€
<u>Ανάδοχος:</u>	«ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
<u>Προθεσμία περαίωσης:</u>	27.11.2014

Η εργολαβία περαιώθηκε εμπρόθεσμα και ολοκλήρωσε πλήρως το φυσικό αντικείμενο από Χ.Θ. 16+180 ως Χ.Θ. 19+200.

3. "Αρτηρία Παράκαμψης Βόλου, τμήμα από χ.θ. 19+200 έως χ.θ. 19+450, Ισόπεδος κόμβος δυτικής εισόδου Αγριάς και σύνδεσή του με την παραλιακή οδό Βόλου-Αγριάς", με Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1) και Διευθύνουσα Υπηρεσία αρχικά το Τ.Κ.Ε. Λάρισας της ΕΥΔΕ-Α/Δ ΠΑΘΕ και τελικά την ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ.

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 071/3 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

Ενάρθρο έργο : 2005ΣΕ07130003

Προϋπολογισμός μελέτης: 2.500.000,00 €

Ημ/νία υπογραφής Σύμβασης: 2.7.2008 (ΑΔΑ: ΒΟΖΦ1-ΑΦΕ)

Ποσό Σύμβασης: 2.424.439,93€

Ανάδοχος: «ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ»

Προθεσμία περαίωσης: 2.7.2011

Ο Ανάδοχος κηρύχτηκε έκπτωτος στις 17.6.2011 και το έργο δεν περαιώθηκε.

Το τμήμα αυτό δεν επαναδημοπρατήθηκε.

Γ. Το ενδιαμέσο τμήμα του περιφερειακού δρόμου του Βόλου, από Κραυσίδωνα ως Γορίτσα (Χ.Θ. 13+540 ως Χ.Θ. 16+180) κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

- Η Υπηρεσία μας θα εξαντλήσει όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της με α/α Α(3) ως άνω εργολαβίας.
- Η Δ/νση Οδικών Έργων παραμένει αρμόδια για το ενδεχόμενο προκήρυξης νέων εργολαβιών στο οδικό τμήμα της παράκαμψης Βόλου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φακ. Πρ/νου ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ
2. Τμήμα Π.
3. ΦΠ ΛΡ000/ΔΗ/1/Δ
4. κ. Γ. Ασμάνη
5. κ. Σ. Θεοχάρη
6. Χρονολογικό Αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Α. ΠΟΛΑΚΙΣ

Πολ. Μηχ. με Β' βαθμό

