



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 22 - 04 - 2016

Αριθ. πρωτ.: 542

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Ν. Καραβασίλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364311
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koionovouleftikos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κα Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**Σχετ.:** Η υπ' αριθμ. πρωτ. 75/08-10-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1832/26-10-2015 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου, με θέμα «Πορεία κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 201635/110/Φ63/23-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, προς ενημέρωσή σας,

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ****ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:

Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
5. Γραφείο Τύπου
6. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 23 Οκτωβρίου 2015

Αρ. Πρωτ.: 201635/110/Φ63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τ.Υ.Ε.-Α.Ε.-Ε.Β.

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντίστασης 80 & Τσόκα

Ταχ. Κώδικας: 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Πληροφορίες: Κ.Γκρέκα

Τηλέφωνο: 2131601355

Fax: 213 1601 388

e-mail: kgreka@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Fax: 2132047053

ΚΟΙΝ: 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Fax: 210-6984182

2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Υπόψη Αναπληρωτή Γενικού
Διευθυντή, κo Κωνσταντίνo Φλώρο
(με συνημμένη την υπ' αρ θμ. 75/08-
10-2015 Ερώτηση της Βουλής των
Ελλήνων)

Ελήφθη: 26/10/15

Αριθ. Πρωτ.: 206394

Α.ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88
11743 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : Η υπ' αριθμ. 75/08-10-2015 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σχετ.:α) Το με Αριθ.πρωτ. : 199434/20-10-2015 έγγραφο από το το Γρ.Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε. Δυτικής Αττικής

β) Το με Αρ.Πρωτ. 197888/14-10-2015 έγγραφο από το Γρ.Περιφερειάρχη Αττικής

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, όσον αφορά την ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής κ. Χριστοφιλοπούλου Εύη με θέμα «Πορεία Κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου λυμάτων του Θριασίου Πεδίου», σας ενημερώνουμε ότι:

Με την με αριθμ. Ε(2004)5718/27-12-2004 απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε η συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής του έργου «Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)», μέχρι τις 31/12/2011. Εν συνεχεία το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων.

Το εν λόγω έργο, που αφορούσε 198.500 μέτρα δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης, ανέλαβε να εκτελέσει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η τέως Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και νυν Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, μετά την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ των Δήμων (Ελευσίνας-Μαγούλας, Μάνδρας, Ασπροπύργου), της τέως Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και της ΕΥΔΑΠ. Το υπόψη έργο υλοποιήθηκε με δύο (2) εργολαβίες. Περαιώθηκε εμπρόθεσμα (με τις σχετικές παρατάσεις) στις 30/4/2014, συνεπώς δεν τίθεται θέμα παύσης εργασιών. Την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία παραλαβής του έργου με την συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων

και της ΕΥΔΑΠ. Η ως άνω διαδικασία είναι χρονοβόρα λόγω του μεγέθους και της φύσης του έργου.

Συγκεκριμένα, το συνολικό μήκος του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης που κατασκευάστηκε με τις ως άνω εργολαβίες, είναι περίπου 184,7 χιλιόμετρα, ήτοι ποσοστό 93% του δημοπρατούμενου έργου. Τα δίκτυα υλοποιήθηκαν στις προβλεπόμενες περιοχές της απόφασης ένταξης. Ιδιαίτερη μέριμνα λήφθηκε σε όλη την διάρκεια κατασκευής των δευτερευόντων δικτύων αποχέτευσης, ώστε αυτοί σε συνδυασμό με τα έργα της ΕΥΔΑΠ (πριτεύον δίκτυο, Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων), να αποτελέσουν ένα ενιαίο (συνδεδεμένο) και λειτουργικό σύνολο συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων του Θριασίου Πεδίου.

Κατά την κατασκευή των αγωγών του δευτερεύοντος δικτύου, παρουσιάστηκαν δυσκολίες που οδήγησαν στη χρονική καθυστέρηση του έργου, λόγω:

- Της μη εφαρμογής της πράξης εφαρμογής (μεγάλος αριθμός αδιάνοιχτων δρόμων σε όλους τους Δήμους).
- Της συσσώρευσης εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. (δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)
- Των δυσμενών υδρογεωλογικών συνθηκών ειδικά στην παραλία Ασπροπύργου και στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας.
- Της παλαιότητας, της άναρχης και μη αποτυπωμένης κατασκευής του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Μάνδρας
- Του έντονου αρχαιολογικού χαρακτήρα της περιοχής.

Ειδικότερα στην Κάτω Ελευσίνα (παλαιός παραλιακός οικισμός με πολλές και σημαντικές αρχαιότητες), που έχουμε ένα μέρος του μη κατασκευασμένου δημοπρατημένου φυσικού αντικείμενου, υπήρξε πληθώρα αρχαίων σε μικρό βάθος (1,5 - 2,5 μ.) με αποτέλεσμα η εκτέλεση των εργασιών αποχέτευσης, να μπορεί να γίνει μόνο αφού είχε προηγηθεί η λεπτομερής αρχαιολογική έρευνα, ώστε να επιτραπεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία στον Ανάδοχο η συνέχιση των εργασιών. Η ως άνω διαδικασία υπήρξε χρονοβόρα και ασφαλώς δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Κατά την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου στον οικισμό της Ελευσίνας αρχαιολόγοι εκπρόσωποι της Γ' ΕΠΚΑ παρακολουθούσαν τις εκσκαφές για την κατασκευή των δικτύων και όταν εντοπιζόνταν ευρήματα, σταματούσε η εκσκαφή στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να γίνει εκτενής αρχαιολογική έρευνα. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν ταυτόχρονα πολλά μέτωπα λόγω του ότι θα επροκαλείτο πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και διαταραχή της εμπορικής και γενικότερα οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή. Επιπροσθέτως, προβλήματα παρουσιάστηκαν στην ίδια περιοχή (Κάτω Ελευσίνα), επειδή ο υδροφόρος ορίζοντας ήταν σε μικρό βάθος (1 - 2 μ.) και λόγω της ιδιαιτερότητας του εδάφους (άργιλος, άμμος), δημιούργησαν τεχνικές δυσκολίες κατά την κατασκευή.

Τα ανωτέρω γεγονότα, σε ότι αφορά το μέγεθος και την έκτασή τους δεν μπορούσαν και δεν είχαν προβλεφθεί από τη σχετική μελέτη της ΕΥΔΑΠ. Υπό τις συνθήκες αυτές, κατασκευάστηκε το μέγιστο δυνατό δίκτυο αγωγών που μπορούσε να κατασκευαστεί στα χρονικά περιθώρια του έργου.

Όσον αφορά τα υπολειπόμενα τμήματα του δημοπρατούμενου δικτύου (7%), αυτά μπορούν να κατασκευαστούν σε επόμενη φάση, με σύνταξη μελέτης που να λάβει υπόψη της όλα τα παραπάνω. Ήδη η Περιφέρεια Αττικής έχει εντάξει στο πρόγραμμά

της, μελέτες για την κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου στους Δήμους Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Το τριτεύον δίκτυο, που αφορά τις ιδιωτικές συνδέσεις και θα αυξήσει τη διάθεση των λυμάτων, υλοποιείται από τους Δήμους.

Ε.Δ.

1. Χ.Α.

2. Φ63

3.αν.Δ/ντρια

4. Τ.Υ.Ε.-Λ.Ε.-Ε.Β.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Κουτσαρί ρέλου Μαρία
ΤΕ Διοκ. Λογιστικού