



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 26 - 04 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 176

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Δ. Στεργίου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364315
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Νικόλαο Κούζηλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2055/18-12-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 2596/2015/11-01-2016 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Κούζηλος, με θέμα «Έχουν βαλτώσει τα έργα που επρόκειτο να αλλάξουν τον Αργοσαρωνικό», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 2960/15-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για συμπληρωματική ενημέρωσή σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15/01/2016
Αρ. Πρωτ. 2960

Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 2
Ταχ. Κώδικας: 18531
Πληροφορίες: Α. Σαμουρκασίδου
Τηλέφωνο: 213.1601662
FAX: 213.1601571

ΠΡΟΣ: 1. ΓΡ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ

✓ ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/νση Αποκεντρώσης &
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
FAX: 213.1361230

ΘΕΜΑ: «Ερώτηση του βουλευτή κ. Ν. Κούζηλου για τα έργα του Αργοσαρωνικού»

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. πρωτ. 581/1/05-01-2016 έγγραφο Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Νήσων με το οποίο διαβιβάστηκε το αρ. πρ. 255740/31-12-2015 έγγραφο Γρ. Περιφερειάρχη Αττικής.

Αναφορικά με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο που αφορά την εξέλιξη έργων που εκτελούνται ή που επρόκειτο να εκτελεσθούν στον Αργοσαρωνικό, θα θέλαμε να σας δώσουμε τις κατωτέρω επαρκείς πληροφορίες και στοιχεία ώστε να αποκτηθεί η κατά το δυνατόν καθαρότερη εικόνα και γνώση.

Πιο συγκεκριμένα:

- «Βελτίωση Βατότητας Διάνοιξης και Τοιμεντόστρωσης του Περιφερειακού Δρόμου Ποταμού Αντικυθήρων» (προϋπολογισμού 285.000,00 € με Φ.Π.Α.)

Την 1η Δεκεμβρίου 2015 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ Δήμου Κυθήρων και μελετητή για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Βελτίωση του Περιφερειακού Δρόμου Ποταμού Αντικυθήρων». Η μελέτη υπεβλήθη στις 23-12-2015 στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων με σκοπό τον έλεγχο της και τη θεώρησή της και εν συνεχεία την αποστολή της στη Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

- **«Ολοκλήρωση - Διάνοξη οδού Πέτρου Πάλλη Λουτρόπολης Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων» (προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α.)**

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2015, στο δημοτικό κατάστημα της Λουτρόπολης Μεθάνων. Προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία "ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.", με ποσοστό έκπτωσης τριάντα πέντε εκατό (30%) και στο παρόν στάδιο, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα οριστικοποιηθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. Η χρηματοδότηση του έργου -αυτού- είναι από την Περιφέρεια Αττικής, αφού έχει υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση.

- **«Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Υδρευσης Αγίας Πελαγίας Δήμου Κυθήρων» (προϋπολογισμού 3.040.241,00 € με Φ.Π.Α.)**

Το έργο πρόκειται να προταθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Είναι σχεδόν ώριμο. Αναμένεται η έγκριση της μελέτης από την αρχαιολογία και η απαλλαγή της από περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Η μελέτη προβλέπει πλήρη αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης καθώς και επέκτασή του.

- **«Ανάπλαση Δρόμου, Πλατειών και Παραλιακής Ζώνης στην περιοχή της Πούντας του Δήμου Πόρου» (προϋπολογισμού 1.100.000,00 € με Φ.Π.Α.)**

Για την κατασκευή του εν λόγω έργου είχε συνταχθεί αρχικά μελέτη από την Περιφέρεια Αττικής και είχαν ληφθεί οι σχετικές αδειοδοτήσεις.

Ενώ η μελέτη έγινε αποδεκτή από το πρώην Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου αργότερα απορρίφθηκε από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναμένεται νέα μελέτη από το Δήμο με τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Πόρου όπου βέβαια για τη νέα αυτή μελέτη απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, έγκριση από την αρχαιολογία καθώς και από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

- **«Κατασκευή Αγωγού Άρδευσης Καρατζά Τροιζηνίας» (προϋπολογισμού 642.000,00 € με Φ.Π.Α.)**

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και βρίσκεται σε εξέλιξη. Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά στην κατασκευή ενός εξωτερικού αγωγού μεταφοράς νερού από υφιστάμενη δεξαμενή αποθήκευσης νερού, στον κάμπο του Καρατζά, με σκοπό την άρδευση των

παρακείμενων καλλιεργούμενων εκτάσεων. Ο αγωγός μήκους 3.835 μ. συναντά και ακολουθεί κατά μήκος την ασφαλιστημένη δημοτική οδό Καρατζά - Κεφαλαρίου (με κατεύθυνση προς την Επαρχιακή Οδό Λυγουριού-Κρανιδίου), εκατέρωθεν της οποίας εκτείνονται καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σε επιλεγμένα σημεία του αγωγού, θα κατασκευαστούν κατάλληλα φρεάτια παροχών, μέσω των οποίων οι αγρότες θα μπορούν να αρδεύουν τα κτήματά τους.

Η ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 15/11/2015 ενώ δόθηκε παράταση έως τις 13/02/2016 λόγω ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών που υπέβαλε ο ανάδοχος με αιτία την καθυστέρηση της 1ης πιστοποίησης εργασιών.

Τέλος, με το έργο αυτό λύνεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, το αρδευτικό πρόβλημα της περιοχής, αφού λειτουργεί ήδη η λιμνοδεξαμενή Καρατζά.

- «Αποπεράτωση και Σύνδεση με το Υπάρχον Αρδευτικό Δίκτυο Αντλιοστασίου στη Γεώτρηση του Τ.Ο.Ε.Β. Λεμονοδάσους Πόρου στη Θέση Μάγειρα» (προϋπολογισμού 58.000,00 € με Φ.Π.Α.)

Πρόκειται για Παροχή Υπηρεσίας για την οποία υπογράφηκε στις 16-04-2014 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Πόρου.

Έχει δοθεί παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου της εν λόγω παροχής υπηρεσίας έως τις 10/02/2016.

Η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε την παράταση αυτή λόγω των γνωστών προβλημάτων στην κίνηση κεφαλαίων (Capital controls) που είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης των παραγγελιών και της αποστολής του μηχανολογικού εξοπλισμού (αντλία, σωληνώσεις κ.λπ.) από το εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες.

Ε.Δ.

1. Γραφείο Δ/ντή
2. Τμήμα Υ.Ε.Λ.Ε.Ε.Β.
3. Φ.Ε. (Α.Σαμουρκασίδου)



~~Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ~~
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ

ΜΠΟΠΑΤΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ