



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : tmnpke@culture.gr

ΠΡΟΣ: ☒ Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1723/14.4.2016 Αναφορά με θέμα:
« Αντιδράσεις και σχόλια για καθυστερήσεις στ έργα της μίνι περιμετρικής»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1723/14.4.2016 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Νικόλαου Νικολόπουλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο «Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών» εντάχθηκε στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν το Υποέργο 4, που αφορούσε σε αρχαιολογικές εργασίες της πρώην ΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (έναρξη 1-11-2004 και λήξη 31-12-2009), το Υποέργο 11, που αφορούσε αρχαιολογικές εργασίες της πρώην 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (έναρξη Ιανουάριος 2007 και λήξη Απρίλιος 2009) και το Υποέργο 13, που αφορούσε στην «Ανάπλαση-Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πάτρας» της πρώην 6ης ΕΒΑ (έναρξη 1-12-2008 και λήξη 31-12-2009).

Στη συνέχεια, το έργο εντάχθηκε τον Μάιο του 2010 στην επόμενη προγραμματική περίοδο ως έργο γέφυρα, λόγω προβλημάτων στην ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου, τα οποία οφείλονταν στις αναδόχους Εταιρείες ΘΟΛΟΣ και ΑΚΑΜΑΣ. Εξαιτίας αυτών, το κατασκευαστικό Υποέργο επαναδημοπρατήθηκε στις 12-11-2013 και συμβασιοποιήθηκε στις 28-5-2014. Στο μεσοδιάστημα των τεσσάρων (4) ετών, οι αρχαιολογικές εργασίες ολοκληρώθηκαν μόνον στα σκάμματα που είχαν διανοιχθεί από τις προηγούμενες αναδόχους Εταιρείες, με προϋπολογισμό 146.215,51€.

Με τη νέα ανάδοχο Εταιρεία του Κατασκευαστικού έργου ΔΟΜΟΚΑΤ, ο προϋπολογισμός από 11.425.356,02€ διαμορφώθηκε σε 32.477.995,38€ και για τις αρχαιολογικές εργασίες δόθηκαν το έτος 2015 στην ενοποιημένη πλέον Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας 790.000,00€.

Η Εταιρεία ΔΟΜΟΚΑΤ όμως, λόγω προβλημάτων, ανέστειλε τις τεχνικές εργασίες στα τέλη Ιουνίου 2015 και στις 30 Δεκεμβρίου 2015 υποκαταστάθηκε από την Εταιρεία ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., η οποία ξεκίνησε εκ νέου τις τεχνικές εργασίες στις αρχές του Ιανουαρίου 2016.

Από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι και σήμερα, από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό των 790.000,00€ έχουν δαπανηθεί 377.944,93€.

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτών των εργασιών απασχολήθηκαν έως τριάντα (30) άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό και δύο (2) αρχαιολόγοι και με τη συνδρομή του μόνιμου προσωπικού της Εφορείας.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί δέκα πέντε (15) Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με την τύχη των Αρχαιοτήτων:

1) Η με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/45231/1438 / 4-5-2012 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση διατήρησης και ανάδειξης αρχαιοτήτων στην περιοχή του Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου και στην περιοχή Κόμβου Εξόδου της Μικρής Περιμετρικής

Πατρών», σύμφωνα με την οποία πραγματοποιήθηκαν εργασίες Μεταφοράς-Ανάδειξης-Κατάχωσης Αρχαίων Όγκων του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Πατρών.

2)Η με αρ.πρωτ.Φ888 / Α1 / 5709 / 7-7-2015 Απόφαση της ΕΦΑ Αχαΐας, η οποία εξεδόθη μετά από Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδος «Αποδόμηση αρχαίων λειψάνων στη χ.θ.2+180 της Μικρής Περιμετρικής Πατρών».

3)Η με αρ.πρωτ.Φ666 / Ζ / ΒΥΖ / 4393 / 3-6-2015 Απόφαση της Υπηρεσίας, η οποία εξεδόθη μετά από Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδος «Έγκριση αποδόμησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στο Τεχνικό Έργο του Κόμβου Εξόδου της Μικρής Περιμετρικής Οδού Πατρών, χ.θ.2+440, συμβολή οδών Αραχναίου και Αγράφων».

4)Η με αρ.πρωτ.6618 / 4-8-2015 Απόφαση της Υπηρεσίας, η οποία εξεδόθη μετά από Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδος «Έγκριση αποδόμησης και κατάχωσης μέρους των αρχιτεκτονικών καταλοίπων στο οικόπεδο των οδών Αραχναίου και Αγράφων, χ.θ.2+421 έως χ.θ.2+437».

5)Η με αρ.πρωτ.2774 / 9-7-2009 Απόφαση της Υπηρεσίας, η οποία εξεδόθη μετά από Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδος «Αποδόμηση των οικοδομικών καταλοίπων που είχαν αποκαλυφθεί κατά τα έτη 2007-2009 στο οικόπεδο που περικλείεται από τις οδούς Παπαδιαμαντοπούλου, Αραχναίου και Αγ.Δημητρίου [Κόμβος Εξόδου της Μικρής Περιμετρικής Οδού Πατρών (χ.θ.2+436 έως χ.θ.2+463)]».

6)Η με αρ.πρωτ.Φ888 / Α1 / ΒΥΖ / 5711 / 8-7-2015 Απόφαση της Υπηρεσίας, η οποία εξεδόθη μετά από Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδος «Έγκριση αποδόμησης μέρους των αρχιτεκτονικών καταλοίπων στο οικόπεδο των οδών Αραχναίου-Παπαδιαμαντοπούλου-Αγ.Δημητρίου, χ.θ.2+436 έως χ.θ.2+463».

7)Η με αρ.πρωτ.Φ111 / Α1 / 6617 / 5-8-2015 Απόφαση της Υπηρεσίας, η οποία εξεδόθη μετά από Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδος «Έγκριση διατήρησης σε κατάχωση αρχαίου καμαροσκεπούς αγωγού στη χ.θ.0+190».

8)Η με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/1411/834/58/37/31-12-14 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση διατήρησης αρχαίων καταλοίπων, που εντοπίστηκαν στην πλατεία Φιλικών, πρ.Ταμπάχανα».

9)Η με αρ.πρωτ.2013 / 28-3-2016 Απόφαση της Υπηρεσίας, η οποία εξεδόθη μετά από Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδος «Μη διατήρηση οικοδομικών καταλοίπων στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου, χ.θ.2+660».

10)Η με αρ.πρωτ.Φ888 / Α1 / 5710 / 8-7-2015 Απόφαση της Υπηρεσίας, η οποία εξεδόθη μετά από Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδος «Διατήρηση αρχαίου στην οδό Παντοκράτορος, χ.θ.2+753,77».

11)Η με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΒΜΑ / ΤΒΜΑΧΜΑΕ / 1410 / 833 / 57 / 36 / 31-12-14 Υπουργική Απόφαση «Αποδόμηση οικοδομικών καταλοίπων στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου (χ.θ.2+667 ΑΡΙΣΤΕΡΑ)».

12)Η με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΒΜΑ / ΤΒΜΑΕ / 23-1-2015 Υπουργική Απόφαση «Αποδόμηση αρχαίων στην οδό Παντοκράτορος 111 (χ.θ.2+770 ΑΡΙΣΤΕΡΑ)».

13)Η με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΒΜΑ / ΤΒΜΑΕ / 24773 / 13936 / 874 / 303 /- 23-1-2015 Υπουργική Απόφαση και η με αρ.πρωτ.Φ888 / Α1 / 3413 / 6-5-2015 Απόφαση της Υπηρεσίας, η οποία εξεδόθη μετά από Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδος «Αποφάσεις αποδόμησης αρχαίων καταλοίπων στη συμβολή των οδών Αιόλου και Γερανείων, χ.θ.2+350».

14)Η με αρ.πρωτ.Φ888 / Α1 / 4550 / 4-6-2015 Απόφαση της Υπηρεσίας, η οποία εξεδόθη μετά από Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Ελλάδος «Διατήρηση σε κατάχωση και αποδόμηση αρχαίων λειψάνων στη συμβολή των οδών Πρεβεδούρου και Γερανείων, χ.θ.2+165 του έργου και 0+44 του αγωγού Σ1».

15)Η με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / Φ10 / 63324 / 35604 / 3046 /- 770 / 29-3-2016 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση διατήρησης αρχαίων καταλοίπων στην περιοχή του Κόμβου Εξόδου, Τομείς Α-Β-Γ».

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΕΦΑ Αχαΐας έχει αποδεσμεύσει δέκα τρία ανασκαφικά μέτωπα και αναμένονται στο σημαντικότερο τμήμα του κατασκευαστικού έργου, όπου έχει αποκαλυφθεί σημαντικό κτήριο της Ρωμαιοκρατίας, κατάλοιπα των Βυζαντινών Χρόνων και ψηφιδωτό δάπεδο, το οποίο, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ /-Φ10/ 63324/35604 /3046 /770 29-3-2016 Υπουργική Απόφαση, θα αποκολληθεί.

Τέλος, η Υπηρεσία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με το μικρότερο δυνατό κόστος, ήδη από το 2004, προκειμένου να συμβάλλει στην ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου.

Ο Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. ΕΦΑ Αχαΐας
2. ΔΒΜΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος της Γραμματείας,
Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού

Χ. Μάκα



Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ