



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ερ. Φ.: 335

01 Ιουλ. 2016

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : tmnpke@culture.gr

ΠΡΟΣ: **Βουλή των Ελλήνων**
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Γιώργο Δημαρά
2. Βουλευτή κ. Παναγιώτη Σκουρολιάκο
3. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
4. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 5945/6.6.2016 Ερώτηση με θέμα:
«Πορεία των έργων επέκτασης και εκσυγχρονισμού της Εθνικής Πινακοθήκης»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 5945/6.6.2016 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Γιώργου Δημαρά και Παναγιώτη Σκουρολιάκου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 5945/6.6.2016 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Γιώργου Δημαρά και Παναγιώτη Σκουρολιάκου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στην παρούσα φάση, το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων που επέφεραν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών για την αποκατάσταση και επέκταση του κτηριακού συγκροτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου έχει επιλυθεί.

Σχετικά με τα ερωτήματα σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το γενικότερο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, το απώτατο όριο αποπεράτωσης του έργου της Εθνικής Πινακοθήκης εκτείνεται μέχρι τις 21.12.2020. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της Β' Φάσης του έργου, ωστόσο, θα προκύψει από το Τεχνικό Δελτίο του έργου που θα υποβληθεί στη σχετική πρόσκληση του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, γ οποία λήγει στις 10.8.2016.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ήταν 45.000.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η Α' φάση του έργου προϋπολογισμού 32.000.000 € εντάχθηκε στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013» σύμφωνα με την υπ' αρ. ΕΥΠΟΤ/Α1ΑΤΤ24/1411/11.4.2012 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΥΠ.ΠΟ.Α. Μετά από διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008 η εταιρεία ΤΟΜΗ Α.Ε. αναδείχθηκε μειοδότης με μέσο ποσοστό έκπτωσης 36,38% δηλαδή το ποσό των 20.357.093,59€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και ακολούθησε η υπογραφή της Σύμβασης με τη ΔΠΑΝΣΜ του ΥΠΠΟΑ η οποία εκτελεί το έργο. Για την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν με τον εντοπισμό αλλαγής Στάθμης του Υδροφόρου Ορίζοντα (ΣΥΟ) κατά την διάρκεια των εργασιών στην περιοχή του κτηρίου Γ, το Υπουργείο Πολιτισμού σύναψε με τον ανάδοχο Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 5.661.081,42 € για την τροποποίηση της στατικής μελέτης του υπόγειου κτηρίου Γ και την υλοποίηση των αντίστοιχων εργασιών αυτού, καθώς και την εξασφάλιση της στεγάνωσης για την απόλυτη προστασία των έργων τέχνης.

Ήδη έχει δημοσιευθεί πρόσκληση από την Περιφέρεια Αττικής για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 στο οποίο προβλέπεται να ενταχθεί το έργο του θέματος ως έργο phasing. Το σχετικό αίτημα θα υποβληθεί το αργότερο έως τις 10.8.2016. Η χρηματοδότηση που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου θα εξασφαλισθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο οι Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, όσο και η Εθνική Πινακοθήκη έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση αυτού του τόσο σημαντικού έργου.

Ο Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. ΔΠΑΝΣΜ
2. ΔΜΕΕΜΠΚ
3. ΕΥΤΟΠ
4. Εθνική Πινακοθήκη

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Υπουργείου της Γραμματείας,
Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού
Χ. Μακά



Χ. ΜΑΚΑ