



07 Ιουλ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου **07.07.2016**

Αρ. Πρωτ **397**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Πορεία κατασκευής της Αμβρακίας Οδού

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 5912/03.06.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή ,ότι επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ.ΚΓ/ΦΚΠΡ02.00/ΟΔΟ/ΑΛ/4396/08-06-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ. πρωτ.ΚΓ/ΦΚΠΡ02.00/ΟΔΟ/ΑΛ/4396/08-06-2016
σχετικό έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Παράβολο αντίγραφο

Π. Καμπύλη

✓



ΕΠΕΙΓΟΝ



FAX



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. : 115 23 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Χ.Μανουσάκης, Ν. Θεοδοσάκης,
Δ.Κωστόπουλος

Τηλέφωνο : 210-6417587

FAX : 210-6417530

e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

Αθήνα, 08/06/2016

Αριθ. Πρωτ. : ΚΓ/ΦΚΠΡ02.00/ΟΔΟ/ΑΛ/4396

ΠΡΟΣ:

1. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της
Γ.Γ.Υ. / ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
fax : 210 6508737 & 210 6508299
e-mail : gke.ypodomes@yme.gov.gr

2. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Σ.Υ.
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91 Παπάγος
e-mail : gdsy@yme.gov.gr

Θέμα: Απάντηση στην Ερώτηση 5912/3-6-2016 του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας **κ. Δημήτρη Χ. Κωνσταντόπουλου** της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, σχετικά με την πορεία κατασκευής της Αμβρακίας οδού.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 397 / 08-06-2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 5912/03-06-2016 Ερώτησης του Βουλευτή **κ. Δημήτρη Χ. Κωνσταντόπουλου**, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και μας κοινοποιήθηκε με το σχετικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με θέμα «Πορεία κατασκευής της Αμβρακίας οδού» σας γνωρίζουμε τα εξής :

Την 16/03/2010 ανατέθηκε η κατασκευή του έργου « Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα Βορρά-Νότου» μήκους 48,5Κμ, του οποίου ο κύριος άξονας αποτελείται από 2 λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,5μ και ΛΕΑ με διαγράμμιση πλάτους 0,5μ διαχωριζόμενες με στηθαίο από σκυρόδεμα (Ν/Δ) ανά κατεύθυνση. Η κατασκευή γίνεται σε τέσσερα διακεκριμένα τμήματα από αντίστοιχες εργολαβίες που είναι οι παρακάτω :

- α) Τμήμα από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 22+500 (Ακτιο-Δρυμός) με προϋπολογισμό μελέτης 142.800.000,00€ (ΣΑΕ 071/8, ενάριθμο έργο 2009/ΣΕ07180000). Ανάδοχος έργου « ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε ».
- β) Τμήμα από Χ.Θ 22+500 έως Χ.Θ 26+900 (Δρυμός) με προϋπολογισμό μελέτης 39.270.000,00€ (ΣΑΕ 071/8, ενάριθμο έργο 2009/ΣΕ07180000). Ανάδοχος έργου «Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ-ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ».
- γ) Τμήμα από Χ.Θ 26+900 έως 35+000 (Δρυμός-Λουτράκι) με προϋπολογισμό μελέτης 46.886.000,00€ (ΣΑΕ 071/8, ενάριθμο έργο 2009/ΣΕ07180000). Ανάδοχος έργου «Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ».
- δ) Τμήμα από Χ.Θ 35+000 έως Χ.Θ 48+500 (Παράκαμψη Αμφιλοχίας) με προϋπολογισμό μελέτης 62.237.000,00€ (ΣΑΕ 071/8, ενάριθμο έργο 2009/ΣΕ07180000). Ανάδοχος έργου «Consorzio Stabile Italimprese Societa a Responsabilita Limatata».

Ο μέχρι σήμερα ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών και των τεσσάρων εν εξελίξει εν λόγω εργολαβιών δεν ήταν ο αναμενόμενος (έχει κατασκευαστεί περίπου το 50% των εργασιών) λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν κυρίως από :

- τη μη αποδοχή της διαδικασίας της επίταξης από ορισμένους ιδιοκτήτες.
- τις επανειλημμένες αναβολές των δικασίμων για τον καθορισμό τιμών μονάδας για την αποζημίωση των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε ορισμένα τμήματα του έργου έχει οριστεί νέα δικάσιμος για τον προσωρινό προσδιορισμό τιμής αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο 2015.
- την ανάγκη αντιμετώπισης γεωτεχνικών προβλημάτων (κατολισθήσεων).
- την ανάγκη τροποποίησης των μελετών στις περιοχές των κόμβων (Πούντας, Κ3 Υδραγωγείου Βόνιτσας, Καντούνας,) για την λειτουργική ένταξη στο έργο του οδικού άξονα Άκτιο - Αμβρακία των τοπικών συνδέσεων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά τις πρόσφατες επεμβάσεις που έγιναν σε αυτές μετά την δημοπράτηση του έργου.
- την ανάγκη περιβαλλοντικής αδειοδότησης των παραπάνω τροποποιήσεων, ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέχρι σήμερα έχει αδειοδοτηθεί η μία τροποποίηση μελέτης.
- τις συνεχιζόμενες μέχρι σήμερα αρχαιολογικές έρευνες και την ανάγκη τροποποίησης της μελέτης σε ένα τμήμα του έργου στην περιοχή του κόμβου Κ-6^Α (Δρυμός) λόγω εντοπισμού σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων.

Εγκεκριμένες προθεσμίες περαίωσης :

- α' εργολαβία : 16/04/2016
- β' εργολαβία : 16/04/2016
- γ' εργολαβία : 08/04/2016
- δ' εργολαβία : 30/04/2016

Υπό έγκριση παράταση προθεσμιών κατά πέντε (5) μήνες ήτοι :

- α' εργολαβία : 16/09/2016
- β' εργολαβία : 16/09/2016
- γ' εργολαβία : 08/09/2016
- δ' εργολαβία : 30/09/2016

Κατόπιν των ανωτέρω είναι προφανές ότι οι εγκεκριμένες προθεσμίες έχουν λήξει και οι προς έγκριση προθεσμίες περαίωσης δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και θα απαιτηθεί μετά την οριστικοποίηση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου η

χορήγηση εκ νέου παρατάσεων με εκτιμώμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών αυτών
τον Μάρτιο 2018.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Τμ. Εποπτείας Κατασκευών
2. Φ. Έργου
3. Χ.Μανουσάκης, Ν. Θεοδοσάκης,
Δ. Κωστόπουλος
4. Χ.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Α. Πολάκης
Πολ. Μηχανικός με Β' β

