



15 Ιουλ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 15.07.2016

✓ Αρ. Πρωτ 421

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Πακτωλός εκατομμυρίων στο "Μορέα"»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6400/23.06.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Δημήτριος Κουκούτσης

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Δημήτριο Κουκούτση

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.ΕΠΠ-ΒΕ/Δ/Φ12/6699/6-7-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος, για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.ΕΠΠ-ΒΕ/Δ/Φ12/6699/6-7-2016 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΣΠΙΡΤΖΗΣ

αντίγραφο

Καμπύλα

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Γεν. Δ/ση Συγκοινωνιακών Υποδομών

Ε.Υ.Δ.Ε. Κατασκευής Έργων με Σύμβαση

Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος

ΤΜΗΜΑ Δ

Αντίκτος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Πληροφορίες: Κων/να Οικονόμου

Τηλέφωνο: 210 6992230

Φαξ: 210 6996668

Αθήνα,

06-07-2016

Αριθ. Πρωτ:

ΕΠΠ-ΒΕ/Δ/Φ12/ 6699

Σχετικό:

5328

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομ. 06.07.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 2352



0006699-16

Εξερχόμενο

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 6699 - 6/7/2016

ΠΡΟΣ:

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Ταχ. Δ/ση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 10191,

Παπάγος

Τηλ. 210-6508338, 210-6508128

Φαξ.: 210-6508737 & 210-6508299

Email: gke.yprodomes@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

Γεν. Δ/ση Συγκοινωνιακών Υποδομών κ.

Μακρή.

ΕΡΩΤ. Σύμβαση Παραχώρησης (Νόμος 3559/2007) για τον Αυτοκινητοδρόμο «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη».

ΟΛΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 6400/23-06-2016 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Δημήτριο Κουκουτση στη Βουλή των Ελλήνων.

Σχετικά: (α) Το με α.π. 421/24-06-2016 σημειώμά σας (α.π. εισερχ. στην Υπηρεσία μας Εισ.6328/24-06-2016)

Σε απάντηση του παραπάνω (α) σχετικού σημειώματός σας, αναφορικά με την Ερώτηση του θέματος και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Από τη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου, που έχει κηρωθεί από την Βουλή των Ελλήνων και είναι Νόμος του Κράτους (Νόμος 3559/2007), το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να εκπληρώσει στο ακέραιο, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με καταβολή υπεργων αποζημιώσεων προς τον Ανάδοχο - Παραχωρησιούχο. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η παράδοση των χώρων εκτέλεσης του Έργου, η οποία προδιαγράφεται μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο και η οποία εξειδικεύεται στο Χρονοδιάγραμμα Μελετών-Κατασκευών.
2. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του τμήματος «Λεύκτρο-Σπάρτη» θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2012, δηλαδή στην ημερομηνία που έληξε η περίοδος Μελετών - Κατασκευών (που διήρκεσε 54 μήνες από τις 3/3/2008).
3. Λόγω καθυστέρησης στην παράδοση των Χώρων Εκτέλεσης του Έργου (κυρίως λόγω αρχαιολογικών ερευνών), είχε χορηγηθεί παράταση, έως τις 15/6/2014, προκειμένου να περαιωθούν οι εργασίες κατασκευής του Έργου. Η παράταση αυτή προέκυψε με βάση την Απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, ύστερα από προσφυγή του Δημοσίου.

4. Οι κυριότερες αιτίες των σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση του Έργου «Λεύκτρο-Σπάρτη» είναι οι κάτωθι:

➤ Η δέσμευση σημαντικών εκτάσεων για την διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών, καθώς και η μεγάλη καθυστέρηση που σημειώθηκε στην αποδέσμευσή τους λόγω υποστελέχωσης των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων.

Σας παραθέτουμε στους κάτωθι πίνακες τις θέσεις αρχαιολογικών ευρημάτων στις Γεωγραφικές Ενότητες 32N και 3N του υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Λεύκτρο-Σπάρτη», από τη Χ.Θ.14+000 έως τη Χ.Θ.46+095, όπου η διάρκεια δέσμευσής τους καθώς και ο χρόνος αποδέσμευσης αυτών ήταν καθοριστικός για την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών στα εν λόγω τμήματα. Με βάση τους πίνακες αυτούς προκύπτει ότι η μέση καθυστέρηση παράδοσης των χώρων ανέρχεται σε περίπου 2,5 χρόνια, έναντι 4 μηνών που έχει ληφθεί κατά μέγιστο στο Χρονοδιάγραμμα.


ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΗΤΑΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕ32N.

α/α	Γ.Ε.	Χ.Θ.	Θέση	Σημείο	Περιοχή	Ημερομηνία Δέσμευσης	Ημερομηνία Αποδέσμ.	Παρατηρήσεις	Αρχαιολ. Υπηρεσία
1	32	14+517 - 14+800	Όλη η περιοχή		Λυκοβούτσι	16-12-2009 (16-05-2011 Διαβιβάστηκε από την ΑΕ' στην Ε' ΕΠΚΑ)	23-03-2012 Εκτελούνταν συμπληρωμ. ανασκαφικές εργασίες κατά τη φάση μεταφοράς των ευρημάτων.	ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ 40/16883/910/ 22-3-2012 Απόφαση κατάχωσης καθώς και απόδοσης δύο λουτρικών εγκαταστάσεων ρωμαϊκών χρόνων από τη θέση «Λυκοβούτσι» στην περιοχή του Α.Κ. Λυγγανίκου και επανατοποθέτησής τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον Σ.Ε.Α. Πελλάνας	Ε' ΕΠΚΑ
2	32	21+925	9	Γ	Πέστροφα	03-03-2012	27-02-2013	ΥΠΑΙΘΠΑ- ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/ΤΜ ΝΜ/135874/12708/1632/ 234/26-02-2013 Απόφαση Αποδόμησης	ΥΝΜΤΕΔΕ
3	32	21+500	9	Δ	Πέστροφα	16-05-2012	27-02-2013	ΥΠΑΙΘΠΑ- ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/ΤΜ ΝΜ/135874/12708/1632/ 234/26-02-2013 Απόφαση Αποδόμησης	ΥΝΜΤΕΔΕ
4	32	27+725	13	Α	Νεράκια	09-08-2010	17-12-2012 Διάρκεια πάνω από 2 χρόνια	ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΑΧ/10/401/4722/810/390/ 23-01-2013 Απόφαση Κατάχωσης	Ε' ΕΠΚΑ
5	32	27+775	13	Β	Νεράκια	09-08-2010	17-12-2012 Διάρκεια πάνω από 2 χρόνια	ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΑΧ/10/401/4722/810/390/ 23-01-2013 Απόφαση Κατάχωσης	Ε' ΕΠΚΑ
6	32	27+800	13	Γ	Νεράκια	23-09-2010	17-12-2012 Διάρκεια πάνω από 2 χρόνια	ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΑΧ/10/401/4722/810/390/ 23-01-2013 Απόφαση Κατάχωσης	Ε' ΕΠΚΑ
7	32	27+825	13	Δ	Νεράκια	23-09-2010	17-12-2012	ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/	Ε' ΕΠΚΑ

							Διάρκεια πάνω από 2 χρόνια	ΤΑΧ/10/401/4722/810/390/ 23-01-2013 Απόφαση Κατάχωσης	
8	32	28+350	13	ΣΤ	Νεράκια	13-12-2010	17-12-2012 Διάρκεια 2 χρόνια	ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΠΚΑ/ ΤΑΧ/128/750/38265/7463/ 5807/23-01-2013 Απόφαση Κατάχωσης	Ε' ΕΠΚΑ
9	32	28+400	13	Ζ	Νεράκια	25-11-2010	17-12-2012 Διάρκεια πάνω από 2 χρόνια	ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΠΚΑ/ ΤΑΧ/128/750/38265/7463/ 5807/23-01-2013 Απόφαση Κατάχωσης	Ε' ΕΠΚΑ
10	32	28+940	Δυτ. 14	Α	Μπαριομές	15-11-2011	27-02-2013	ΥΠΑΙΘΠΑ- ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/ΤΜ ΝΜ/135874/12708/1632/ 234/26-02-2013 Απόφαση Αποδόμησης	ΥΝΜΤΕΔΕ

ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΙΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
ΗΤΑΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕ33Ν.

α/α	Γ.Ε.	Χ.Θ.	Θέσ η	Σημείο	Περιοχή	Ημερομηνία Δεσμεύσης	Ημερομηνία Αποδέσμ.	Παρατηρήσεις	Αρχαιολ. Υπηρεσία
1	33	37+200- 37+420	23	Α-Β	ΒΙΓΛΑ	10-11-2010	19-8-2013 & 9-5-2014 Διάρκεια περίπου 3 χρόνια	Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού	Ε' ΕΠΚΑ
2	33	38+220- 38+460	24	Α-Γ	ΒΙΓΛΑ	26/10/2011	30-10-2013 Διάρκεια 2 χρόνια	ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΑ/ΔΠΠΚ Α/ΤΑΧ/224935/121362/ 14739/6719/22-11-2013 Απόφαση Κατάχωσης	Ε' ΕΠΚΑ
3	33	41+820- 41+860	ΣΤ	2-8	ΚΑΡΑΒΑΣ	1/2/2011	17-02-2014 Διάρκεια 3 χρόνια & 3-10-2014 (δυτικό τμήμα της Χ.Θ.41+960)	ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΑ/ΔΠΠΚ Α/ΤΑΧ/205826/110983/ 13655/6308/4-11-2013 (Εγκριση διατήρησης ορατών και επισκέψιμων των αρχ.) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΑ/ΔΠΠΚ Α/ΤΑΧ/252166/136902/ 16446/7300/20-12-2013 (Εγκριση μελέτης για την ανάδειξη των αρχ.) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΠΚ Α/ΤΑΧ/250718/147024/ 15992/6151/1-10-2014 Απόφαση Κατάχωσης	5" ΕΒΑ & Ε' ΕΠΚΑ
4	33	42+150	Ζ	1	ΧΟΥΝΗ ΚΛΑΔΑ	22/10/2010	28-8-2013 Διάρκεια πάνω από 2,5 χρόνια	Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού	Ε' ΕΠΚΑ
5	33	42+330 & 42+390- 42+520 και στον Αρ.Παρ.10 (0+680)	Η	1-2	ΧΟΥΝΗ ΚΛΑΔΑ	21/10/2010	4-10-2013 Διάρκεια 3 χρόνια	ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΠΚ Α/ΤΑΧ/240986/130617/ 15687/7016/10-12-2013 Απόφαση Κατάχωσης	Ε' ΕΠΚΑ
6	33	42+685	Γ	3	ΧΟΥΝΗ ΚΛΑΔΑ	11/1/2011	12-12-2013 Διάρκεια 3 χρόνια	ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΠΚ Α/ΤΑΧ/4368/2601/282/1 11/09-01-2014 Απόφαση Κατάχωσης	Ε' ΕΠΚΑ
7	33	43+580	Ε	2-5	ΧΟΥΝΗ ΚΛΑΔΑ	14/1/2011 - 18/5/2011	17-3-2014 Διάρκεια 3 χρόνια	ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΠΚ Α/ΤΑΧ/83465/50943/2 13/2044/01-04-2014 Απόφαση Κατάχωσης	Ε' ΕΠΚΑ




- Η άρνηση κάποιων ιδιοκτητών να παραδώσουν τις ιδιοκτησίες τους για την εκτέλεση του Έργου, ενώ έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωσή τους με την εμπρόθεσμη παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της προσωρινής αποζημίωσης, καθώς και η καθυστέρηση στην διοικητική αποβολή των προαναφερθέντων δυστροπούντων που οφείλεται κυρίως στην υποστελέχωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραφείου Σπάρτης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στην μη σύντομη έκδοση Αποφάσεων από το Πρωτοδικείο Σπάρτης καθώς και στις αρκετές αναβολές που έχουν δοθεί για διάφορους λόγους. Με τις υπ' αριθ. 52/2013, 53/2013 & 54/2013 Δικαστικές Αποφάσεις διατάχθηκε η αποβολή των τελευταίων φερόμενων ιδιοκτητών που αρνούνταν να παραδώσουν τις ιδιοκτησίες τους, οπότε οι εν λόγω καθυστερήσεις έληξαν τον Μάιο του 2013.

Η κυριότερη αιτία των σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση του Έργου «Τσακώνα-Καλαμάτα» και συγκεκριμένα στην Περιμετρική Καλαμάτας μήκους 11χλμ. ομοίως είναι ότι στις Αποφάσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας δεν διατάχθηκε η αποβολή των εγκατεστημένων από τα απαλλοτριωθέντα καθώς και παντός κυρίου ή νομέως ή κατόχου ή απ' αυτούς έλκοντος δικαιώματα, υπό τον όρο συντέλεσης της απαλλοτρίωσης και δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών αρνήθηκε να παραδώσει τις ιδιοκτησίες του, ενώ είχε συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωσή τους με την εμπρόθεσμη παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της προσωρινής αποζημίωσης, το Ελληνικό Δημόσιο μπήκε στην χρονοβόρα διαδικασία διοικητικής αποβολής κάθε ενός εκ των προαναφερθέντων δυστροπούντων ιδιοκτητών. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να εκδοθούν 45 Δικαστικές Αποφάσεις με τις οποίες διατάχθηκε η αποβολή των τελευταίων φερόμενων ιδιοκτητών που αρνούνταν να παραδώσουν τις ιδιοκτησίες τους.

Πέραν των ανατέρω για το διάστημα από το τέλος του 2014 μέχρι τις αρχές του 2016 οι εργασίες κατασκευής του Έργου είχαν διακοπεί λόγω αναστολής της χρηματοδότησης από τις δανείστριες Τράπεζες. Μετά την από 12-12-2015 Συμφωνία Τροποποίησης διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης επανεκκίνησαν οι εργασίες και το Έργο θα ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου του 2016.

5. Οι αποζημιώσεις που θα λάβει ο Παραχωρησιούχος εμπεριέχονται στην από 12-12-2015 Συμφωνία των Αρθρων 26.1 και 26.2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, Παραχωρησιούχου και Κατασκευαστή, στην από 12-12-2015 Συμφωνία των Αρθρων 26.1, 26.5, 36.1.5(c) και 37.4 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Παραχωρησιούχου και στην από 12-12-2015 Συμφωνία Τροποποίησης



διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κηρώθηκε από τη Βουλή με τον συνδυασμό των άρθρων 43 του ν. 4354/2015 (Α' 176) και 94 του ν. 4368/2016 (Α' 21).

Ε. Α

1. ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ
2. Φ12
3. Χρον. Αρχείο/Δ
4. Φάκελος/Δ
5. Κ. Οικονόμου

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ / ΚΕΣΠ / ΠΕ-ΒΕ

Ι. Καρνέσης

Πολ. Μηχ/κός με Β' β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΕΞΟΥΣΙΟΛΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Σ. Βαλερά

