



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου 29.07.2016

Αρ. Πρωτ 434

02 ΑΥΓ. 2016

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων στην Κεφαλονιά

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6709/04.07.2016 που κατέθεσαν στη Βουλή,
οι Βουλευτές κύριος Γρηγόρης Ψαριανός και κύριος Ιάσωνας Φωτήλας

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Γρηγόρη Ψαριανό
2) Βουλευτή κ. Ιάσωνα Φωτήλα
3) Υπ. Οικονομικών – Γρ. Υπουργού
4) Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Γρ. Υπουργού
5) Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κυρίους βουλευτές ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.ΔΑΕΦΚ/3283/Ε51/8-7-2016 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, το με αρ. πρωτ. ΚΑ/ΔΗ/1/Δ/5284/12-7-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών και το με αρ, πρωτ.ΔΟΥ/3866/7-7-2016 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Οδικών Υποδομών ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.ΔΑΕΦΚ/3283/Ε51/8-7-2016 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΚΑ/ΔΗ/1/Δ/5284/12-7-2016 έγγραφο
- το με αρ, πρωτ.ΔΟΥ/3866/7-7-2016 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (Α)

Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43
Ταχ. Κώδ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Λυμπεροπούλου
Τηλέφωνο : 210 87 04 708
Fax : 210 64 40 627
E-mail : daefk@ggde.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ. 11.07.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2409

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 8 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/3283/Ε51

ΠΡΟΣ: ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ/Γ.Γ.Υ.
Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,
101 91 Παπάγος
Fax: 210 65 08 299
E-mail: gke@ggde.gr

**Θ Ε Μ Α: Αποκατάσταση σεισμόπληκτων κτιρίων στην Κεφαλονιά από τον σεισμό στις 26
Ιανουαρίου 2014.**

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 6709/04.07.2016 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

Απαντώντας στη σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές του «ΠΟΤΑΜΙ» κ.κ. Ψαριανό Γρηγόρη και Φωτήλα Ιάσονα και σε ό,τι αφορά στην Υπηρεσία μας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ως αρμόδια για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια μετά από σεισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/07.02.1979) και 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30.07.1981), έχει εκδώσει όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις για τη χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων από τον σεισμό της 26^{ης} Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθώς και την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων.

Με τη με αρ. πρωτ. οικ. 986/Α325/07.02.2014 (ΦΕΚ 257/Β/07.02.14) Κ.Υ.Α. έχει εγκριθεί ποσό 42.540.000 € για την παροχή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και την κάλυψη των εξόδων κίνησης των μηχανικών για τη διενέργεια αυτοψιών, ενώ με τη με αρ. πρωτ. οικ. 987/Α36/07.02.2014 (ΦΕΚ 257/Β/07.02.14) Κ.Υ.Α. έχει εγκριθεί ποσό 16.000.000 € για την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων.

Από το συνολικό ποσό των 58.540.000 € (42.540.000 €+16.000.000 €) που έχει προϋπολογισθεί στις ως άνω Κ.Υ.Α., μέχρι σήμερα έχει διατεθεί το ποσό των 9.673.385,40 € (7.446.353 € το έτος 2015 και 2.227.032,40 € το έτος 2016), για την κάλυψη των αναγκών όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:

Α. ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Από το σύνολο περίπου 2.500 κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί επισκευάσιμα (1.320 κίτρινα και 1.270 πράσινα) έχουν κατατεθεί 1.700 αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 1.095 Αδειες Επισκευής.

Η καθυστέρηση στην έκδοση Αδειών Επισκευής οφείλεται συνήθως σε ελλείψεις δικαιολογητικών των υποβληθέντων φακέλων ενώ σχετικά με την επισκευή των Δημοτικών κτιρίων

αυτή αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου Κεφαλονιάς και παρά τον μεγάλο αριθμό πληγέντων κτιρίων μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στον Τ.Α.Σ. Ν. Κεφαλληνίας μόνο 4 αιτήσεις για έκδοση Αδειών Επισκευής Δημοτικών κτιρίων των οποίων οι φάκελοι παρουσιάζουν ελλείψεις.

Β. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Από το σύνολο 264 κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα έχουν συνολικά εκδοθεί 24 Εγκρίσεις Ανακατασκευών.

Ο μικρός αριθμός των εκδοθεισών Εγκρίσεων Ανακατασκευών οφείλεται κυρίως στη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του Δήμου Κεφαλονιάς να κατεδαφίσει τα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια, με αποτέλεσμα να καθυστερεί το έργο της αποκατάστασης.

Γ. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Η' ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ

Έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα των δικαιούχων για χορήγηση επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να έχει διατεθεί το ποσό των 1.660.048 €.

Επισημαίνεται τέλος ότι:

Α. δόθηκε παράταση κατά ένα (1) χρόνο για τους ιδιοκτήτες:

- i. κατοικιών για τις οποίες εκδόθηκαν Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων και οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν κατεδαφιστεί από τον Δήμο Κεφαλονιάς και
- ii. των εργατικών κατοικιών στον οικισμό «Ληξούρι Ι» για τις οποίες την ευθύνη ανακατασκευής και επισκευής τους έχει αναλάβει η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (πρώην Υ.Α.Σ.) σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 1212/Α36/09.03.2016 (ΦΕΚ 729/Β/18.03.16) Κ.Υ.Α.

Β. προτείνεται η παράταση μέχρι 30 Ιουνίου 2017 για την υποβολή αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων από τον σεισμό της 26^{ης} Ιανουαρίου 2014:

- i. για χορήγηση Σ.Σ. για την επίσκεψη κτιρίων,
 - ii. για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επισκευής και ανακατασκευής,
 - iii. για χορήγηση Σ.Σ. για την ανακατασκευή κτιρίων στην περίπτωση που έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος,
- σύμφωνα με Σχέδιο Κ.Υ.Α. της Υπηρεσίας το οποίο έχει προωθήσει για υπογραφές προς τα συναρμόδια Υπουργεία.

Σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα της Ερώτησης σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. δεν είναι αρμόδια.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Τμ. Συντονισμού, Σχεδιασμού και Μελετών (Α)

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.**


**ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
Πολιτικός Μηχανικός**

**Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Τμήματος Π.Α.Ε.**

Εγκύριο υπογεγραμμένο από
CHRYSANTHI PAPAPAVLOU

✓ Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
CHRYSANTHI PAPAPAVLOU

**ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός**



ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
Σ	Σ

ΦΡΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
12-07-2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. : 115 23, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Σ. Θεοχάρης
Ε. Γιαννοπούλου

Τηλέφωνο : 210 6417579
210 6417541

FAX : 210 6417530

Αθήνα 11/07/2016

Α.Π. ΚΑ/ΔΗ/1/Δ/5284

ΠΡΟΣ:

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 6508120
fax: 210 6508128

(δια του Γρ. Γεν. Διευθ. Συγκ. Υποδ.)

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στο ερώτημα με αρ. πρ. 6709/04-07-2016 των βουλευτών,
Β' Αθηνών Ψαριανού Γρηγόρη και Αχαΐας Φωτήλα Ιάσονα.**

Κατόπιν του με αρ. πρ. 434/06-07-2016 εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάσατε την με αρ. πρωτ. 6709/04-07-2016 ερώτηση των βουλευτών Γρηγόρη Ψαριανού και Ιάσονα Φωτήλα της κοινοβουλευτικής ομάδας ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ που κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων, σας πληροφορούμε για τα ερωτήματά σας που άπτονται της αρμοδιότητάς μας, τα εξής:

Για την αποκατάσταση των βλαβών που υπέστη το οδικό δίκτυο της Κεφαλονιάς από τους σεισμούς του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2014 καθώς και για την προστασία από βραχοπτώσεις σ' αυτό, το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. έχει δημοπρατήσει και υπογράψει συμβάσεις τριών εργολαβιών που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. εναρίθμου 2014ΣΕ07100000).

Στις εργολαβίες αυτές ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή η υπηρεσία μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ και Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία η ΔΤΕ Περιφ. Εν. Κεφαλληνίας.

Οι δύο εργολαβίες για την προστασία από βραχοπτώσεις είναι:

Α) «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ (Α' ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό έργου: 7.100.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 23%.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 14-5-2014

Η εκτέλεση των εργασιών ανατέθηκε, στην εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ» με την με αρ. πρωτ. Δ1/Ο/1724/19-05-2014 και ΑΔΑ: ΒΙΦΧ1-ΗΟΒ απόφαση έγκρισης αποτελέσματος, με μέση τεκμαρτή έκπτωση δημοπρασίας 47,07%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 06-06-2014 για συνολικό ποσό 3.856.128,35 € συμπτ. Φ.Π.Α. 23%.

Στις 28-4-2016 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 941.134,50 € συμπτ. Φ.Π.Α. 23%.

Συνολική Προθεσμία περαίωσης έργου:

Η προθεσμία περαίωσης ήταν την 28-5-2016 και εκκρεμεί έγκριση παράτασης έως 03-10-2016.

Το εκτελεσθέν αντικείμενο έως 8/7/2016 έχει ως εξής:

Για την Κύρια Σύμβαση: 79,46% (3.064.002,98 € συμπτ. Φ.Π.Α.23%, βάσει 3ου Λογαριασμού)

Για την 1η Σ.Σ.: 20% (κατ' εκτίμηση. Δεν έχει υποβληθεί Λογαριασμός από τον Ανάδοχο).

Οι εργασίες συνεχίζονται απρόσκοπτα και αναμένεται να επιτευχθεί η περαίωσή τους εμπρόθεσμα

Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών οφείλεται κυρίως στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή του έργου κατά το φθινόπωρο του 2014 και το χειμώνα του 2015, στην καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού από την άνοιξη του 2015 έως και το φθινόπωρο του ίδιου έτους και η ανάγκη ενσωμάτωσης των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης στο αρχικό έργο.

Β) «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό έργου: 8.130.000,00 € συμπτ. Φ.Π.Α. 23%

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 15-7-2014.

Η εκτέλεση των εργασιών ανατέθηκε στην εταιρεία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με την με αρ. πρωτ. Δ1/ο/2922/12-08-2014 και ΑΔΑ: ΩΑΟ41-9ΜΛ απόφαση έγκρισης αποτελέσματος, με μέση τεκμαρτή έκπτωση δημοπρασίας: 51,72%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 23-10-2014 για συνολικό ποσό 4.052.189,00 € συμπτ. Φ.Π.Α. 23%.

Συνολική Προθεσμία περαίωσης έργου είναι στις 31-10-2016.

Το εκτελεσθέν αντικείμενο έως 8/7/2016 είναι το 75,50% (3.060.316,68 €, συμπτ. Φ.Π.Α. (23%,24%) βάσει 13ου Λογαριασμού).

Οι εργασίες συνεχίζονται απρόσκοπτα και αναμένεται να επιτευχθεί η περαίωσή τους εμπρόθεσμα.

Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών οφείλεται:

στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή του έργου κατά το φθινόπωρο του 2014 και το χειμώνα του 2015,

στην αντίδραση των ιδιοκτητών να παραδώσουν τις ιδιοκτησίες τους στην περιοχή του Μύρτου

στην αντίδραση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για την εφαρμογή της λύσης που είχε επιλεγεί από την οριστική μελέτη για την κατασκευή οπλισμένου επιχώματος στην πλαγιά του Μύρτου. Η αντίδραση αυτή οδήγησε στην εκπόνηση μελέτης για αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης της βραχοπροστασίας στο Μύρτο η έγκριση της οποίας υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2016.

Η εργολαβία με αντικείμενο την αποκατάσταση των βλαβών του οδικού δικτύου είναι:

Γ) «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με προϋπολογισμό έργου: 9.000.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 23%

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 16-7-2014.

Η εκτέλεση των εργασιών ανατέθηκε στην εταιρεία «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε. με την με αρ. πρωτ. Δ1/ο/2923/12-08-2014 και ΑΔΑ: 6ΕΟΠ1-2ΘΕ απόφαση έγκρισης αποτελέσματος, με μέση τεκμαρτή έκπτωση δημοπρασίας: 33,80%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 16-10-2014 για συνολικό ποσό 6.059.792,71 € συμπ. Φ.Π.Α 23%.

Η Συνολική Προθεσμία περαίωσης έργου είναι στις 30-08-2016.

Το εκτελεσθέν αντικείμενο έως 8/7/2016 είναι το 17,72% (1.073.796,35 €, συμπ. Φ.Π.Α. (23%,24%) βάσει υποβληθέντα (μη εγκεκριμένου) 3ου Λογαριασμού)

Κατά την έναρξη των εργασιών του έργου, διαπιστώθηκαν από τον ανάδοχο προβλήματα στην εφαρμογή των οριστικών μελετών και κατέστη αναγκαία η σύνταξη τροποποιητικών μελετών ώστε:

η κυκλοφορία μεταξύ περιοχής Παλικής και υπόλοιπου κορμού της Κεφαλονιάς να διεξάγεται απρόσκοπτα κατά το χρόνο αντιμετώπισης των βλαβών,

τμήματα του οδικού δικτύου να επισκευασθούν αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί η αντιστήριξη του τμήματός τους που βρίσκεται σε επίχωμα με τοίχο ή πασσαλότοιχο κλπ.

Αναμένεται η έγκριση των υποβληθέντων από τον ανάδοχο τροποποιητικών μελετών.

Οι εργασίες δεν προβλέπεται να περαιωθούν μέχρι την υπάρχουσα προθεσμία. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το Μάιο του 2017.

Η Υπηρεσία μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ εκτός των ως άνω εκτελεί στην Κεφαλονιά με επιβλέπουσα Υπηρεσία το ΤΚΕ Πάτρας της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ και το έργο αποκατάστασης των ζημιών του λιμανιού του Ληξουρίου με τίτλο:

«Επείγουσες εργασίες Αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 26^{ης} Ιανουαρίου και 3^{ης} Φεβρουαρίου 2014 α) στα Δυτικά κρηπιδώματα και τον υπήνεμο μώλο στο Λιμάνι Ληξουρίου και β) στο αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Λεγατάτα Ν. Κεφαλληνίας»

και προϋπολογισμό 3.700.000 € (με ΦΠΑ)

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. Εναρίθμου 2014ΣΕ07000000)

Το έργο δημοπρατήθηκε την 03-06-2014.

Η εκτέλεση των εργασιών ανατέθηκε στην εταιρεία «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ» με την με αρ. πρωτ. Δ4/1256/Φ26/Σ14/Β/17-06-2014 και ΑΔΑ: Ω1ΙΜ1-ΦΚ7 απόφαση έγκρισης αποτελέσματος, με μέση τεκμαρτή έκπτωση δημοπρασίας 29,76%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 28-07-2014 για συνολικό ποσό 2.602.450,10 € (με ΦΠΑ 23%)

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν η 31-06-2016.

Ο ανάδοχος έχει αιτηθεί εμπρόθεσμα παράταση της προθεσμίας έως την 31-12-2016 και η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την παράταση έως την 31-10-2016.

Εκτιμάται ότι οι εργασίες θα περαιωθούν την 31-10-2016.

Το εκτελεσθέν αντικείμενο αποτιμάται στο ποσό των 1.400.000 € αλλά η απορρόφηση του έργου είναι μόνο 1.006.878,65 €.

Ο ανάδοχος με απόφαση του Προϊσταμένου του ΤΚΕ Πάτρας κηρύχθηκε έκπτωτος αλλά μετά από ένσταση που υπέβαλε δικαιώθηκε και συνέχισε τις εργασίες.

Η καθυστέρηση που υπήρξε στην εκτέλεση των εργασιών οφείλεται

- στην αναμονή για το πέρας της τουριστικής περιόδου κατά την έναρξη των εργασιών,
- στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή του έργου,
- σε απεργιακές κινητοποιήσεις
- σε τροποποιήσεις της μελέτης και μέχρι αυτές να εγκριθούν,
- στην έρευνα για επικίνδυνα κατάλοιπα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου,
- στη δυσλειτουργία του τραπεζικού συστήματος κατά το καλοκαίρι του 2015,

Αρμόδια υπηρεσία για το έργο αποκατάστασης βλαβών του οδικού δικτύου στην Κεφαλονιά στην περιοχή του Χάρακα, είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φακ. Πρ/νου ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ
2. Τμήμα Π.
3. ΦΠ ΚΕΦ/ΔΗ/1/Δ
4. Σ. Θεοχάρης
5. Ευτ. Γιαννοπούλου
6. Χρονολογικό Αρχείο


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

α/α

Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Πολ. Μηχ. με Α' βαθμό





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(ΔΟΥ/Β)

Ταχ.Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ.Κώδικας: 11473 Αθήνα
FAX: 210-6461833
Πληροφορίες: Ε. Σαΐδου
Τηλέφωνο: 210-6462054



Αθήνα, 7 - 7 - 2016

Αρ. Πρωτ.: ΔΟΥ/3866

ΠΡΟΣ Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

FAX: 210 - 65 08 737
e-mail: gke.ypodomes@yme.gov.gr
(μέσω του Γραφ. Γέν. Δ/ντή Συγκ.
Έργων)
FAX: 210 - 65 08 586
e-mail: gdsy@yme.gov.gr

Θέμα: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 6709/4-7-2016 ερώτηση των βουλευτών Γρηγορίου Ψαριανού και Ιάσονα Φωτήλα

Σχετ.: (α) Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 434/05-07-2016

(β) Ερώτηση των βουλευτών Γρηγορίου Ψαριανού και Ιάσονα Φωτήλα με ημερομηνία 4-7-2016.

Σε απάντηση της ερώτησης του θέματος, η οποία μας διαβιβάστηκε με το (α) σχετικό έγγραφο, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας είναι αρμόδια για τις μελέτες και τη δημοπράτηση των έργων που αφορούν την αποκατάσταση των βλαβών στο οδικό δίκτυο του Ν. Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα στην οδό Αργοστολίου - Ληξουρίου και στο επαρχιακό δίκτυο της περιοχής Παλλικής και Άσσου, σύμφωνα με την υπ'αρ. ΔΜΕΟ/ο/586/11-2-2014 Απόφαση Υπουργού. Ως εκ τούτου προέβηκε στην ανάθεση των μελετών που απαιτούνταν για την αποκατάσταση των βλαβών που προξένησαν, οι σεισμοί της 26-01-2014 και της 03-02-2014 και έχουν εγκριθεί όλες οι σχετικές μελέτες συνολικής δαπάνης 473.615,65€.

Συγκεκριμένα, οι μελέτες αφορούσαν: α) αποκαταστάσεις ζημιών οδοστρωμάτων στην Επαρχιακή οδό Αργοστολίου - Ληξουρίου καθώς και στο υπόλοιπο επαρχιακό οδικό δίκτυο

της περιοχής Παλλικής και της περιοχής Άσσου, β) αντιμετώπιση βραχοπτώσεων σε επιμέρους θέσεις της επαρχιακής οδού Αργοστολίου – Ληξουρίου, αλλά και στη περιοχή Παλλικής και περιοχή Άσσου, γ) αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην περιοχή του Χάρακα δ) Ανάθεση καθηκόντων ειδικού εμπειρογνώμονα για επιστημονική συνδρομή στην εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης των ζημιών και της μελέτης -σχεδιασμού μέτρων αντιμετώπισης πτώσης βράχων και ε) αποκατάσταση αστοχιών οδοστρωμάτων και επιχωμάτων σε δευτερεύουσας σημασίας οδικό δίκτυο (επαρχιακό, δημοτικό), τμημάτων που έχει καταστραφεί η πρόσβαση σε οικισμούς της Ν. Κεφαλληνίας.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στις μελέτες (α), (β) και (γ) έχουν ήδη δημοπρατηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη εγκατεστημένες εργολαβίες (αρμοδιότητα Ε.Υ.Δ.Ε./ Κ.Σ.Σ.Υ. και Δ.Τ.Ε./ Π.Ε. Κεφαλλονιάς). Όσο αφορά τα έργα που περιλαμβάνονται στη μελέτη (ε) επίκειται να δημοπρατηθούν μαζί με συμπληρωματικές απαιτήσεις έργων που προέκυψαν στις εν εξελίξει εργολαβίες αποκατάστασης βλαβών στις οδικές υποδομές.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΥ



ΑΠΟΚΡΙΒΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

ΔΗΜ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός με Α' βαθμό

ΒΑΣΙΛΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΔΟΥ/β
2. ΣΑ 119
3. Χρον. Αρχείο
4. Εμ. Παπαδόπουλο
5. Ε. Σαΐδου