



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου 29.07.2016

Αρ. Πρωτ 437

62 ΑΥΓ. 2016

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων περιοχών στο Νομό Κεφαλληνίας

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6747/05.07.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Γεώργιος Γερμενής

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Γεώργιο Γερμενή
2) Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Γρ. Υπουργού

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή ,ότι επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ.ΚΑ/ΔΗ/1/Δ/5285/12-7-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών και το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/3303/Ε51/11-7-2016 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ. πρωτ.ΚΑ/ΔΗ/1/Δ/5285/12-7-2016 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/3303/Ε51/11-7-2016 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ		X	X
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ			
Ημερομ.	12.07.2016		
Αριθμ. Πρωτ.	9423		

432
Ε-2356

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. : 115 23, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Σ. Θεοχάρης
Ε. Γιαννοπούλου

Τηλέφωνο : 210 6417579

210 6417541

FAX : 210 6417530

Αθήνα 12/07/2016

Α.Π. ΚΑ/ΔΗ/1/Δ/5285

ΠΡΟΣ:

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191, ΠΑΠΑΓΟΣ

Τηλ. 210 6508120

fax: 210 6508128

(δια του Γρ. Γεν. Διευθ. Συγκ. Υποδ)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο ερώτημα με αρ. πρ. 6747/05-07-2016 του βουλευτή, Β' Αθηνών Γερμενή Γεωργίου.

Κατόπιν του με αρ. πρ. 437/06-07-2016 εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάσατε την με αρ. πρωτ. 6747/05-07-2016 ερώτηση του βουλευτή Γεωργίου Γερμενή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ που κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων, σας πληροφορούμε για τα ερωτήματά σας που άπτονται της αρμοδιότητάς μας, τα εξής:

Για την αποκατάσταση των βλαβών που υπέστη το οδικό δίκτυο της Κεφαλονιάς από τους σεισμούς του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2014 καθώς και για την προστασία από βραχοπτώσεις σ' αυτό, το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. έχει δημοπρατήσει και υπογράψει συμβάσεις τριών εργολαβιών που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. εναριθμού 2014ΣΕ07100000).

Στις εργολαβίες αυτές ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή η υπηρεσία μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ και Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία η ΔΤΕ Περιφ. Εν. Κεφαλληνίας.

Οι δύο εργολαβίες για την προστασία από βραχοπτώσεις είναι:

Α) «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ (Α' ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό έργου: 7.100.000,00 € συμπτ. Φ.Π.Α. 23%.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 14-5-2014

Η εκτέλεση των εργασιών ανατέθηκε, στην εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ» με την με αρ. πρωτ. Δ1/Ο/1724/19-05-2014 με ΑΔΑ: ΒΙΦΧ1-ΗΟΒ με μέση τεκμαρτή έκπτωση δημοπρασίας 47,07%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 06-06-2014 για συνολικό ποσό 3.856.128,35 €. συμπτ. Φ.Π.Α. 23%.

Στις 28-4-2016 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 941.134,50 € συμπτ. Φ.Π.Α. 23%.

Συνολική Προθεσμία περαίωσης έργου:

Η προθεσμία περαίωσης ήταν την 28-5-2016 και εκκρεμεί έγκριση παράτασης έως 03-10-2016.

Το εκτελεσθέν αντικείμενο έως 8/7/2016 έχει ως εξής:

Για την Κύρια Σύμβαση: 79,46% (3.064.002,98 € συμπ. Φ.Π.Α.23%, βάσει 3ου Λογαριασμού)

Για την 1η Σ.Σ.: 20% (κατ' εκτίμηση. Δεν έχει υποβληθεί Λογαριασμός από τον Ανάδοχο).

Οι εργασίες συνεχίζονται απρόσκοπτα και αναμένεται να επιτευχθεί η περαίωσή τους εμπρόθεσμα

Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών οφείλεται κυρίως στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή του έργου κατά το φθινόπωρο του 2014 και το χειμώνα του 2015, στην καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού από την άνοιξη του 2015 έως και το φθινόπωρο του ίδιου έτους και η ανάγκη ενσωμάτωσης των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης στο αρχικό έργο.

Β) «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό έργου: 8.130.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 23%

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 15-7-2014.

Η εκτέλεση των εργασιών ανατέθηκε στην εταιρεία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με την με αρ. πρωτ. Δ1/ο/2922/12-08-2014 με ΑΔΑ: ΩΑΟ41-9ΜΛ με μέση τεκμαρτή έκπτωση δημοπρασίας: 51,72%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 23-10-2014 για συνολικό ποσό 4.052.189,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 23%.

Συνολική Προθεσμία περαίωσης έργου είναι στις 31-10-2016.

Το εκτελεσθέν αντικείμενο έως 8/7/2016 είναι το 75,50% (3.060.316,68 €, συμπ. Φ.Π.Α. (23%,24%) βάσει 13ου Λογαριασμού).

Οι εργασίες συνεχίζονται απρόσκοπτα και αναμένεται να επιτευχθεί η περαίωσή τους εμπρόθεσμα.

Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών οφείλεται:

στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή του έργου κατά το φθινόπωρο του 2014 και το χειμώνα του 2015,

στην αντίδραση των ιδιοκτητών να παραδώσουν τις ιδιοκτησίες τους στην περιοχή του Μύρτου

στην αντίδραση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για την εφαρμογή της λύσης που είχε επιλεγεί από την οριστική μελέτη για την κατασκευή οπλισμένου επιχώματος στην πλαγιά του Μύρτου. Η αντίδραση αυτή οδήγησε στην εκπόνηση μελέτης για αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης της βραχοπροστασίας στο Μύρτο η έγκριση της οποίας υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2016.

Η εργολαβία με αντικείμενο την αποκατάσταση των βλαβών του οδικού δικτύου είναι:

Γ) «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με προϋπολογισμό έργου: 9.000.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 23%

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 16-7-2014.

Η εκτέλεση των εργασιών ανατέθηκε στην εταιρεία «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε. με την με αρ. πρωτ. Δ1/ο/2923/12-08-2014 με ΑΔΑ: 6ΕΟΠ1-2ΘΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση δημοπρασίας: 33,80%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 16-10-2014 για συνολικό ποσό 6.059.792,71 € συμπ. Φ.Π.Α. 23%.

Η Συνολική Προθεσμία περαίωσης έργου είναι στις 30-08-2016.

Το εκτελεσθέν αντικείμενο έως 8/7/2016 είναι το 17,72% (1.073.796,35 €, συμπ. Φ.Π.Α. (23%,24%) βάσει υποβληθέντα (μη εγκεκριμένου) 3ου Λογαριασμού)

Κατά την έναρξη των εργασιών του έργου, διαπιστώθηκαν από τον ανάδοχο προβλήματα στην εφαρμογή των οριστικών μελετών και κατέστη αναγκαία η σύνταξη τροποποιητικών μελετών ώστε:

η κυκλοφορία μεταξύ περιοχής Παλικής και υπόλοιπου κορμού της Κεφαλονιάς να διεξάγεται απρόσκοπτα κατά το χρόνο αντιμετώπισης των βλαβών, τμήματα του οδικού δικτύου να επισκευασθούν αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί η αντιστήριξη του τμήματός τους που βρίσκεται σε επίχωμα με τοίχο ή πασσαλότοιχο κλπ. Αναμένεται η έγκριση των υποβληθέντων από τον ανάδοχο τροποποιητικών μελετών. Οι εργασίες δεν προβλέπεται να περαιωθούν μέχρι την υπάρχουσα προθεσμία. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το Μάιο του 2017.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φακ. Πρ/νου ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ
2. Τμήμα Π.
3. ΦΠ ΚΕΦ/ΔΗ/1/Δ
4. Σ. Θεοχάρης
5. Ευτ. Γιαννοπούλου
6. Χρονολογικό Αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

α/α

Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**Πολ. Μηχ. με Α' βαθμό****ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΕΞΟΥΧΩΘΗΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ****ΜΑΡΙΑ ΦΩΚΑ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (Α)

Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43
Ταχ. Κώδ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Λυμπεροπούλου
Τηλέφωνο : 210 87 04 708
Fax : 210 64 40 627
E-mail : daefk@ggde.gr

ΠΡΟΣ : ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ/Γ.Γ.Υ.
Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,
101 91 Παπάγος
Fax: 210 65 08 299
E-mail: gke@ggde.gr

**Θ Ε Μ Α: Αποκατάσταση σεισμόπληκτων κτιρίων στην Κεφαλονιά από τον σεισμό στις 26
Ιανουαρίου 2014.**

Σχέτ. : Η με αρ. πρωτ. 6747/05.07.2016 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

Απαντώντας στη σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή Β' Αθηνών κ. Γεώργιο Γερμενή «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» και σε ό,τι αφορά στην Υπηρεσία μας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ως αρμόδια για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια μετά από σεισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/07.02.1979) και 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30.07.1981), έχει εκδώσει όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις για τη χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων από τον σεισμό της 26^{ης} Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθώς και την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων.

Με τη με αρ. πρωτ. οικ. 986/Α325/07.02.2014 (ΦΕΚ 257/Β/07.02.14) Κ.Υ.Α. έχει εγκριθεί ποσό 42.540.000 € για την παροχή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και την κάλυψη των εξόδων κίνησης των μηχανικών για τη διενέργεια αυτοψιών, ενώ με τη με αρ. πρωτ. οικ 987/Α36/07.02.2014 (ΦΕΚ 257/Β/07.02.14) Κ.Υ.Α. έχει εγκριθεί ποσό 16.000.000 € για την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων.

Από το συνολικό ποσό των 58.540.000 € (42.540.000 €+16.000.000 €) που έχει προϋπολογισθεί να αναλογισθεί σε βάθος 10 ετών, στις ως άνω Κ.Υ.Α., μέχρι σήμερα έχει διατεθεί το ποσό των 9.673.385,40 € (7.446.353 € το έτος 2015 και 2.227.032,40 € το έτος 2016), για την κάλυψη των αναγκών όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:

Α. ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Από το σύνολο περίπου 2.500 κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί επισκευάσιμα (1.320 κίτρινα και 1.270 πράσινα) έχουν κατατεθεί 1.700 αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 1.095 Αδειες Επισκευής.

Η καθυστέρηση στην έκδοση Αδειών Επισκευής οφείλεται συνήθως σε ελλείψεις δικαιολογητικών των υποβληθέντων φακέλων ενώ σχετικά με την επισκευή των Δημοτικών κτιρίων

αυτή αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου Κεφαλονιάς και παρά τον μεγάλο αριθμό πληγέντων κτιρίων μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στον Τ.Α.Σ. Ν. Κεφαλληνίας μόνο 4 αιτήσεις για έκδοση Αδειών Επισκευής Δημοτικών κτιρίων των οποίων οι φάκελοι παρουσιάζουν ελλείψεις.

Β. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Από το σύνολο 264 κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί κατεδαφιστέα έχουν συνολικά εκδοθεί 24 Εγκρίσεις Ανακατασκευών.

Ο μικρός αριθμός των εκδοθεισών Εγκρίσεων Ανακατασκευών οφείλεται κυρίως στη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του Δήμου Κεφαλονιάς να κατεδαφίσει τα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια, με αποτέλεσμα να καθυστερεί το έργο της αποκατάστασης.

Γ. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ Η' ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ

Έχουν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα των δικαιούχων για χορήγηση επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να έχει διατεθεί το ποσό των 1.660.048 €.

Επισημαίνεται ότι:

Α. δόθηκε παράταση κατά ένα (1) χρόνο για τους ιδιοκτήτες:

- i. κατοικιών για τις οποίες εκδόθηκαν Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων και οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν κατεδαφιστεί από τον Δήμο Κεφαλονιάς και
- ii. των εργατικών κατοικιών στον οικισμό «Ληξούρι Ι» για τις οποίες την ευθύνη ανακατασκευής και επισκευής τους έχει αναλάβει η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (πρώην Υ.Α.Σ.) σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 1212/Α36/09.03.2016 (ΦΕΚ 729/Β/18.03.16) Κ.Υ.Α.

Β. προτείνεται η παράταση μέχρι 30 Ιουνίου 2017 για την υποβολή αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων από τον σεισμό της 26^{ης} Ιανουαρίου 2014:

- i. για χορήγηση Σ.Σ. για την επισκευή κτιρίων,
- ii. για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επισκευής και ανακατασκευής,
- iii. για χορήγηση Σ.Σ. για την ανακατασκευή κτιρίων στην περίπτωση που έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτίσματος, σύμφωνα με Σχέδιο Κ.Υ.Α. της Υπηρεσίας το οποίο έχει προωθήσει για υπογραφές προς τα συναρμόδια Υπουργεία.

Η διενέργεια ελέγχων για την πρόοδο των οικοδομικών δραστηριοτήτων κατά την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων, πραγματοποιείται από μηχανικούς της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (μόνο για τα τουριστικά καταλύματα) και του Τ.Α.Σ. Ν. Κεφαλληνίας (για όλα τα υπόλοιπα κτίρια) πριν τη χορήγηση των δόσεων της Στεγαστικής Συνδρομής στους ιδιοκτήτες των πληγέντων κτιρίων.

Σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα της Ερώτησης σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. δεν είναι αρμόδια.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Τμ. Συντονισμού, Σχεδιασμού και Μελετών (Α)

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Τμήματος Π.Α.Ε.

Εγκύριο υπογεγραμμένο από
CHRYSANTHI PAPAPAVLOU

Χρηστικά υπογεγραμμένο από
✓ CHRYSANTHI PAPAPAVLOU

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
Πολιτικός Μηχανικός