

07 ΣΕΠ. 2016

Σελίδες απάντησης: 3  
Σελίδες συνημμένων:  
Σύνολο σελίδων:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524

Αθήνα 5 / 9 / 2016  
Αριθμ. Πρωτ.: 861

✓ **Προς:**  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων

**ΘΕΜΑ:** «Κατασκευή φράγματος Τσικαλαριού Νάξου»

**ΣΧΕΤ:** Η Ερώτηση 7036/15-7-2016

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Ι. Βρούτσος**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το έργο «Κατασκευή φράγματος Τσικαλαριού Νάξου», σημειώνεται ότι αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή φράγματος επί της κοίτης του χειμάρρου Ποταμιάς στη νήσο Νάξο μετά των απαιτούμενων συνοδών έργων.

Προβλέπεται να κατασκευαστούν:

- α. Λιθόρριπτο φράγμα με στεγανωτική πλάκα από σκυρόδεμα στην ανάντη παρειά του.
- β. Πρόφραγμα για την εκτροπή και τον έλεγχο της ροής του χειμάρρου κατά τη φάση κατασκευής του έργου.
- γ. Υπερχειλιστής μετωπικού τύπου.
- δ. Έργο εκκένωσης – υδροληψίας, ο αγωγός του οποίου θα χρησιμοποιηθεί στην αρχική φάση κατασκευής για την προσωρινή εκτροπή των υδάτων της λεκάνης απορροής.
- ε. Ασφαλτοστρωμένοι οδοί για την πρόσβαση προς τη στέψη του φράγματος και τον οικίσκο χειρισμού των δικλίδων, καθώς και επί της στέψης του φράγματος.

Το έργο ήταν ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 με την αριθ. 7016/31.7.2009 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), με συνολικό προϋπολογισμό 37.539.000,00€, από τα οποία 9.639.000,00€ αντιστοιχούν στο πρώτο από τα επτά (7) υποέργα αυτής με τίτλο «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου».

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28-09-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., βάσει της 9200/20β2/471/8-6-2011 Απόφασης ΥΠΑΑΤ έγκρισης της διακήρυξης δημοπρασίας και υπεγράφη η αριθ. 166/3937/20β2/471/11-01-2013 Εργολαβική Σύμβαση ποσού 6.875.707,06€ (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων των Γ.Ε. και Ο.Ε., των Απροβλέπτων, της Δαπάνης Ασφάλτου, της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 16%) με την Ανάδοχο «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ».

Η εντολή έναρξης εργασιών δόθηκε την 12<sup>η</sup> Μαΐου του 2014, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη, ενώ είχαν προηγηθεί:

➤ με τις αριθ. 51994/11212/12-11-2012 και 9981/2177/17-2-2014 Αποφάσεις η τροποποίηση και εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία της οικ. 82472/02-04-2002 ΚΥΑ

«Έγκριση περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Φράγμα Τσικαλαριού και Αξιοποίησης Λιμνοδεξαμενής Φανερωμένης και Εγγαρών νήσου Νάξου Ν. Κυκλάδων»,  
> με την αριθ. 1056240/1346/Δ10Δ/02-04-2013 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων έκτασης 289.297,96 m<sup>2</sup> για λόγους δημόσιας ωφέλειας και  
> με την αριθ. 864/32751/20B<sub>2</sub>/471/10-03-2014 Απόφαση ΥΠΑΑΤ (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν.Δ. 3881/1958) η επίταξη των ακινήτων και των επικειμένων σε αυτά, συνολικού εμβαδού 289.297,96 m<sup>2</sup> (μέχρι να συντελεσθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση των εκτάσεων των ζωνών κατάληψης από την κατασκευή των έργων) του εν λόγω έργου.

Αν και έγινε η ανωτέρω κήρυξη της απαλλοτρίωσης, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η εμπλοκή πολλών φορέων και οι μετακινήσεις υπαλλήλων με γνώση του θέματος είχαν ως αποτέλεσμα το με αριθ. 4271/107065/ΣΤ3/471/12-10-2015 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) προς το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, με το οποίο εστάλησαν τα ζητούμενα έγγραφα για την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 3 του Ν. 2881/2001 και των δικαιωμάτων του Δημοσίου. Δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία ώστε να γίνει το δικαστήριο για την προσωρινή τιμή των απαλλοτριούμενων ακινήτων και, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση επί του θέματος.

Παράλληλα, δεν καταβλήθηκε η αποζημίωση της επίταξης λόγω ελλειπών στοιχείων και δικαιολογητικών των δικαιούχων, με αποτέλεσμα να τελειώσει η προγραμματική περίοδος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 και να μην υπάρχουν πιστώσεις στο έργο.

Επίσης, με το αριθμ. 59708/95001/2633/23-06-2014 έγγραφο Σήμα Διακοπής Εργασιών της 2<sup>ης</sup> ΕΒΑ, προκλήθηκε η από 23-06-2014 εντολή του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου Διακοπής Εργασιών, με αποτέλεσμα η Ανάδοχος να υποβάλει την από 1-07-2014 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών. Μετά τις απαραίτητες ενέργειες του ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής), υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο εστάλη στην 2<sup>η</sup> ΕΒΑ με το αριθ. 3166/109381/20B<sub>2</sub>/471/3-09-2014 έγγραφο, προσελήφθη αρχαιολόγος επί τόπου και ακολούθησε η άρση της διακοπής από την 2<sup>η</sup> ΕΒΑ με το υπ. αριθμ. 683/30-3-2015 έγγραφο (αρ. πρωτ. εισερχομένου 1746/39299/6-04-2015) . Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει άρση της διακοπής των εργασιών από τη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, Τμήμα Τεχνικών Έργων Νάξου.

Με το αριθ. 824/20-04-2015 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 2192/51211/8-05-2016) έγγραφο κοινοποιείται στο ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) η γνωμοδότηση της 2<sup>ης</sup> ΕΒΑ για χορήγηση άδειας μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών από την Ανάδοχο, με την προϋπόθεση αφενός αυτή να είναι περιορισμένη, αφετέρου να τοποθετηθεί δονησιογράφος στον βυζαντινό ναό του Αγ. Μάμαντος, προκειμένου να αρχίσουν οι εκσκαφές του έργου (έναρξη εργασιών). Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει η εγκατάσταση του δονησιογράφου.

Παράλληλα, η Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, Τμήμα Τεχνικών Έργων Νάξου, με το αριθμ. οικ.5306/24-05-2016 έγγραφό της παραθέτει για μία ακόμα φορά (έχει προηγηθεί το υπ. αριθμ. 4494/135564/7-11-2013), τους λόγους για τους οποίους αδυνατεί να επιβλέπει ορθά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης ένα τόσο μεγάλο και δύσκολο κατασκευαστικό έργο, ενώ με το από 3-06-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχομένου 1992/70547/17-06-2016) του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων καλείται η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ να προβεί άμεσα σε κάθε νόμιμη ενέργεια που θα διευκολύνει την έναρξη και την πρόοδο των εργασιών του έργου.

Με το αρ. πρωτ. οικ. 2214/79032/8-07-2016 έγγραφο της ως άνω αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ (Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) διαβιβάστηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 η μεταφορά της πράξης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ στο ΠΑΑ 2014-2020, ως ανειλημμένη υποχρέωση και, συγκεκριμένα, τα εξής υποέργα:

1<sup>ο</sup> Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» 6.601.042,88€.

2<sup>ο</sup> Υποέργο: «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ» 800.000,00€.

3<sup>ο</sup> Υποέργο: «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ» 400.000€.

4<sup>ο</sup> Υποέργο: «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.» 264.354,01€.

5<sup>ο</sup> Υποέργο: «ΣΩΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» 366.219,77€.

Με την αριθμ. 5128/20-7-2016 (ΑΔΑ: 79Δ84653ΠΓ-ΛΙΗ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ αποφασίστηκε η μεταφορά του έργου «Κατασκευή φράγματος Τσικαλαριού και δικτύων αξιοποίησης ταμιευτήρων Τσικαλαριού, Φανερωμένης και Εγγαρών Νάξου» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, ως ανειλημμένη υποχρέωση, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Με την εν λόγω απόφαση βεβαιώνεται η ολοκλήρωση τμήματος του έργου που αντιστοιχεί σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, συνολικού ύψους 308.444,41€, καθώς και η συνέχιση της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, υπολειπόμενου προϋπολογισμού 8,431 εκατ. €.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τη ΣΑΕ 082/1 του Π.Δ.Ε. και για το έτος 2016 προβλέπεται να εγκριθεί πίστωση 2,50 εκατ. €.


Σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση μεταφοράς του και το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών, ορίζεται η 31-12-2023.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

Βουλευτή κ. Ι. Βρούτση



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

*[Handwritten signature]*  
Π. Μανιάς