



03 ΟΚΤ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου **03.10.2016**

Αρ. Πρωτ **524**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον Οδικό Άξονα Άκτιο - Αμβρακία

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 8345/19.09.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Ιωάννης Λαγός

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
2) Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Γρ. Υπουργού


Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. ΔΑΟΥ/1243/Φ-ΚΕ/21-9-2016 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλειας Οδικών Υποδομών(ΔΑΟΥ) και το με αρ. πρωτ.ΚΓ/ΦΚΠΡ02.00/ΟΔΟ/ΑΛ/7214/22-9-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ. πρωτ. ΔΑΟΥ/1243/Φ-ΚΕ/21-9-2016 σχετικό έγγραφο
- το με αρ.πρωτ.ΚΓ/ΦΚΠΡ02.00/ΟΔΟ/ΑΛ/7214/22-9-2016 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (β)

Αθήνα 21 - 9 - 2016

Αρ. πρωτ.: ΔΔΟΥ/1243/ Φ-Κ.Ε.

Ταχ. δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 204
115 23 Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Σταματάκη
Τηλέφωνο : 210 6417554
Fax : 210 6417609
e-mail : daoy@ggde.gr

✓ Προς : Το Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγος
Fax : 210 6508737, 210 6508299
e-mail : gke.ypodomes@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Η με αρ. πρωτ.: 8345/19-9-2016 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων του Λαϊκού
Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 524/20-9-2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας σχετικά με την Ερώτηση με αρ. πρωτ. 8345/19-9-2016 στη Βουλή των Ελλήνων του Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγού, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα για το Οδικό Δίκτυο που αναφέρεται στην ερώτηση. Αρμόδια για το μεν υφιστάμενο οδικό δίκτυο Αμφιλοχίας – Βόνιτσας είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 8846/26-10-2007 (ΦΕΚ 2207 Β/14-11-2007) Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ για τα έργα κατασκευής σύνδεσης Ιόνιας Οδού με αεροδρόμιο Ακτίου αρμόδια είναι η ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176 Α' / 29-8-2014).

Κοινοποίηση:

Γραφείο Γεν. Δ/ντη Συγκ. Υπ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. κ. Ραφ. Μαραγκουδάκη
2. κ. Στ. Σταματάκη
3. Χρονολ. Αρχείο

ΘΩΜΑΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ
Πολ. Μηχ. με Α' β.

Ακρωβας Αντίγραφο
Ο Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ. : 115 23 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Χ.Μανουσάκης, Ν. Θεοδοσάκης,
Δ.Κωστόπουλος

Τηλέφωνο : 210-6417587

FAX : 210-6417530

e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ



FAX



Αθήνα, 22/09/2016

Αριθ. Πρωτ. : ΚΓ/ΦΚΠΡ02.00/ΟΔΟ/ΑΛ/7214

- ΠΡΟΣ:
1. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της
Γ.Γ.Υ. / ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
fax : 210 6508737 & 210 6508299
e-mail : gke.ypodomes@yme.gov.gr
 2. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Σ.Υ.
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91 Παπάγος

Θέμα: Απάντηση στην Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Β' Πειραιώς κ. Ιωάννη Λαγού του
Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή, σχετικά με τον υφιστάμενο οδικό άξονα Άκτιο-
Αμβρακία.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 524 / 22-09-2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 8345/01-09-2016 Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ιωάννη
Λαγού που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και μας κοινοποιήθηκε με το σχετικό έγγραφο
του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με θέμα «Άκτιο-Αμβρακία, οδικός άξονας» σας
γνωρίζουμε τα εξής :

Την 16/03/2010 ανατέθηκε η κατασκευή του έργου « Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής
Ακτίου με το δυτικό άξονα Βορρά-Νότου» μήκους 48,5Κμ, του οποίου ο κύριος άξονας
αποτελείται από 2 λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,5μ και ΛΕΑ με διαγράμμιση πλάτους 0,5μ
διαχωριζόμενες με στηθαίο από σκυρόδεμα (NJ) ανά κατεύθυνση. Η κατασκευή γίνεται σε
τέσσερα διακεκριμένα τμήματα από αντίστοιχες εργολαβίες που είναι οι παρακάτω :

α) Τμήμα από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 22+500 (Άκτιο-Δρυμός) με προϋπολογισμό μελέτης
142.800.000,00€ (ΣΑΕ 071/8, ενάριθμο έργο 2009/ΣΕ07180000). Ανάδοχος έργου «
ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Η τελευταία παράταση προθεσμίας του έργου είναι
σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚΠΡ02.00/ΟΔ/ΧΡ3/3363/17-06-2016 με ΑΔΑ :
6ΑΡΜ4653ΟΞ-1ΕΘ μέχρι τις 16/09/2016. Είμαστε στην διαδικασία χορήγησης νέας
παράτασης της εργολαβίας.

β) Τμήμα από Χ.Θ 22+500 έως Χ.Θ 26+900 (Δρυμός) με προϋπολογισμό μελέτης
39.270.000,00€ (ΣΑΕ 071/8, ενάριθμο έργο 2009/ΣΕ07180000). Ανάδοχος έργου «Κ/Ξ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ-ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ». Η τελευταία παράταση προθεσμίας του έργου είναι
σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚΠΡ02.00/ΟΔ/ΧΡ3/3362/17-06-2016 με ΑΔΑ :
ΑΔΑ: ΩΒ984653ΟΞ-Ε69 μέχρι τις 08/09/2016. Είμαστε στην διαδικασία χορήγησης νέας
παράτασης της εργολαβίας.

γ) Τμήμα από Χ.Θ 26+900 έως 35+000 (Δρυμός-Λουτράκι) με προϋπολογισμό μελέτης 46.886.000,00€ (ΣΑΕ 071/8, ενάριθμο έργο 2009/ΣΕ07180000). Ανάδοχος έργου «Κ/Ξ ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ». Η τελευταία παράταση προθεσμίας του έργου είναι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΠΡ03.00/ΟΔ/ΧΡ3/3350/17-06-2016 με ΑΔΑ : με ΑΔΑ: ΩΞ9246530Ξ-64Π μέχρι τις 16/09/2016. Είμαστε στην διαδικασία χορήγησης νέας παράτασης της εργολαβίας.

δ) Τμήμα από Χ.Θ 35+000 έως Χ.Θ 48+500 (Παράκαμψη Αμφιλοχίας) με προϋπολογισμό μελέτης 62.237.000,00€ (ΣΑΕ 071/8, ενάριθμο έργο 2009/ΣΕ07180000). Ανάδοχος έργου «Consorzio Stabile Italimprese Societa a Responsabilita Limatata». Η τελευταία παράταση προθεσμίας του έργου είναι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΠΡ05.00/ΟΔ/ΧΡ3/3336/17-06-2016 με ΑΔΑ : με ΑΔΑ: ΩΛΜΑ46530Ξ-Δ16 μέχρι τις 30/09/2016. Είμαστε στην διαδικασία χορήγησης νέας παράτασης της εργολαβίας.

Τόσο οι εγκεκριμένες όσο και οι προς έγκριση προθεσμίες περαίωσης δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και θα απαιτηθεί μετά την οριστικοποίηση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου η χορήγηση εκ νέου παρατάσεων με εκτιμώμενη ημερομηνία περαίωσης των εργολαβιών αυτών τον Αύγουστο 2018.

Σχετικά δε με το ερώτημα του κ. Βουλευτή που αφορά το υφιστάμενο οδικό δίκτυο Αμφιλοχίας-Βόνιτσας και τα προβλήματα του, σας ενημερώνουμε ότι τούτο δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Τμ. Εποπτείας Κατασκευών
2. Φ. Έργου
3. Χ.Μανουσάκης, Ν. Θεοδοσάκης,
Δ. Κωστόπουλος
4. Χ.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Α. Πολάκης

Πολ. Μηχανικός με Α' β



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος

Μ. ΦΩΚΑ