



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524

05 ΟΚΤ. 2016

Αθήνα 4/10/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 952

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση του έργου “Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φιχτά, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μίδεας Ν. Αργολίδας”»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7692/25-8-2016

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Γ. Μανιάτης**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Γενικά

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή δευτερευόντων αγωγών (έργων προσαγωγής) και αντλιοστασίων, με σκοπό την μεταφορά νερού προς άρδευση σε περιοχές του Αργολικού Πεδίου. Το σημείο τροφοδοσίας των αγωγών αυτών είναι η κατασκευασμένη από μακρού χρόνου κεντρική διώρυγα Αναβάλου, που μεταφέρει νερό από τις πηγές στην περιοχή του οικισμού Κιβερίου. Οι παρακάτω περιοχές, που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από το έργο είναι συνολικής επιφάνειας 60.000 στρεμμάτων.

Αναλυτικότερα :

1. «Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φιχτά, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μίδεας Ν.Αργολίδας» εργολαβίας της **«Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ Α.Ε. – ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**

Συνολική δαπάνη: **8.835.136,62 €** (με κόστος εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αμοιβές εκπόνησης μελετών, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Από το συνολικό οικονομικό αντικείμενο μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί **4.806.874,92 €** εκ των οποίων **800.000,00 €** αφορούν προκαταβολές υλικών. Με την **5516/142416/ΣΤ3/541/10-02-2016** Απόφαση ΥΠΑΑ&Τ εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης δέκα (10) μηνών στην συνολική προθεσμία της σύμβασης κατασκευής του ανωτέρω έργου, ήτοι μέχρι την **27-10-2016** κατόπιν της υπ. αριθμ. **156850/4401/15-12-2015** θετικής εισήγησης της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας (Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας) με ευθύνη της Προϊσταμένης Αρχής (Δ/ση Τ.Μ.Κ. & Τ.), βάσει του υπ. αριθμ. **26002/9-12-2015** εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020.

Υπάρχει εκκρεμότητα με τις απαλλοτριώσεις του έργου και συγκεκριμένα με τις θέσεις τεσσάρων αντλιοστασίων, όπου η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με την Δ/νουςα Υπηρεσία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Αργολίδας και στην Περιφερειακή Δ/ση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων προκειμένου να συντελεστεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές μέτωπο εργασιών στην Ανάδοχο Κοινοπραξία.

Με το υπ. αριθμ. **1457/69050/19-05-2016** έγγραφο έγινε Δημόσια Πρόσκληση από τον Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., προς τους ιδιοκτήτες Ακινήτων για προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας για την απ' ευθείας εξαγορά αυτών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκτίμηση της αξίας των προς απ' ευθείας εξαγοράς ιδιοκτησιών, από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.

Θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός, από τον Κύριο του έργου (ΥΠΑΑ&Τ), για την ανάθεση της εν λόγω διαδικασίας, η δαπάνη της οποίας υπολογίζεται να είναι της τάξης των 2.000 € περίπου.

Η εν λόγω διαδικασία δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα αφενός γιατί εκκρεμούσε η συνέχιση της πράξης [με την **5063/28-07-2016** Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, εγκρίθηκε η συνέχιση της πράξης στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα (Π.Α.Α 2014 - 2020)], αφετέρου η Υπηρεσία μας αναζητά το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα μπορέσει να υλοποιήσει την παραπάνω διαδικασία.

Το έργο βρίσκεται σε διακοπή από **18-04-2016** λόγω της μη εξόφλησης τριών λογαριασμών του Αναδόχου, οι οποίοι αναμένεται να εξοφληθούν εντός του Σεπτεμβρίου βάσει της **5063/28-07-2016** Απόφασης.

2. Έργα επέκτασης του αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου προς τους Δήμους Ασκληπείου και Επιδαύρου.

Αναμένεται προέγκριση υπογραφής του Συμφωνητικού του έργου από την Διαχειριστική Αρχή. Το έργο έχει ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα Π.Α.Α 2014-2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **4046/30-05-2016** Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Ο χρόνος κατασκευής του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε **32.557.000,00 €**.

3. Έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου στην Ερμιονίδα.

Έχει γίνει η οριστική παραλαβή της μελέτης η οποία ήταν ενταγμένη στο Πρόγραμμα Π.Α.Α 2007-2013.

Για την κατασκευή του έργου θα πρέπει να υποβληθεί σχετική πρόταση στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Μέτρου 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», η οποία θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των έργων στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Π. Μαγάλος