



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

20/10

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2016

Αρ. Πρωτ.: 110136

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Ι.Ελευθεριάδου
Τηλέφωνο : 210 3332875

ΠΡΟΣ :

- ✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: - Βουλευτές κ.κ.
Συρμαλένιο Νίκο
Μανιό Νίκο
Συρίγο Αντώνη
(διά της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Αναφορά με Α.Π. 3131/29-9-2016

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Συρμαλένιος Νίκος, Μανιός Νίκος και Συρίγος Αντώνης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ. πρωτ. 107874/14-10-2016 & 107749/14-10-2016 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων –ΕΣΠΑ.

Ο Υπουργός

Γιώργος Σταθάκης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφ. Υπουργού
Τμήμα Κοιν.Ελέγχου

Αρ. σελ. απάντησης (1)
Αρ. σελ. συνημμένων (4)
Συνολικός αρ. σελίδων (5)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Κ.Ο.Α.

Γεωργιάδης Κατζίδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΔΕ

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2016

Αριθ. Πρωτ.: 107874

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5, Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Ξανθίππη Μίχα
Τηλέφωνο : 210 3332987

ΠΡΟΣ: Το Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ιδίου Υπουργείου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Αναφορά των βουλευτών κ. κ. Νίκου Συρμαλένιου, Νίκου Μανιού και Αντώνη Συρίγου.

Σχετ.: Αναφορά με αρ. πρωτ. 3131/29-9-2016

Σε απάντηση του υπηρεσιακού σας σημειώματος, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η ανωτέρω σχετική αναφορά με θέμα «Περιφερειακός δρόμος Αεροδρομίου-Οίας στην Σαντορίνη» και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, σας γνωρίζουμε ότι στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και στο πλαίσιο του Ε/Π Κρήτη- Νήσοι Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι ενταγμένα τα έργα:

-2011ΣΕ07190001 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΦΗΡΑ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ-ΟΙΑ-Ν.ΘΗΡΑΣ» με προϋπολογισμό και πληρωμές 4.260.000,00 ευρώ.

-2011ΣΕ07190009, «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΟΔΡ.-ΦΗΡΑ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ-ΟΙΑ Ν.ΘΗΡΑΣ» με Π/Υ και πληρωμές 1.131.893,50 ευρώ.

-2011ΣΕ07140005 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΦΗΡΑ-ΟΙΑ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ-ΟΙΑ Ν.ΘΗΡΑΣ» που αφορά σε μη επιλέξιμες δαπάνες, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, συνολικού προϋπολογισμού €185.818,45, εγκεκριμένες πιστώσεις για το 2016, ευρώ 112.065,58, και πληρωμές 73.752,87 ευρώ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΗΡΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Κ.Α.Δ.


Σταύρος Αλεξόπουλος

Εσωτερική Διανομή

- 1) Γραφείο Υφυπουργού, κ. Αλέξη Χαρίτση
- 2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΔΕ-ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτη Κορκόλη
- 3) Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων
- 4) Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων -Τμήμα Γ', Γραμματεία .



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Νίκης 10
Ταχ. Κώδικας: 10563
Πληροφορίες: Β. Καζά, Σ. Σταυροπούλου
Τηλ.: 210 3742045
Fax: 2103742057
E-mail: vkaza@mnec.gr

Αθήνα, 14/10/2016

Αρ. Πρωτ. 10749

**ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ιδίου Υπουργείου**

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. . 3131/29-9-2016 2016 Αναφορά των βουλευτών
κ.κ. Νίκου Συρμαλένιου, Αντωνίου Συρίγου και Νίκου Μανιού.**

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 3131/29-9-2016 Αναφορά.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠ Νοτίου Αιγαίου, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Το έργο «Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας» εντάχθηκε αρχικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (ΕΠ ΚΝΑ) τον Μάιο του 2011 με προϋπολογισμό 16,5 εκ. €. Το φυσικό του αντικείμενο περιλάμβανε την κατασκευή οδικού άξονα που ξεκινά από απόσταση 1 περίπου χλμ. δυτικά του αεροδρομίου και καταλήγει στην υπάρχουσα ασφαλοστρωμένη επαρχιακή οδό Οίας - Βουρβούλου, συνολικού μήκους 8,9 χλμ., καθώς και τους συνδετήριους δρόμους των Φηρών, του Βουρβούλου και του Καρτεράδου, συνολικού μήκους 3,9 χλμ.

Λόγω όμως αδυναμίας ολοκλήρωσής του εντός των χρονικών ορίων του ΕΣΠΑ 2007-2013 το έργο χαρακτηρίστηκε ως τμηματοποιημένο (phasing), και χωρίστηκε σε δύο φάσεις.

Η Α' φάση του παρέμεινε στο ΕΠ ΚΝΑ με προϋπολογισμό 3,7 εκ. €, ενώ το υπόλοιπο του έργου εντάχθηκε στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με τίτλο «Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας (Β' φάση)» και προϋπολογισμό 6 εκ. €.

Η σύμβαση της κύριας εργολαβίας ποσού 8,9 εκ. € υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2013 με αρχική προθεσμία περαίωσης 24 μήνες. Έχουν εγκριθεί δύο παρατάσεις με τελική προθεσμία περαίωσης τις 5-12-2016 (θα χρειαστεί και νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης). Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί 3,9 εκ. €.

Η εξέλιξη της εργολαβίας μέχρι σήμερα έχει ως εξής:

Στον βασικό άξονα μήκους 5,62 χλμ. υπολείπεται η κατασκευή των κόμβων, το 10% της οδοστρώσας και το 20% των ασφαλτικών. Επίσης υπολείπεται η κατασκευή ορθογωνικής τάφρου μήκους περίπου 150,00 μ. και ενός σωληνωτού οχετού.

Στην περιφερειακή οδό των Φηρών (μήκους 3,2 χλμ) υπολείπονται τα ασφαλικά για 1 χλμ. περίπου.

Η συνδετήρια οδός Βουρβούλου (μήκους 440 μ.) έχει ολοκληρωθεί.


Καμία εργασία δεν έχει γίνει στην συνδετήρια οδό του Καρτεράδου (μήκους 306 μ.), όπου απαιτείται κατασκευή τοιχείου, το κόστος του οποίου δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση.

Τέλος, στο προς βελτίωση τμήμα του βασικού άξονα μήκους 3,25 χλμ. έχει γίνει μόνο η χάραξη. Οι εργασίες διακόπηκαν στις 13-8-2016 λόγω των καλοκαιρινών διακοπών και επανεκκίνησαν αρχές Οκτωβρίου αφού μεσολάβησε συνάντηση της Περιφερειακής Αρχής και του φορέα υλοποίησης (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ) με τη συμμετοχή και του αναδόχου, προκειμένου ο τελευταίος να ενεργοποιηθεί και πάλι το εργοτάξιο.

Όπως είχε επισημανθεί και στην με αρ. πρωτ. 7390/18-12-2015 έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της ΕΥΔ, η εργολαβία παρουσιάζει σημαντική χρονική υστέρηση στην υλοποίησή της, καθώς και ελλιπή προγραμματισμό και οργάνωση των εργασιών στα επιμέρους τμήματα του οδικού έργου, τα οποία οφείλονται κυρίως σε οικονομικά προβλήματα του αναδόχου (ΜΙΚΗ ΑΕ). Τέλος τονίζεται η απουσία επιβλέποντος από την αρχή του τρέχοντος έτους, η οποία σε συνδυασμό με το ότι η έδρα της διευθύνουσας υπηρεσίας (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ) βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, προκαλεί προβλήματα στη διοίκηση του έργου.

Σχετικά με την αναφορά σε καθυστέρηση πληρωμών προς τον ανάδοχο, διευκρινίζουμε ότι δεν υφίσταται ζήτημα με δεδομένο ότι οι απαιτούμενες πιστώσεις 2016 είναι από καιρό εγκεκριμένες και διαθέσιμες.

**Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ**



Παναγιώτης Κορκολής

Εσωτερική διανομή: (ηλεκτρονικά)

- ο Γραφείο Υφυπουργού, κ. Α. Χαρίση
- ο Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, κ. Π. Κορκολή
- ο Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού, κ. Ι. Φίρμπα
- ο Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΕ)