



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax: 210-2124524

Αθήνα, 10.11.2020
Αριθμ. Πρωτ.:827/190116

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού Νομού Μαγνησίας»

ΣΧΕΤ: **Η Ερώτηση 8131/9-7-2020**

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές **κ.κ. Α. Μεικόπουλος** και **Χ. Σπίρτζης**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η πράξη «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού Νομού Μαγνησίας» είναι ενταγμένη με την αριθμ. 4210/7-6-2016 Απόφαση (ΑΔΑ 7ΨΣ44653ΠΓ-73Σ) και κωδικό ΟΠΣΑΑ 176175, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σημειώνεται ότι για το υποέργο «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού Ν. Μαγνησίας» έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο, στις 5/12/2014, σύμβαση ύψους 10.754.409,96 ευρώ, εκ των οποίων, έχουν πληρωθεί τα 7.109.740 ευρώ, μέχρι σήμερα. Για τις ανάγκες του έργου και την ολοκλήρωσή του, υπογράφηκε, στις 16/12/2019, Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, ύψους 3.010.246 ευρώ, εκ των οποίων, έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα, τα 2.423.085 ευρώ.

Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά στα τεχνικά θέματα, της ΠΡΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΞΕΡΙΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, σημειώνονται τα κάτωθι:

1. Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού Ν. Μαγνησίας (Υποέργο Α)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του συνολικού έργου είναι η κατασκευή τεχνικών, για τη συλλογή και αξιοποίηση των χειμερινών πλημμυρικών απορροών του χειμάρρου Ξεριά, με σκοπό την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής. Πρόκειται για μια τυπική διάταξη έργου λιμνοδεξαμενής με φράγμα υδροληψίας στην κοίτη του χειμάρρου Ξεριά, προσαγωγό διώρυγα, εξωποτάμια δεξαμενή και αγωγό μεταφοράς των υδάτων από τη λιμνοδεξαμενή στις προς άρδευση περιοχές.

Τα επί μέρους συστήματα έργων από πλευράς λειτουργικότητας διακρίνονται σε:

Φράγμα Υδροληψίας

Το συνολικό μήκος του έργου που τοποθετείται κάθετα προς τη ροή του χειμάρρου είναι 101,34 μέτρα. Το ήμισυ περίπου του μήκους αποτελείται από δύο τοίχους

αντιστήριξης μπροστά από τους οποίους κατασκευάζεται λιθορριπή πάχους 1,00 μέτρο.

Προσαγωγός Διώρυγα

Στα έργα της Προσαγωγού Διώρυγας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: η κατασκευή των τεχνικών Διαβάσεων Δ1 & Δ2, η προσαρμογή τους με την ανοικτή τραπεζοειδή διατομή καθώς και ο κιβωτοειδής οχετός Ο1 κατά μήκος του χειμάρρου Κρανορέματος.

Η μεταφορά του νερού από το φράγμα υδροληψίας μέχρι την δεξαμενή γίνεται με ανοικτή διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής, επενδεδυμένη με σκυρόδεμα. Κατ' αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη παροχετευτικότητα, εύκολος έλεγχος και συντήρηση.

Σε ολόκληρο το μήκος κατασκευάζεται παράλληλος δρόμος πλάτους 5,00 μέτρα, μέσω του οποίου θα γίνεται ο έλεγχος και η συντήρηση της διώρυγας. Ο δρόμος αυτός θα λειτουργεί και σαν αγροτικός, αποκαθιστώντας έτσι την επικοινωνία στο βαθμό που αυτή διαταράσσεται από το έργο της διώρυγας. Προς το σκοπό αυτό προβλέπεται μια διάβαση με τεχνικό, άνωθεν της διώρυγας.

Έργο Λιμνοδεξαμενής

Το κυρίως έργο της δεξαμενής είναι λεκάνη με στέψη σχήματος ισοσκελούς τραπεζίου, με βάσεις μήκους 640 και 600 μέτρων και σκέλη μήκους 620 μέτρων. Η χωρητικότητα της λιμνοδεξαμενής ανέρχεται σε 3.824.000m³.

Ολόκληρη η επιφάνεια της λιμνοδεξαμενής θα στεγανωθεί με μεμβράνη. Στα πρανή των αναχωμάτων θα τοποθετηθεί γεωύφασμα βελονωτό μη υφαντό και γεωμεμβράνη έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενοι συντελεστές ασφαλείας.

Η υδροληψία πραγματοποιείται με δίδυμο αγωγό πολυαιθυλενίου (PE 100) ονομαστικής διατομής 2xØ500mm που άρχεται και καταλήγει σε χυτοσιδηρό αγωγό ονομαστικής διατομής Ø700mm. Η τροφοδότηση πραγματοποιείται από ειδικό πολύτρητο, διατομής Ø700mm, τοποθετημένο στο χαμηλότερο σημείο της λιμνοδεξαμενής. Μέσω του ίδιου αγωγού γίνεται και η εκκένωση.

Προβλέπονται επίσης έργα υπερχειλίστης και κατάλληλη διώρυγα προς τον χείμαρρο Ξεριά.

Τέλος, προβλέπεται αποκατάσταση του αγροτικού δικτύου περιμετρικά της λιμνοδεξαμενής, αποχέτευση των ομβρίων μέσω παράλληλων προς την αγροτική οδοποιία τριγωνικών τάφρων καθώς και περίφραξη σε όλο το μήκος της περιμέτρου της δεξαμενής.

Σημειώνεται ότι, ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου της κυρίας σύμβασης και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε είναι 13.844.655,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Το έργο εκτελείται κανονικά, σύμφωνα με το τελευταίο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 70% και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τον Ιανουάριο του 2021.

2. Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από Λιμνοδεξαμενή Ξεριά Αλμυρού Ν. Μαγνησίας (Υποέργο Β)

Το ανωτέρω υποέργο δεν έχει δημοπρατηθεί, καθώς η υπάρχουσα υπηρεσιακή μελέτη του 2009, περιελάμβανε μόνο τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς. Σημειώνεται ότι, καταβάλλεται προσπάθεια να εξευρεθεί, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, η διαδικασία ώστε: να επικαιροποιηθεί και βελτιωθεί η υπάρχουσα ανωτέρω μελέτη, να συμπεριληφθεί σ' αυτήν, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και η μελέτη του αρδευτικού δικτύου της περιοχής, έτσι ώστε, μετά την εκπόνησή της, την δημοπράτηση και εκτέλεση του αντίστοιχου έργου, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της κατασκευής της λιμνοδεξαμενής, να προκύψει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό έργο.

3. Απαλλοτριώσεις (Υποέργο Γ)

Για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, στις 6-3-2020, συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο Λαρίσης, το θέμα του καθορισμού των προσωρινών τιμών αποζημιώσεων των

ιδιοκτησιών απαλλοτριούμενων ακινήτων και αναμένεται η έκδοση της σχετικής δικαστικής αποφάσεως.

4. Αποζημιώσεις (Υποέργο Δ)

Σημειώνεται ότι η διαδικασία των απαλλοτριώσεων υλοποιείται κανονικά.

5. Αρχαιολογία (Υποέργο Ε)

Όσον αφορά στο Υποέργο Ε, αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί.

6. Τεχνικός Σύμβουλος (Υποέργο ΣΤ)

Σημειώνεται ότι το Υποέργο ΣΤ, του Τεχνικού Συμβούλου του έργου, εκτελείται κανονικά και παράλληλα με το Υποέργο Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- 1.Υπουργείο Εσωτερικών
-Γραφ. κ. Υπουργού
- 2.Βουλευτή κ. Α. Μεϊκόπουλο
- 3.Βουλευτή κ. Χ. Σπίρτζη