

INSPECTION REPORT
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

TUV-H-CONTRACT No : 02.06.5791 I.R. No : TH.10924/22
TUV-H-ORDER No : Page : 1 of 1

Owner : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ **Project Engineer** : %
Κύριος του Έργου ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ **Μελετητής Έργου**

Project : Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικού **Project No.** : %
Έργο μηχανήματος σκηνής θεάτρου (σταγκόνι) **Αριθμός Έργου**

Contractor : - **Contractor's Order No.** : %
Ανάδοχος **Αρ. Έργου Αναδόχου**

Manufacturer : - **Order No. of manufacturer** : %
Κατασκευαστής **Αρ. Παραγγελίας Κατασκευαστή**

Material for inspection : ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΗΝΗΣ (ΣΤΑΓΚΟΝΙ)
Υλικά για Επιθεώρηση

Subject of inspection : Έλεγχοι για την καλή λειτουργία του μηχανήματος
Σκοπός Επιθεώρησης

Inspection activities : Οπτικοί, λειτουργικοί, έλεγχοι με φορτία
Έλεγχοι κατά την Επιθεώρηση

Place of inspection : 25^η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τόπος Επιθεώρησης

Date of inspection : 22/11/2022
Ημερ. Επιθεώρησης

Requirements / Specifications :
Απαιτήσεις / Προδιαγραφές

Items inspected : ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΗΝΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: RAINER & OLIVER
Αντικείμενο Επιθεώρησης PULS, TYPE: FW 290/15-650/21-p, S/N: 08043-03-01, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2000,
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 500kgr, ΘΕΣΗ: (Αίθουσα Φίλων Μουσικής),
ΕΣ. ΑΡΙΘΜΗΣΗ: 01,

Remarks : 1. Έγινε οπτικός έλεγχος
Παρατηρήσεις 2. Έγιναν λειτουργικοί έλεγχοι
3. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος βάρους, με πιστοποιηθείσα ανυψωτική ικανότητα
500kgr / 550kgr δυναμική φόρτιση (σε κίνηση) & 625kgr στατική φόρτιση.
4. Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Προτείνεται επανέλεγχος στις 21/11/2024.



Inspector : Δ. Ν. ΠΑΥΛΑΚΗΣ
Επιθεωρητής
Date : 12/12/2022
Ημερομηνία