

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **12/7/2011**Αρ. Πρωτ **2797**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση εργασιών στον αερολιμένα Ιωαννίνων.

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 18339/23.06.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ.Σταυρός Καλογιάννης.

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Σταυρό Καλογιάννη.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Το έργο εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου των Ιωαννίνων, με ευθύνη της προηγούμενης Κυβέρνησης, δεν εντάχθηκε σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα η χρηματοδότησή του να γίνεται από Εθνικούς πόρους.

Η υπογραφή της αρχικής σύμβασης του έργου, ύψους 25.140.370,32 ευρώ έγινε στις 20.11.2006, με προθεσμία περαίωσης την 20^η Μαΐου 2009.

Από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις, εξαιτίας αφ' ενός της τροποποίησης των μελετών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση Συστήματος Τυφλής Προσγείωσης (ILS), κατόπιν σχετικών αιτημάτων τοπικών φορέων και αφ' ετέρου λόγω μη έγκαιρης πληρωμής των πιστοποιήσεων, που οδήγησαν σε πολλές διακοπές εργασιών. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 υπήρξαν πέντε συνολικά διακοπές εργασιών.

Οι πιο πάνω καθυστερήσεις οδήγησαν σε παράταση των εργασιών αρχικά μέχρι 19.3.2010 και στη συνέχεια μέχρι 28.5.2012.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και δεδομένης της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην πληρωμή των εκτελεσθεισών εργασιών. Στις 29.11.2010 έγινε νέα διακοπή εργασιών, η οποία διήρκεσε έως την 4.3.2011 και έκτοτε οι εργασίες εκτελούνται κανονικά μέχρι και σήμερα. Στο διάστημα αυτό ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των οπτικών ινών περιμετρικά του αεροδρομίου και συνεχίζεται η κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιρίου του νέα Πύργου Έλεγχου.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

