




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

14 ΜΑΙ. 2014

Αθήνα 13-5-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 227

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων Δήμου Ελαφίνας»

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 3101/18-3-2014

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Δ. Χριστογιάννης**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΕΛΑΦΟΥ, ΕΞΟΧΗΣ, ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΙΝΑΣ» εντάχθηκε με την αριθμ. 10237/6-11-2008 απόφαση ένταξης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Μέτρο 321 του ΠΑΑ «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» με προϋπολογισμό 872.000,00 € και αφορούσε τη βελτίωση των αρδευτικών υποδομών στα ΔΔ Τριλόφου-Ελάφου-Εξοχής και Καταλωνίων πρώην Δήμου Ελαφίνας Ν. Πιερίας. Υπογράφηκε η αριθμ 7914/16-12-2010 σύμβαση του δήμου Ελαφίνας με το μειοδότη του διαγωνισμού στο ποσό των 444.580,79 € (έκπτωση 54,37%).

Έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παρεμβάσεις στα Δ.Δ. Τριλόφου, Εξοχής και Καταλωνίων καλύπτοντας ποσοστό 70,25% της σύμβασης. Σε ότι αφορά στη δημιουργηθείσα κατάσταση, στη δεξαμενή Ελάφου προβλέπονταν η αναβάθμιση δυο προϋφιστάμενων χωμάτων δεξαμενών με τη συνένωση τους σε μια ενιαία, με ταυτόχρονη ανύψωση του περιμετρικού τοιχώματος και εκβάθυνση τού πυθμένα και επένδυση με στεγνωτική μεμβράνη, ώστε να επιτευχθεί η δυνατότητα αύξησης του αποθηκευμένου νερού κατά 35.000 μ3. Εξαιτίας όμως, έντονων πλημμυρικών βροχοπτώσεων το χειμώνα του 2011, παρουσιάστηκε αποκόλληση τμήματος των επικωμάτων των πρανών της δεξαμενής και εμφανίστηκε απρόβλεπτα ενδεχόμενο αστοχίας των πρανών του ταμιευτήρα και μείωσης του χρόνου ζωής του έργου.


Συζητηθήκαν με το Δήμο οι προσφορότερες λύσεις μετά την ολοκλήρωση της γεωτεχνικής μελέτης ευστάθειας των πρανών (εκ μέρους του Δήμου Κατερίνης).

Η περιγραφόμενη στην Ερώτηση λύση, απαιτεί συμπληρωματική σύμβαση 217.020,80 € για την όποια θα πρέπει να εξευρεθούν Εθνικοί πόροι διότι δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη για το Π.Α.Α.. Σε συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών και του μελετητή του έργου εξεταστήκαν οικονομικότερες λύσεις. Εκτιμήθηκε ότι, θα ήταν δυνατό με μία διαφοροποίηση της κλίσης των πρανών του ταμιευτήρα, να

εξασφαλιστεί ευστάθεια των πρυνών και μακρό χρόνο ασφαλούς λειτουργίας του ταμιευτήρα. Με μόνη ζημιιά μια πολύ μικρής τάξης μείωση του ωφέλιμου όγκου του ταμιευτήρα (όχι μεγαλύτερη του 5%) και πολύ μικρή ίσως και μηδενική αύξηση του κόστους του ταμιευτήρα.

Αναμένεται η υποβολή από μέρους των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης (και του Μελετητού του έργου) της προκριθείσης λύσης με τον αντίστοιχο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Δ. Χριστογιάννη