



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 16.10.2014
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./51**

**Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426**

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Μεικόπουλο**

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1582/25.9.2014 Αναφορά με θέμα: «Παράταση έργου συντήρησης και αποκατάστασης του Κάστρου των Παλαιών στο Βόλο»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1582/25.9.2014 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Αλέξανδρου Μεικόπουλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η 7^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007 – 2013» εκτέλεσε με αυτεπιστασία το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση Κάστρου παλαιών Δήμου Βόλου». Το έργο περιελάμβανε εργασίες στερέωσης, συντήρησης και αποκατάστασης κατά μήκος της δυτικής και ανατολικής πλευράς του οχυρωματικού περιβόλου του κάστρου (ευθύ τμήμα και έξι τετράπλευροι πύργοι), συνολικού μήκους 159 μέτρων. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάιο του 2011 με αρχική πρόβλεψη ολοκλήρωσης στο τέλος του 2013.

Παράλληλα η Εφορεία συνέταξε νέα συμπληρωματική μελέτη με σκοπό να αποκατασταθεί μεγαλύτερο μέρος της οχύρωσης. Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/242360/33217/5750/11.12.2013 Υ.Α. και η διάρκεια του έργου παρατάθηκε έως τις 30.9.2014, ώστε να συμπεριληφθούν δύο νέα τμήματα, το μεν πρώτο στη δυτική πλευρά μεταξύ των οδών Αγ. Θεοδώρων και Δοϊράνης, μήκους 75μ., το δε δεύτερο στη βόρεια πλευρά κατά μήκος της οδού Κρέοντος και σε μήκος 40μ.

Το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση Κάστρου Παλαιών Δήμου Βόλου» ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και βάσει του χρονοδιαγράμματος, στις 30.9.2014 και αφού ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισθείσες εργασίες που περιελάμβαναν αποψιλώσεις και αποχωματώσεις, περιορισμένης έκτασης ανασκαφικές έρευνες, εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του τείχους, φυτοτεχνική διαμόρφωση των πρανών σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη και εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του μνημείου σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη.

